Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«2» ноября 2022 г.

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Дорожник Ашық Аспан», Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Набережная 33**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **зам.директора Мартиросян К.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 « Карагуга-Надежка» км 10,0-19,1, район Магжана Жумабаева , Северо-Казахстанская область**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"в лице руководителя Баяхмет М.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не привлекались;**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана: **ТОО «Промстрой «Меридиан», ТОО «Проектная компания « Автодороги»»**

наименование проектной организации, номер проекта

и утверждена **приказом № приказом № 32 от 19.04.2021 г., КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	9,1		9,1	
Ширина земполотна	м	10		10	
Площадь дор. одежды	м2	64675,72		64675,72	
Ширина дор.одежды	м	7		7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На Участках капитального ремонта: ПК 0+00-ПК 17+00; ПК 41+00-ПК 56+00; ПК 67+00- ПК 91+00 : Устройство дополнительного слоя основания из ГПС природной толщ. 30 см, слой основания из щебня М1200, фракции 0-80 мм толщ.20 см ; устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой а/б смеси, толщ. 7 см; устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси мелкозернистой толщиной 5 см; укрепление обочин материалом от разборки существующей дорожной одежды на толщину 12 см.

На участках среднего ремонта ПК 17+00-ПК 41+00 ; ПК 56+00-ПК 67+00 : устройство слоя основания из щебня М1200 фр.0-80 толщ.30 см; устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой а/б смеси, толщ. 5 см;укладка геосетки , устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси мелкозернистой толщиной 5 см; укрепление обочин материалом от разборки существующей дорожной одежды на толщину 10 см.

Устройство круглой ж/бетонной трубы диам.1,5 м на ПК 5+91, устройство круглых ж/бетонных труб на съездах ПК 25+63; ПК 48+38; ПК 69+72; ПК 85+80.
Обустройство дороги (установка дорожных знаков,сигнальных столбиков,устройство дорожной разметки).
технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **проектом не предусмотрено**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - **выполнены;**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - **июнь 2021 года;**
месяц, год
окончание работ - **август 2022 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 9 **месяца**;
фактически: 9 **месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **проектом не предусмотрено;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **««Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-14 « Карагуга-Надежка» км 10,0-19,1, район Магжана Жумабаева , Северо-Казахстанская область**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 года, от даты ввода в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Зам.директор ТОО «Дорожник Ашық Аспан»
Мартиросян Карен Бабкенович_____

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ДОРОЖНИК АШЫҚ АСПАН" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ