Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **№42 от 19.03.2021**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство системы водоснабжения планируемых к строительству новых жилых массивов с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство системы водоснабжения планируемых к строительству новых жилых массивов с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области	19 500 000	19 500 000				19 500 000			
2	В том числе НДС	2 089 286	2 089 286				2 089 286			
3	Удержания 30 % аванса	5 850 000	5 850 000				5 850 000			
	Удержания 5 % (гарантия качества)	975 000	975 000				975 000			
4	Всего к оплате	12 675 000	12 675 000				12 675 000			
5	В том числе НДС	1 358 036	1 358 036				1 358 036			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство системы водоснабжения планируемых к строительству новых жилых массивов с. Тастобе Жамбылского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **19.03.2021**

Акт выполненных работ №1 за апрель 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	6468,634	149,01	141,53	963909	915486	0	34865	1078675	
						7,49	0	48423	0		79902		
2	2	E11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4198,938	163,91	155,68	688265	653689	0	24895	770212	
						8,23	0	34576	0		57053		
3	3	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	340,454	2067,82	0	703997	0	0	506878	1307746	
						2067,82	0	703997	0		96870		
4	4	E11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	2269,696	1158,3	1158,3	2628989	2628989	0	0	2839308	
						0	0	0	0		210319		
5	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15.	м3 грунта	226,97	1723,18	0	391111	0	0	281600	726528	
						1723,18	0	391111	0		53817		
6	6	E11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1711,877	782,46	0	1339475	0	0	964422	2488209	
						782,46	0	1339475	0		184312		
7	7	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	9700,638	33,67	33,67	326666	326666	0	0	352799	
						0	0	0	0		26133		
8	8	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9700,638	147,91	71,66	1434826	695172	0	532551	2124767	
						76,25	0	739654	0		157390		
9	9	E11-010102-0405	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	162,934	338,5	310,13	55153	50531	16	3316	63147	
						28,27	0	4606	0		4678		
10	10	C341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	327,498	173		56657			4533	61190	
11	11	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	162,934	19,87	16,97	3237	2765	16	328	3850	
						2,8	0	456	0		285		
12	12	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2,454	327306,04	102650,16	803209	251903	5722	540127	1450803	

	...ация о смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		222324	0	545583	0		107467		
13	13	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2478,54	1076		2666909		2666909		2880262	Казахстан
											213353		
14	15	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,021	849287,05	219824,29	17835	4616	957	12139	32372	
						583882	0	12262	0		2398		
15	16	Е11-220301-0207 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,125	1304504,63	523027,62	163063	65378	7857	88930	272152	
						718624	0	89828	0		20159		
16	17	С123-010201-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21,536	3213		69195		69195		74731	Казахстан
											5536		
17	18	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	126,5860006	6039		764453		764453		825609	Казахстан
											61156		
			ИТОГО:					13076949	5595195	3515125	2990051	17352360	
								3909971	0		1285361		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		503218					
			Итого с временными									17855578	
			Зимние удорожания			1,17 %		208910					
			Итого с зимними удорожаниями									18064488	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		361290					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18425778	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									19345243	
			НДС			12 %		2321429					
			Итого с НДС									21666672	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,8999999298131									19500000	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Интеллект Азия"

Директор _____ **Жорабеков Б.О.**

Технический надзор

ТОО "Индустрой Инжиниринг"

_____ **Тамаев К.С.**