Форма 3-КС пр.4-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Дом ребенка города Жезказган" управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"

Наименование строительства и его адрес - Капитальный ремонт здания КГУ "Дом ребенка города Жезказган" по адресу г.Жезказган, ул.Литке,6

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за декабрь 20 19 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			107	02.04.2019г				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20___года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Дом ребенка города Жезказган"	88 345 349,57	13 766 800,20							1 652 016,02	15 418 816,22

Заказчик
Место печати (при наличии)

Директор _____ Дюсембеков А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коммунальное государственное учреждение "Дом ребенка города Жезказган, БИН 961140001378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик
Место печати (при наличии)

Директор _____ Шнпилова Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI", БИН 050840006869
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

Эксперт _____ Айтмуханов Н.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-строитель, Айтмуханов Назымбек Жумабекович, аттестат №KZ42VJE00018453 от 24.06.2016 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

ГИП _____ Карманова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "КОНЭС" Карманова Анастасия Николаевна, лицензия № 16019095 от 13.12.2016 г., приказ №71 от 08.04.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Дом ребенка города Жезказган" управления здравоохранения Карагандинской области.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-XXI"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДОМА РЕБЕНКА г.ЖЕЗКАЗГАН ул.ЛИТКЕ 6**
(наименование, адрес)

Объект **ДОМ РЕБЕНКА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№107** от **02.04.2019**

Акт приемки выполненных работ № 9

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1(Литер Б)									
		Прочие работы									
1	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	32	943,24	--	30184	--	--	21732	56069
					943,24	--	30184	--		4153	
2	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	32	900,02	0,97	28801	31	5059	17083	49554
					740,98	0,47	23711	15		3671	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	5,1	1641,13	218,93	8370	1117	54	7350	16977
					1411,57	59,04	7199	301		1258	
4	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/гильзы/	м	5,1	463,00	--	2361	--	2361	--	2550
					--	--	--	--		189	
5	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	4,5	2172,41	270,33	9776	1216	91	8624	19872
					1882,09	73,46	8469	331		1472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/гильзы/	м	4,5	725,00	--	3263	--	3263	--	3524
					--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			82754	2364	10828	54789	148546
							69563	647	--	11004	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58984				
	Материалы -			Тенге			5058				
	Всего заработная плата -			Тенге				53910			
		Накладные расходы -		Тенге			38815				
		Сметная прибыль -		Тенге			7824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			105623				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							63
		Сметная заработная плата -		Тенге				53910			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			23769				
	Материалы -			Тенге			144				
	Всего заработная плата -			Тенге				16300			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5624				
		Накладные расходы -		Тенге			15974				
		Сметная прибыль -		Тенге			3179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			42923				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14
		Сметная заработная плата -		Тенге				16300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			148546				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							78
		Сметная заработная плата -		Тенге				70210			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация									
7	1216-0101-1004 РСНБ РК 2015	Колодцы. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб	м3 ила, грязи	3,9	5161,34	35,52	20129	139	1	14393	37284
					5125,82	--	19991	--		2762	
8	1216-0102-0402 РСНБ РК 2015 прим.	Колодцы. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	17,66	8201,71	7975,81	144842	140853	3989	35321	194576
					--	2777,84	--	49057		14413	
9	1216-0102-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы канализационные диаметром 100 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами	м	48,7	7616,54	7390,64	370925	359924	11001	90256	498076
					--	2574,04	--	125356		36895	
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	168,24	174,73	166,68	29396	28042	--	5674	37875
					8,05	38,79	1354	6527		2806	
11	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из труб диаметром 100 мм. Разборка	м	32,4	1816,26	--	58847	--	--	42370	109314
					1816,26	--	58847	--		8097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,8	2844,96	186,99	44950	2954	25983	16623	66500
					1013,47	49,26	16013	778		4926	
13	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,0487	75480,30	10933,13	3676	532	73	3277	7510
					63051,05	4926,25	3071	240		556	
14	2301-0503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	49,187	2835,00	--	139445	--	139445	--	150601
					--	--	--	--		11156	
15	2302-0308-0105 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	2359,00	--	9436	--	9436	--	10191
					--	--	--	--		755	
16	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,0324	37233,83	2811,38	1206	91	25	1120	2512
					33638,88	1266,75	1090	41		186	
17	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32,724	580,00	--	18980	--	18980	--	20498
					--	--	--	--		1518	
18	2302-0308-1201 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6	254,00	--	1524	--	1524	--	1646
					--	--	--	--		122	
19	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	33,5	840,59	--	28160	--	--	20275	52309
					840,59	--	28160	--		3875	
20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	132,3	38,64	38,64	5112	5112	--	1291	6915
					--	13,55	--	1793		512	
21	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Плита перекрытия колодца канализационного круглого сборного железобетонного, диаметр 2 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	0,55	18945,12	7872,85	10420	4330	812	6889	18693
					9595,80	3055,53	5278	1681		1385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	37871,00	--	37871	--	37871	--	40901
					--	--	--	--		3030	
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люки. Установка	шт.	1	1813,51	218,66	1814	219	147	1531	3612
					1447,75	98,53	1448	99		268	
24	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8246,00	--	8246	--	8246	--	8906
					--	--	--	--		660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			934979	542196	257533	239020	1267919
							135250	185570	--	93922	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			757348				
	Материалы -			Тенге			42031				
	Всего заработная плата -			Тенге				320820			
	Местные материалы -			Тенге			37871				
		Накладные расходы -		Тенге			239019				
		Сметная прибыль -		Тенге			79709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1076077				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							331
		Сметная заработная плата -		Тенге				320820			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			177631				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			177631				
		Сметная прибыль -		Тенге			14210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			191842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1267918				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							331
		Сметная заработная плата -		Тенге				320820			
		РАЗДЕЛ 3. Наружный водопровод									
		Демонтажные работы									
25	1216-0101-1004 РСНБ РК 2015	Колодцы. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб	м3 ила, грязи	1,1	5161,34	35,52	5677	39	--	4060	10516
					5125,82	--	5638	--		779	
26	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром 80 мм. Демонтаж	задвижка	2	1345,44	249,90	2691	500	--	1740	4785
					1095,54	112,60	2191	225		354	
27	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 80 мм. Разборка	м	63,5	729,69	--	46335	--	--	33361	86072
					729,69	--	46335	--		6376	
		Монтажные работы									
28	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	69,2	174,73	166,68	12091	11534	--	2334	15579
					8,05	38,79	557	2684		1154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,9	2844,96	186,99	5405	355	3124	1999	7997
					1013,47	49,26	1926	94		592	
30	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	295989,09	81363,21	12432	3417	57	9793	24003
					213274,40	22254,99	8958	935		1778	
31	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Трубы с диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,5	1255,11	8,90	26985	191	3297	23313	54322
					1092,90	2,39	23497	51		4024	
32	2301-0501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,135	508,00	--	32581	--	32581	--	35187
					--	--	--	--		2606	
33	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1559,66	93,71	3119	187	341	2649	6230
					1295,72	42,23	2591	84		461	
34	2304-0902-4206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки 09Г2С, Т от -60°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	14514,00	--	29028	--	29028	--	31350
					--	--	--	--		2322	
35	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	822,32	64,13	1645	128	94	1409	3298
					711,51	--	1423	--		244	
36	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1795,00	--	3590	--	3590	--	3877
					--	--	--	--		287	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1499,13	1006,37	7496	5032	--	3760	12156
					492,76	266,85	2464	1334		900	
38	2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1017,00	--	2034	--	2034	--	2197
					--	--	--	--		163	
39	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
					--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1146-0302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм	шт.	2	5564,41	1473,29	11129	2947	--	7948	20603
					4091,12	640,02	8182	1280		1526	
41	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /Гильза/. Прокладка	м трубопровода	1,2	3452,32	80,23	4143	96	2899	1155	5721
					956,31	25,52	1148	31		424	
42	1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены. Заделка отверстий,площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,012	91933,70	1006,04	1103	12	472	525	1758
					51619,20	450,40	619	5		130	
43	1116-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	9539,47	256,98	19079	514	3959	14370	36124
					7303,24	28,15	14606	56		2676	
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3 грунта	18	840,59	--	15131	--	--	10894	28106
					840,59	--	15131	--		2082	
45	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,2	38,64	38,64	2210	2210	--	558	2990
					--	13,55	--	775		221	
46	1122-0701-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0635	21272,50	--	1351	--	119	1220	2776
					19405,20	--	1232	--		206	
47	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим.	Плиты перекрытия колодца круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,27	33605,99	10247,38	9074	2767	3614	3726	13824
					9975,03	3965,34	2693	1071		1024	
48	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20186,00	--	20186	--	20186	--	21801
					--	--	--	--		1615	
49	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люки. Установка	шт.	1	1813,51	218,66	1814	219	147	1531	3612
					1447,75	98,53	1448	99		268	
50	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	8246,00	--	8246	--	8246	--	8906
					--	--	--	--		660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			286793	30149	116008	126345	446188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -					140640	8725	--	33050	
		Материалы -		Тенге			185873				
		Всего заработная плата -		Тенге			11262				
		Местные материалы -		Тенге				133523			
		Накладные расходы -		Тенге			20186				
		Сметная прибыль -		Тенге			110820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23735				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			320428				
		Сметная заработная плата -		Тенге							144
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			100920	133523			
		Материалы -		Тенге			6857				
		Всего заработная плата -		Тенге				15841			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77699				
		Накладные расходы -		Тенге			15524				
		Сметная прибыль -		Тенге			9316				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125760				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14
		Сметная заработная плата -		Тенге				15841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			446188				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							158
		Сметная заработная плата -		Тенге				149364			
		РАЗДЕЛ 4. Наружное отопление									
51	1216-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	20,2	642,28	146,98	12974	2969	46	7961	22610
					493,03	54,35	9959	1098		1675	
52	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	836,11	249,90	1672	500	--	1006	2893
					586,21	112,60	1172	225		214	
53	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0202	948184,28	391409,28	19153	7906	216	13282	35030
					546086,70	118073,78	11031	2385		2595	
54	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,402	1040,00	--	21218	--	21218	--	22916
					--	--	--	--		1697	
55	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5797,27	3332,18	11595	6664	280	6277	19301
					2325,73	844,25	4651	1689		1430	
56	2304-0902-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2	88024,00	--	176048	--	176048	--	190132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		14084	
57	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,16512	72689,92	1299,65	12003	215	8029	2928	16125
					22765,86	563,00	3759	93		1194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			254663	18254	205837	31454	309007
							30573	5490	--	22889	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			57397				
	Материалы -			Тенге			8569				
	Всего заработная плата -			Тенге				36063			
		Накладные расходы -		Тенге			31453				
		Сметная прибыль -		Тенге			7108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			95958				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
		Сметная заработная плата -		Тенге				36063			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			197266				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			197266				
		Сметная прибыль -		Тенге			15781				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			213047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			309005				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
		Сметная заработная плата -		Тенге				36063			
		РАЗДЕЛ 5. Электромонтажные работы									
58	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	85	150,75	1,54	12738	131	1	9123	23610
					149,20	0,75	12608	64		1749	
59	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	85	1941,88	853,98	164089	72161	10928	91965	276538
					958,58	553,00	81000	46729		20484	
60	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Панель светодиодная 48W 600x600 Н30(Заря)	шт.	3	12552,00	--	37656	--	37656	--	40668
					--	--	--	--		3012	
61	2307-0106-0103 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой ЛПО(LPO) 2x18-001 с.п.5543 LED	шт.	20	2826,00	--	55107	--	55107	--	59516
					--	--	--	--		4409	
62	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели ECO TB линейная 10Вт 230В 6500К G13 ИЭК	шт.	39	738,00	--	28782	--	28782	--	31085
					--	--	--	--		2303	
63	2307-0106-0104 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой ЛПО(LPO) 2x36 OLRS/U (5542) LED	шт.	66	4532,00	--	299112	--	299112	--	323041
					--	--	--	--		23929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы светодиодные, модели ECO TB линейная 18Вт 230В 6500K G13 ИЭК	шт.	132	866,00	--	114312	--	114312	--	123457
					--	--	--	--		9145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			711796	72292	545898	101088	877915
							93608	46792	--	65031	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			699058				
		Материалы -		Тенге			10928				
		Всего заработная плата -		Тенге				127729			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			534969				
		Накладные расходы -		Тенге			91965				
		Сметная прибыль -		Тенге			63282				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			854305				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							118
		Сметная заработная плата -		Тенге				127729			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12738				
		Всего заработная плата -		Тенге				12671			
		Накладные расходы -		Тенге			9123				
		Сметная прибыль -		Тенге			1749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23610				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15
		Сметная заработная плата -		Тенге				12671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			877915				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							133
		Сметная заработная плата -		Тенге				140400			
		РАЗДЕЛ 6. Наружная реклама									
65	84-020903-0101	Щит информационный	шт.	1	238865,00	--	238865	--	238865	--	238996
					--	--	--	--		131	
65.1	84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-	Щит информационный	шт.	1	1635,00	--	1635	--	1635	--	1766
					--	--	--	--		131	
65.2	84-020903-0101 УСН РК 8.02-3.01-	Стоимость оборудования в составе: Щит информационный	шт.	1	237230,00	--	237230	--		--	237230
					--	--	--	--	237230	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			238865	--	240500	--	477992
							--	--	237230	262	
		Стоимость оборудования -		Тенге			237230				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			237230				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1635				
		Материалы -		Тенге			1635				
		Сметная прибыль -		Тенге			131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			238996				
		РАЗДЕЛ 7. МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7	3679,48	1239,23	25756	8675	16114	2959	31012
					138,11	253,27	967	1773		2297	
67	84-020703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	70	4231,00	91,00	296170	6370	257460	25200	329748
					462,00	18,00	32340	1260		8378	
67.1	84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	70	1136,00	91,00	79520	6370	40810	25200	113098
					462,00	18,00	32340	1260		8378	
67.2	84-020703-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	70	3095,00	--	216650	--		--	216650
					--	--	--	--	216650	--	
68	84-020101-0101	Карусель, тип 1	шт.	1	272000,00	--	272000	--	272000	--	293760
					--	--	--	--		21760	
68.1	84-020101-0101 УСН РК 8.02-3.01-	Карусель, тип 1	шт.	1	272000,00	--	272000	--	272000	--	293760
					--	--	--	--		21760	
69	84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 4102	шт.	3	224357,00	--	673071	--	673071	--	726917
					--	--	--	--		53846	
69.1	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-	Качалка-балансир, тип 1	шт.	3	224357,00	--	673071	--	673071	--	726917
					--	--	--	--		53846	
70	84-020302-0405	Скамья детская "Гусеница", тип 2405	шт.	3	176662,00	--	529986	--	529986	--	530235
					--	--	--	--		249	
70.1	84-020302-0405 УСН РК 8.02-3.01-	Скамья детская "Гусеница", тип 8019	шт.	3	1038,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
70.2	84-020302-0405 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская "Гусеница", тип 8019	шт.	3	175624,00	--	526872	--		--	526872
					--	--	--	--	526872	--	
71	84-020302-0401	Скамья детская "Буренка", тип 2413	шт.	3	197857,00	--	593571	--	593571	--	593932
					--	--	--	--		361	
71.1	84-020302-0401 УСН РК 8.02-3.01-	Скамья детская "Крокодил", тип 8015	шт.	3	1506,00	--	4518	--	4518	--	4879
					--	--	--	--		361	
71.2	84-020302-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская "Крокодил", тип 8015	шт.	3	196351,00	--	589053	--		--	589053
					--	--	--	--	589053	--	
72	84-020104-0307	Качалка на пружине "Петушок", тип 4116	шт.	2	329439,00	--	658878	--	658878	--	659499
					--	--	--	--		621	
72.1	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	2	3884,00	--	7768	--	7768	--	8389
					--	--	--	--		621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.2	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	2	325555,00	--	651110	--		--	651110
					--	--	--	--	651110	--	
73	84-020104-0307	Качалка на пружине "Дельфин", тип 4121	шт.	2	329439,00	--	658878	--	658878	--	659499
					--	--	--	--		621	
73.1	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	2	3884,00	--	7768	--	7768	--	8389
					--	--	--	--		621	
73.2	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	2	325555,00	--	651110	--		--	651110
					--	--	--	--	651110	--	
74	84-020104-0307	Качалка на пружине "Пчелка", тип 4126	шт.	1	329439,00	--	329439	--	329439	--	329750
					--	--	--	--		311	
74.1	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	1	3884,00	--	3884	--	3884	--	4195
					--	--	--	--		311	
74.2	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	1	325555,00	--	325555	--		--	325555
					--	--	--	--	325555	--	
75	84-020104-0307 при.	Качалка на пружине "Рыбка", тип 4130	шт.	1	329439,00	--	329439	--	329439	--	329750
					--	--	--	--		311	
75.1	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-	Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	1	3884,00	--	3884	--	3884	--	4195
					--	--	--	--		311	
75.2	84-020104-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Петушок", тип КП-007	шт.	1	325555,00	--	325555	--		--	325555
					--	--	--	--	325555	--	
76	84-020102-0102	Горка-мини, Н 1,2м.Тип 4202	шт.	1	649000,00	--	649000	--	649000	--	700920
					--	--	--	--		51920	
76.1	84-020102-0102 УСН РК 8.02-3.01-	Горка-скат, тип 2А	шт.	1	649000,00	--	649000	--	649000	--	700920
					--	--	--	--		51920	
77	84-020109-0308	Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 4250	шт.	1	408011,00	--	408011	--	408011	--	408096
					--	--	--	--		85	
77.1	84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-	Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	1	1067,00	--	1067	--	1067	--	1152
					--	--	--	--		85	
77.2	84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	1	406944,00	--	406944	--		--	406944
					--	--	--	--	406944	--	
78	84-020109-0307	Игровой модуль "Песочница Аквариум", тип 4251	шт.	2	312132,00	--	624264	--	624264	--	624424
					--	--	--	--		160	
78.1	84-020109-0307 УСН РК 8.02-3.01-	Игровой модуль "Песочница Аквариум", тип 5307	шт.	2	1000,00	--	2000	--	2000	--	2160
					--	--	--	--		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.2	84-020109-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Аквариум", тип 5307	шт.	2	311132,00	--	622264	--		--	622264
					--	--	--	--	622264	--	
79	84-020106-0301	Домик-беседка, тип 4302	шт.	3	768724,00	--	2306172	--	2306172	--	2309082
					--	--	--	--		2910	
79.1	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-	Беседка	шт.	3	12124,00	--	36372	--	36372	--	39282
					--	--	--	--		2910	
79.2	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-	Стоимость оборудования в составе: Беседка	шт.	3	756600,00	--	2269800	--		--	2269800
					--	--	--	--	2269800	--	
80	84-020302-0408	Скамья детская, тип К94-1	шт.	6	36038,00	--	216228	--	216228	--	216726
					--	--	--	--		498	
80.1	84-020302-0408 УСН РК 8.02-3.01-	Скамья детская, тип 8026	шт.	6	1038,00	--	6228	--	6228	--	6726
					--	--	--	--		498	
80.2	84-020302-0408 УСН РК 8.02-3.01-	Стоимость оборудования в составе: Скамья детская, тип 8026	шт.	6	35000,00	--	210000	--		--	210000
					--	--	--	--	210000	--	
81	84-020209-0102	Стойка баскетбольная детская со щитом, тип К259-2	шт.	2	30899,00	--	61798	--	61798	--	63542
					--	--	--	--		1744	
81.1	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2	10899,00	--	21798	--	21798	--	23542
					--	--	--	--		1744	
81.2	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2	20000,00	--	40000	--		--	40000
					--	--	--	--	40000	--	
82	84-020113-0101	Детский игровой комплекс Бассейн	шт.	5	408582,00	--	2042910	--	2042910	--	2049943
					--	--	--	--		7033	
82.1	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	5	17582,00	--	87910	--	87910	--	94943
					--	--	--	--		7033	
82.2	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	5	391000,00	--	1955000	--		--	1955000
					--	--	--	--	1955000	--	
83	84-020104-0303	Качалка на пружине , тип К237-12	шт.	2	68887,00	--	137774	--	137774	--	139996
					--	--	--	--		2222	
83.1	84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	2	13887,00	--	27774	--	27774	--	29996
					--	--	--	--		2222	
83.2	84-020104-0303 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	2	55000,00	--	110000	--		--	110000
					--	--	--	--	110000	--	
84	84-020113-0101	Детский игровой комплекс, тип К237-7	шт.	2	281082,00	--	562164	--	562164	--	564977
					--	--	--	--		2813	
84.1	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	2	17582,00	--	35164	--	35164	--	37977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2813	
84.2	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	2	263500,00	--	527000	--		--	527000
					--	--	--	--	527000	--	
85	84-020113-0101	Детский игровой комплекс, тип К247-1	шт.	2	298082,00	--	596164	--	596164	--	598977
					--	--	--	--		2813	
85.1	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	2	17582,00	--	35164	--	35164	--	37977
					--	--	--	--		2813	
85.2	84-020113-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	шт.	2	280500,00	--	561000	--		--	561000
					--	--	--	--	561000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			11971673	15045	13842615	53359	24290558
							33307	3033	9987913	319609	
	Стоимость оборудования -			Тенге			9987913				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			9987913				
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1983760				
	Материалы -			Тенге			1935409				
	Всего заработная плата -			Тенге				36340			
		Накладные расходы -		Тенге			28159				
		Сметная прибыль -		Тенге			160954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2172873				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				36340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			12160786				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -		Тенге				36340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14481523	680299	15219219	606055	27818125
							502940	250256	10225143	545767	
	Стоимость оборудования -			Тенге			10225143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			10225143				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			699058				
	Материалы -			Тенге			10928				
	Всего заработная плата -			Тенге				127729			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			534969				
		Накладные расходы -		Тенге			91965				
		Сметная прибыль -		Тенге			63282				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			854305				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -		Тенге				127729			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3057735				
	Материалы -			Тенге			2003965				
	Всего заработная плата -			Тенге				593327			
	Местные материалы -			Тенге			58057				
		Накладные расходы -		Тенге			457390				
		Сметная прибыль -		Тенге			281210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3796335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							589
		Сметная заработная плата -		Тенге				593327			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			499587				
	Материалы -			Тенге			7002				
	Всего заработная плата -			Тенге				32141			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			458220				
		Накладные расходы -		Тенге			31498				
		Сметная прибыль -		Тенге			42487				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			573572				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -		Тенге				32141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**15449354**				

Накладные расходы				**580853**
Сметная прибыль				**386979**
Итого с временными		**1,2 %**	**62691,00**	**15512045**
Итого с зимними удорожаниями		**2,64 %**	**139574,00**	**15651619**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**15964651**
Итого с НДС		**12 %**	**1915758,00**	**17132018,11**
	Скидка Подрядчика			**0,900**
	Итого к оплате:			**15 418 816,22**
	НДС-12%			**1 652 016,02**

ЗАКАЗЧИК: Директор Коммунальное государственное учреждение "Дом ребенка города Жезказган" управления здравоохранения Карагандинской области. (подпись) **Дюсембеков Айбек**

Технический надзор Эксперт, представитель Коммунальное государственное учреждение "Дом ребенка города Жезказган" управления здравоохранения Карагандинской области. (подпись) **Айтмуханов Н.Ж,**

Авторский надзор ГИП ТОО "КОНЭС" (подпись) **Карманова А.Н.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Промстрой-XXI" (подпись) **Шипилова Е.В.**

Заведующая хозяйством: Р. Славик.
Инженер-строитель: Е. Мурзомов
Председатель проф.комитета: Р. Кошанова.
Материальный бух-р: А. Абдрахманова.