Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г., Актюбинская область, г.Актобе, жилой массив Жанаконыс, 394

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аликулова Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области», Актюбинская область, Темирский район, Алтыкарасуский с.о., с.Алтыкарасу

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Инженерное проектирование», №13-2020-С 11 ГСН, 13-2020-ГСН.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом № 65-Н от 13.07.2021г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	41 346		41 434,67	
ГРПШ-13-2В-У1	шт.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект разработан на основании технических условий №03-ТГХ-2020-00000574 от 29.06.2020 года, выданные АПФ АО «КазТрансГазАймак».

Точка подключения – существующая задвижка в надземном исполнении от газопровода высокого давления II категории, Рпр=6,0 кг/см². Подводящий газопровод высокого давления II категории до ГРПШ, расположенного в с.Алтыкарасу, выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ100 SDR-11 расчетным диаметром. Глубина заложения полиэтиленового газопровода не менее 1,20 м. Труба газопровода уложена на выровненное основание толщиной 100 мм и присыпано мягким грунтом толщиной 200 мм над трубопроводом с подбивкой пазух. Сварные стыки газопровода подвергаются 100% проверки физическими методами испытания ультразвуковой дефектоскопией. Обозначение трассы полиэтиленового газопровода выполнено установкой опознавательных знаков. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода выполнена прокладка вдоль присыпанного (на расстояний 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 31947-2012 сечением 2,5-4 мм² с выходом концов его под футляр или ковер не более чем через каждые 1000 м. В целях предотвращения механического повреждения газопровода выполнена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Сақ болыңыз! Газ! Осторожно! Газ» по ГОСТ 10354-82 (по действующей нормативной документации) и уложена на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполняется неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения покрыты изоляцией типа «весьма усиленная». На выходе из земли на вертикальном участке

выполнена установка защитного футляра не менее 0,8 м. Стальные футляры покрыты изоляцией типа «весьма усиленная».

Для защиты от коррозии надземных газопроводов предусмотрено покрытие из двух слоев грунтовки и двух слоев краски (покраска газопровода желтым цветом, опоры - черным).

Внутриквартальный газопровод среднего давления

Точка врезки - выход из проектируемого ГРПШ-13-2В-У1 газопровод среднего давления, Рраб. = 3,0 кгс/см². Внутриквартальный газопровод среднего давления для социальных объектов выполнен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 расчетными диаметрами. На границе участков выполнен выход из земли с установкой ГРПШ потребителям для понижения среднего давления до низкого и поддержании на заданном уровне. Укладка газопровода и соединений выполнена на основание толщиной не менее 0,1 м и присыпано слоем грунта на высоту не менее 0,2 м. В целях предотвращения механического повреждения газопровода выполнена укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» по ГОСТ 10354-82 (по действующей нормативной документации) и уложено на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. Средняя глубина заложения газопровода не менее - 1,00 м. Соединение полиэтиленового газопровода со стальным выполнено неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения покрыто изоляцией типа «весьма усиленная». На выходе из земли на вертикальном участке выполнен стальной футляр из электросварных труб ГОСТ 10704-91 длиной не менее 0,8 м. По окончании строительно-монтажных работ на газопроводе среднего давления выполнено испытание: на прочность воздухом, давлением 0,6 МПа в течении 1 часа; на герметичность воздухом, давлением 0,3 МПа в течении 24 часов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2022 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата Место печати (при наличии)

_____

Подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулова Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата *Место печати (при наличии)*