Приложение 3
к приказу Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24.06.2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«21» 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28, КСЛ №II-1782 от 17.08.2011 года
наименование организации, юридический адрес

в лице начальника Аулиекольского РЭС ТОО «ЭПК-forfait»:

Карменова Амира Дулатовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство индивидуальных жилых домов в с. Аулиеколь, Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (Электроснабжение)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

и.о руководителя Беленко Л.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» лицензия ГСЛ№000006 от 12.12.1994г., рабочий проект 153-ЭС, 153-НЭС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области №62 от 19.09.2022 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность ВЛ-10кВ	м	1100	1100	1100	1100
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	3265	3265	3265	3265
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ Уличное освещение.	м	3564	3564	3564	3564
КТП-10\0,4кВ 250кВА	шт	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м ^{2})		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м ^{3})		
В том числе подземной части	м ^{3}		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ^{2}		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м ^{2}		число квартир	площадь квартир, м ^{2}	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Общая протяженность ВЛ-10кВ составляет 1000м, общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет 3265м, Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ Уличное

освещение составляет 3486м. Установлена КТП-10\0,4кВ 250кВА. ВЛ-10кВ,ВЛИ-0,4кВ смонтирована на ж\б стойках СВ-105. Для ВЛ-10кВ применен провод АС-50\8,для ВЛИ-0,4кВ СИП-4 4х70,4х50, для ВЛИ-0,4кВ Уличное освещение СИП-4 4х25.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены

в сроки: начало работ 09.2022г.;

окончание работ 10.2022г.;

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца:

фактически 1 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Генеральный директор ТОО «ЭПК-forfait» Аманкулов Д.Н. 21.12.22г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство индивидуальных жилых домов в с.Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области с инженерной инфраструктурой (Электроснабжение)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Карменов А.Д. 21. 11. 22

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП