Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Науруз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 00 00 784, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.kz полное наименование, адрес, данные о средствах связи	071140002262

Договор (контракт): №AP/Y/21/0982 «09» ноября 2021 г.
Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	03.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вертикальная планировка и благостройство микрорайона Уральск-Атырау,Уральск-Саратов п.Зачаганск,и благоустройство жилого 171 кв.дома в 6 мкр.г.Уральск,ЗКО(благоустройство п.Зачаганск с водоотведением и устройством внуквартальных проездов)"	01.12.2021-03.12.2021		услуга	1	29 850 000,00	29 850 000,00
				Итого без НДС:			29 850 000,00
				НДС по ставке (12%)			3 582 000,00
				Всего с НДС			33 432 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/ Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)03.12.21 г.

М.П.

Yerzhan Aubakirov
Karachaganak
Social Projects Manager

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект "Вертикальная планировка и благоустройство микрорайона Уральск-Атырау, Уральск-Саратов п. Зачаганск, и благоустройство жилого 171 кв. дома в 6 мкр г. Уральск, ЗКО (благоустройство п. Зачаганск с водоотведением и устройством внутриквартальных проездов)".

Project: "Vertical layout and landscaping of microdistricts Uralsk-Atyrau, Uralsk-Saratov highways in Zachagansk village, and landscaping of a residential 171 apartaments building in the 6th microdistrict, Uralsk, WKO (landscaping of Zachagansk village with water disposal and internal driveways installation)"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: декабрь 2021 г. - май 2022 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 1

КонтрактNo: /Contract No.: № AP/Y/21/0982
Contract No.: № AP/Y/21/0982
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Декабрь/ December
Дата:/date 03.12.2021

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 282 962,58		0,00		
2	БЛАГОУСТРОЙСТВО МАФЫ	121 395 390,91		0,00		
3	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	72 836 612,87		0,00		
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	23 142 118,95		0,00		
5	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	42 158 221,64		0,00		
6	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	0,00		0,00		
7	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00		0,00		
8	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 850 000,00	100,00%	29 850 000,00		29 850 000,00
9	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	49 750,00		0,00		
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	293 715 056,94		29 850 000,00	0,00	29 850 000,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	35 245 806,83		3 582 000,00	0,00	3 582 000,00
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	14 685 752,85		1 492 500,00	0,00	1 492 500,00
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	279 029 304,10		28 357 500,00	0,00	28 357 500,00
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	314 275 110,93		31 939 500,00	0,00	31 939 500,00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Yerzhan Aubakirov
Social Projects Manager