Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«4» 12 20__ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Гранд-Мастер» г. Актобе, 12 микрорайон, дом 21, блок-секция «В», 2этаж, каб. 2В-9, 2В-10, 2В-11.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Лиманова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Махамбет, Махамбетского района, Атырауской области» микр. Шаттық, Мерей, Шұғыла, Самал, Жасыл белдеу, Бірлік, Игілік

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Отдел строительства Махамбетского района» Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет, ул.Абая Кунанбаева 16. Руководитель Куангалиев Алтынбек Есенбекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сала», договор № 140 от 29.12.2018 г.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) руководителем Государственное учреждение «Отдел строительства Махамбетского района

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Махамбет, Махамбетского района, Атырауской области	Микр.	7	-	7	-

объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектом предусматривается газоснабжение к 3240 ти жилым домам в с.Махамбет Махамбетского района, Атырауской области.

Газоснабжение к 3240 домам запроектировано от существующего подземного газопровода среднего давления диаметром Ø110 и Ø63 , согласно технических условий выданным АО «КазТрансГазАймак» №13/1236 от 10/11/2017, №13/1335 от 10/11/2017, №13/1337 от 10/11/2017, №13/1334 от 10/11/2017, №13/0559 от 11/07/2018, №13/0557 от 11/07/2018 и №13/0558 от 11/07/2018.

Точка врезки - существующий подземный газопровод среднего давления, проложенный в подземном исполнении.

Для понижения давления газопровода устанавливается газораспределительный шкаф.

Произведен гидравлический расчет газопроводов среднего и низкого давления. Проектом предусмотрено от точки подключения до ГРПШ прокладка газопровода (Г2) из труб ф63х3,8 по ПО СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, затем прокладка газопровода (Г1) в подземном исполнении из пэ труб SDR17 ПО СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Глубина заложения 1.0м,

Проектируемые распределительные газопроводы низкого давления проложить подземно до участков домов до заглушек. Газопроводы – вводы также проложить подземно до выходов из земли у жилых домов. Кран шаровый КШ-25/16 и Заглушка ф32х2.0 (ГОСТ 17379-2001).

Для отключения подачи газа предусмотрена задвижка АЗТА Ду 100 и 50 на врезке и краны шаровые Danfoss Ду50мм перед и после шкафного газорегуляторного пункта.

Для прокладки подземного газопровода низкого давления применены трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 17 Ø32,63,110 мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Диаметры проектируемых газопроводов приняты по результатам гидравлического расчета, выполненного в соответствии с СН РК 4.03-01-2011 и по программе ГАЗ –ПК. Под газопровод укладывается мягкий песок толщиной 10см, так как грунт на глубине 0,8 м состоит из супеси песчанистой, буро-темно-коричневая, сухая и твердая с содержанием

мелкой ракушки, согласно фондовой геологии. Футляр из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø160 L=10м, Ø160 L=4м, Ø110 L=10м и Ø110 L=4м СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Расстояния от проектируемого газопровода от прочих существующих и проектируемых сооружений приняты согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года № 906 «Об утверждении требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

Обозначение трассы газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты и алюминиевой проволоки по всей длине трассы. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ!»

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: август 2019 года;
окончание работ: декабрь 2019 года
при продолжительности строительства, месяц: 12 (двенадцать)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);
фактически, месяц: 5 (пять)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газоснабжение
Технические условия на газоснабжение
АО «КазТрансГазАймак» № 13/1236 от 11.11.2017, №13/1335 от 10.11.2017, №13/1337 от 10.11.2017, №13/1334 от 10.11.2017, №13/0559 от 11.07.2018, №13/0558 от 11.07.2018

Казахстан Республикасы Атырау қаласы Атырау өндірістік филиалы "КазТрансГаз Аймак" АҚ Махамбет газ шаруашылығы Махамбетское газовое хозяйство Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" Республика Казахстан, город Атырау

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в ауле Махамбет, Махамбетского района, Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Гранд-Мастер»_____Лиманов М.К.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Гранд-Мастер» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан