Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 7 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300, Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262, Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 00 00 784, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.kz	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) объекта: Вертикальная планировка и благостройство микрорайона Уральск-Атырау,Уральск-Саратов п.Зачаганск,и благоустройство жилого 171 кв.дома в 6 мкр.г.Уральск,ЗКО(благоустройство п.Зачаганск с водоотведением и устройством внуквартальных проездов)"№AP/Y/21/0982 «09»ноября2021 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
00000000038	23.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вертикальная планировка и благостройство микрорайона Уральск-Атырау,Уральск-Саратов п.Зачаганск,и благоустройство жилого 171 кв.дома в 6 мкр.г.Уральск,ЗКО(благоустройство п.Зачаганск с водоотведением и устройством внуквартальных проездов)"	28.04.2022-23.05.2022		услуга	1	41 312 971,00	41 312 971,00
				Итого без НДС:			41 312 971,00
				НДС по ставке (указать ставку) 12 %			4 957 556,52
				Всего с НДС			46 270 527,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)Директор_____/Губайдуллин А.А.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.22 г

М.П.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Возвр.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Вертикальная планировка и благоустройство микрорайона Уральск-Атырау, Уральск-Саратов п. Зачаганск, и благоустройство жилого 171 кв. дома в 6 мкр г. Уральск, ЗКО (благоустройство п. Зачаганск с водоотведением и устройством внутриквартальных проездов)".

Project: "Vertical layout and landscaping of microdistricts Uralsk-Atyrau, Uralsk-Saratov highways in Zachagansk village, and landscaping of a residential 171 apartaments building in the 6th microdistrict, Uralsk, WKO (landscaping of Zachagansk village with water disposal and internal driveways installation)"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: декабрь 2021 г. - июль 2022 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 3

КонтрактNo.: /Contract No.: № AP/Y/21/0982
Contract No.: № AP/Y/21/0982
Предмет:/Subject:
Месяц/month: Май/ May
Дата:/date 23.05.2022

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 282 962,58	50,00%	2 141 481,00	2 141 481,00	
2	БЛАГОУСТРОЙСТВО МАФЫ	121 395 390,91	54,03%	65 592 049,00	24 279 078,00	41 312 971,00
3	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	72 836 612,87	0,00%	0,00	0,00	
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	23 142 118,95	20,00%	4 628 423,00	4 628 423,00	
5	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	42 158 221,64	0,00%	0,00	0,00	
6	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	0,00		0,00	0,00	
7	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00		0,00	0,00	
8	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 850 000,00	100,00%	29 850 000,00	29 850 000,00	
9	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	49 750,00	0,00%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	293 715 056,94	34,80%	102 211 953,00	60 898 982,00	41 312 971,00
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	35 245 806,83		12 265 434,36	7 307 877,84	4 957 556,52
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	14 685 752,85		5 110 597,65	3 044 949,10	2 065 648,55
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	279 029 304,10		97 101 355,35	57 854 032,90	39 247 322,45
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	314 275 110,93		109 366 789,71	65 161 910,74	44 204 878,97

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

Менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К