Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промышленная Зона, строение 81Н, почтовый индекс 090300 Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта: kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО «Строительно-Коммерческая фирма «Наурыз», 090000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Б.Момышулы 47/3. Тел. +7 778 00 00 784, +7 7112 556782. Эл.почта: too-nauryz@yandex.kz	071140002262

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) объекта: Вертикальная планировка и благостройство микрорайона Уральск-Атырау,Уральск-Саратов п.Зачаганск,и благоустройство жилого 171 кв.дома в 6 мкр.г.Уральск,ЗКО(благоустройство п.Зачаганск с водоотведением и устройством внуквартальных проездов)"№АР/Y/21/0982 «09»ноября2021 г.
Дополнение №1 «26»апреля 2022 г.

Номер документа	Дата составления
00000000071	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вертикальная планировка и благостройство микрорайона Уральск-Атырау,Уральск-Саратов п.Зачаганск,и благоустройство жилого 171 кв.дома в 6 мкр.г.Уральск,ЗКО(благоустройство п.Зачаганск с водоотведением и устройством внуквартальных проездов)"	27.07.2022-26.08.2022		услуга	1	86 558 645,15	86 558 645,15
				Итого без НДС:			86 558 645,15
				НДС по ставке (указать ставку) 12 %			10 387 037,42
				Всего с НДС			96 945 682,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/Губайдуллин А.А.
должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____
должность подпись расшифровка подписи

Yerzhan Abylkhanov
Local Business Development Controller
Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.22 г

М.П.

М.П.

"НАУРЫЗ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАУРЫЗ"

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: "Вертикальная планировка и благоустройство микрорайона Уральск-Атырау, Уральск-Саратов п. Зачаганск, и благоустройство жилого 171 кв. дома в 6 мкр г. Уральск, ЗКО (благоустройство п. Зачаганск с водоотведением и устройством внутриквартальных проездов)".

Project: "Vertical layout and landscaping of microdistricts Uralsk-Atyrau, Uralsk-Saratov highways in Zachagansk village, and landscaping of a residential 171 apartaments building in the 6th microdistrict, Uralsk, WKO (landscaping of Zachagansk village with water disposal and internal driveways installation)"

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk
Срок строительства: декабрь 2021 г. - сентябрь 2022 г.
Подрядчик: ТОО "СКФ "НАУРЫЗ"
Заявка №: / Application No.: 5

КонтрактN: /Contract No.: № AP/Y/21/0982
Contract No.: № AP/Y/21/0982
Предмет:/Subject:
Месяц/month: август/ august
Дата:/date 26.08.2022

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4 282 962,58	95,00%	4 068 814,16	3 212 221,64	856 592,52
2	БЛАГОУСТРОЙСТВО МАФЫ	121 395 390,91	92,49%	112 280 106,83	83 801 357,64	28 478 749,19
3	АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ	72 836 612,87	95,72%	69 718 397,41	29 134 645,15	40 583 752,26
4	НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ	23 142 118,95	60,00%	13 885 270,58	10 413 952,74	3 471 317,84
5	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	42 158 221,64	61,24%	25 815 699,82	12 647 466,49	13 168 233,33
6	ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИИ 2-Х ЛЕТ	0,00		0,00	0,00	
7	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ, В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА	0,00		0,00	0,00	
8	МОБИЛИЗАЦИЯ	29 850 000,00	100,00%	29 850 000,00	29 850 000,00	
9	ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ	49 750,00	0,00%	0,00	0,00	
A	Общая сумма в тенге / Total KZT	293 715 056,94	87,03%	255 618 288,80	169 059 643,66	86 558 645,15
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	35 245 806,83		30 674 194,66	20 287 157,24	10 387 037,42
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	14 685 752,85		12 780 914,44	8 452 982,18	4 327 932,26
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	279 029 304,10		242 837 374,36	160 606 661,47	82 230 712,89
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	314 275 110,93		273 511 569,02	180 893 818,71	92 617 750,31

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика: Губайдуллин А.А.
Contractor representative:

Представитель технического надзора:
Representative of Supervision: Досмухамбетов А.Д.

И.о. менеджер отдела социальных проектов КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.: Аубакиров Е.К.

Local Business Development Controllership Social Progects Department