**Заказчик(застройщик)Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"** Форма №КС-3

**Подрядчик (субподряд)Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"**

**Наименование строительства : Строительство четыре 3-х этажного арендного жилого дома в городе Форт-Шевченко .(без наружных инженерных сетей)**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2022 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код | код | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 39 | от 11 сентября 2020г | | | | |
| | | Доп.соглашение №4 | от 20 мая 2022г | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты на приобретение материалов | др.дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетном месяце | оборудование | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 551 071 026,00 | | 534 277 156,57 | | 16 793 869,43 | 0,00 | | | 66 128 523,12 | **617 199 549,12** |
| в том числе за отчетный месяц | | 39 385 888,04 | | 23 605 125,08 | 15 780 762,96 | | | | 4 726 306,57 | **44 112 194,61** |
| Удержание 5% за текущий месяц | | 1 969 294,40 | | | | | | | 236 315,33 | **2 205 609,73** |
| Итого к оплате | | 37 416 593,64 | | | | | | | 4 489 991,24 | **41 906 584,88** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
**Руководитель:**
_____ **Мухан Н.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО"Альянс LTD"**
**Директор:**
_____ **Керелбаев А.С.**

Форма 4

**Заказчик : Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»**
**Договор № 39 от 11.09.2020г. Доп.соглашение № 4 от 20 мая 2022г**
**по объекту : Строительство четыре 3-х этажного арендного жилого дома в городе Форт-Шевченко .(без наружных инженерных сетей)**

# А К Т № 11

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2022г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинисто | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Смета№ 2-1-1 Архитектурно-строительную часть** | | | | | | | | | | | |
| | | ТИПОВОЙ ЭТАЖ НА ОТМ.0,000; +3,000 | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 | Низ стен или перегородок (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка керамической плиткой гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 333 | м2 поверхности облицовки | 171,64 | 4295,46 | 25,42 | 737273 | 4363 | 383575 | 282208 | 1101039 |
| | | | | | 2035,28 | 19,95 | 349335 | 3425 | | 81558 | |
| | | 2-х комнатная квартира (8квартир) | | | | | | | | | |
| 2 | Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой 335 | м2 окрашиваемой поверхности | 1803,2 | 519,39 | 3,02 | 936572 | 5453 | 325388 | 486822 | 1537265 |
| | | | | | 335,92 | 1,55 | 605731 | 2796 | | 113871 | |
| 3 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, со шпаклевкой 337 | м2 окрашиваемой поверхности | 4867,52 | 718,49 | 4,64 | 3497272 | 22606 | 1022020 | 1971408 | 5906175 |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 2452646 | 11614 | | 437494 | |
| 4 | Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7 | Низ стен или перегородок (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка керамической плиткой гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону338 | м2 поверхности облицовки | 512,64 | 4295,46 | 25,42 | 2202024 | 13031 | 1145627 | 842876 | 3288492 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2035,28 | 19,95 | 1043366 | 10229 | | 243592 | |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА | | | | | | | | | |
| 5 | Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная /за 2 раза/ по затирке, со шпаклевкой 340 | м2 окрашиваемой поверхности | 221,92 | 519,39 | 3,02 | 115264 | 671 | 40046 | 59913 | 189191 |
| | | | | | 335,92 | 1,55 | 74547 | 344 | | 14014 | |
| 6 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке, со шпаклевкой 342 | м2 окрашиваемой поверхности | 710,24 | 718,49 | 4,64 | 510301 | 3298 | 149127 | 287656 | 861794 |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 357876 | 1695 | | 63837 | |
| | | ОТКОСЫ | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Откосы плоские оконные и дверные балконные. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке344 | м2 окрашиваемой поверхности | 169,98 | 718,49 | 4,64 | 122129 | 789 | 35690 | 68844 | 206251 |
| | | | | | 503,88 | 2,39 | 85650 | 406 | | 15278 | |
| | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-150402-0401 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности фасадной краской | м2 окрашиваемой поверхности | 3297,24 | 685,28 | 3,12 | 2259521 | 10300 | 1834267 | 336115 | 2803287 |
| | | | | | 125,85 | 1,57 | 414954 | 5190 | | 207651 | |
| 9 | Е11-150106-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Рваный камень") | м2 поверхности облицовки | 250,12 | 7853,06 | 31,20 | 1964208 | 7804 | 1072405 | 710415 | 2888593 |
| | | | | | 3534,30 | 16,07 | 883999 | 4019 | | 213970 | |
| | | КРЫЛЬЦО Кр-1 /2 шт./ | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-130301-1417 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 360 | м2 | 1,327104 | 479,98 | 3,82 | 637 | 5 | 579 | 37 | 728 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 39,92 | 0,86 | 53 | 1 | | 54 | |
| 11 | Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических толщ.10 мм нескользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство 363 | м2 покрытия | 113,04 | 3271,64 | 74,10 | 369827 | 8376 | 212272 | 144129 | 555072 |
| | | | | | 1319,70 | 36,71 | 149179 | 4150 | | 41116 | |
| 12 | Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Боковые поверхности крыльца. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе364 | м2 поверхности облицовки | 24,56 | 6136,40 | 31,20 | 150710 | 766 | 58036 | 73842 | 242517 |
| | | | | | 3742,20 | 16,07 | 91908 | 395 | | 17964 | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные толщиной 3 см. Устройство из асфальтобетонной смеси тип Б марка II 392 | м2 покрытия | 78,51 | 997,75 | 2,90 | 78333 | 228 | 62707 | 16725 | 102663 |
| | | | | | 196,13 | 1,12 | 15398 | 88 | | 7605 | |
| 14 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные. Устройство из асфальтобетонной смеси тип Б марка II. На каждый 0,5 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0701-0101 до толщ.25 мм 393 | м2 покрытия | 78,51 | -154,07 | -- | -12096 | -- | -9615 | -2679 | -15958 |
| | | | | | -31,60 | -- | -2481 | -- | | -1182 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 12931975 | 77691 | 6332124 | 5278311 | 19667109 |
| | | | | | | | 6522161 | 44353 | -- | 1456822 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12931975 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 6332122 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 6566514 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5278313 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1456823 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 19667111 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 4980 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 6566514 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 19667111 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Смета № 2-1-2 Внутренний водопровод и канализацию** | | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | | |
| | | **САНТИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ** | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-170201-0103 | Смесители. Установка 63 | шт. | 216 | 1041,25 | 0,11 | 224910 | 24 | 8519 | 212040 | 471906 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1001,70 | -- | 216367 | -- | | 34956 | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЯ К1 /ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ/** | | | | | | | | | |
| | | САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-170101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды71 | комплект | 72 | 3105,18 | 90,09 | 223573 | 6486 | 16175 | 200214 | 457691 |
| | | | | | 2790,45 | 47,06 | 200912 | 3388 | | 33903 | |
| 17 | Е11-170501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка 74 | комплект | 72 | 2635,06 | 67,63 | 189725 | 4869 | 24126 | 160028 | 377733 |
| | | | | | 2232,36 | 35,61 | 160730 | 2564 | | 27980 | |
| 18 | Е11-170301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка77 | комплект | 72 | 3849,81 | 178,88 | 277186 | 12880 | 39091 | 227353 | 544903 |
| | | | | | 3127,98 | 94,15 | 225215 | 6778 | | 40363 | |
| 19 | Е11-170101-0102 | Ванны купальные стальные. Установка 80 | комплект | 72 | 3382,03 | 352,86 | 243506 | 25406 | 17188 | 209536 | 489285 |
| | | | | | 2790,45 | 179,16 | 200912 | 12900 | | 36243 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1158900 | 49665 | 105099 | 1009171 | 2341518 |
| | | | | | | | 1004136 | 25630 | -- | 173445 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1158900 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 105099 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1029766 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1009171 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 173446 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2341517 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 723 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1029766 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2341517 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Смета № 2-1-3 Отопление и вентиляцию** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-180701-0101 | Грязевики, dy-40 мм, dн-159 мм мм. Установка 72 | шт. | 8 | 9732,45 | 202,28 | 77860 | 1618 | 46614 | 29316 | 115750 |
| | | | | | 3703,55 | 35,79 | 29628 | 286 | | 8574 | |
| 21 | С123-041010-1601 | Блок регулирующий AFP, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар /Kvs-2,5/, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 77 | шт. | 3 | 362878,00 | -- | 1088634 | -- | 1088634 | -- | 1175725 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 87091 | |
| 22 | С123-051501-0301 | Термометры прямые ТТП5.2.160-105 в оправе 84 | шт. | 26 | 1698,00 | -- | 44148 | -- | 44148 | -- | 47680 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3532 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С123-040905-1806 | Краны контрольные для манометра 11Б18бк, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 88 | шт. | 9 | 1255,00 | -- | 11295 | -- | 11295 | -- | 12199 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 904 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1221937 | 1618 | 1190691 | 29316 | 1351354 |
| | | | | | | | 29628 | 286 | -- | 100101 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1221937 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 46613 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 29915 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1144077 | | | | |
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 910 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 29316 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100100 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1351353 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1351353 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Смета № 2-1-5 Газоснабжение /внутренние устройства/** | | | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка 5 | прибор | 72 | 3763,14 | 246,25 | 270946 | 17730 | 144334 | 115627 | 417500 |
| | | | | | 1512,25 | 126,46 | 108882 | 9105 | | 30926 | |
| 25 | Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое на герметичность 25 | м газопровода | 856 | 595,91 | -- | 510099 | -- | 12975 | 487181 | 1077062 |
| | | | | | 580,75 | -- | 497124 | -- | | 79782 | |
| 26 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические газопроводов и крепления для трубопроводов /узел крепления газопровода Ду80 к стене/. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 26 | м2 | 175,1328 | 97,57 | 2,27 | 17088 | 397 | 8296 | 5827 | 24749 |
| | | | | | 47,94 | 0,29 | 8395 | 50 | | 1833 | |
| 27 | Е11-130301-1406 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные газопроводов и крепления для трубопроводов /узел крепления газопровода Ду80 к стене/. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 27 | м2 | 175,1328 | 184,83 | 3,25 | 32369 | 570 | 21007 | 7516 | 43076 |
| | | | | | 61,62 | 0,57 | 10792 | 100 | | 3191 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 830503 | 18697 | 186612 | 616151 | 1562387 |
| | | | | | | | 625193 | 9255 | -- | 115732 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 49458 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 29304 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 19338 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 13343 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5024 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 67825 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 781045 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 157309 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 615111 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 602809 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 110708 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1494562 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 1562387 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. Смета № 2-1-6 Механизированный подъемник** | | | | | | | | | | | |
| 28 | коммерческое предложение ТОО "ЦРТ-КОМЕКШІ" | Механичзированный подъемник для маломобильных групп населения "ПН-245", с монтажными работамии доставкой 1 | компл. | 8 | 2153000,00 | -- | 17224000 | -- | | -- | 17224000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17224000 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 17224000 | -- | -- | -- | 17224000 |
| | | | | | | | -- | -- | 17224000 | -- | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 17224000 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 17224000 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 17224000 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 42146368 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8181119 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 147671 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 79524 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7814526 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 17224000 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6932949 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1846100 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 42146377 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8181128 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 147671 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 79524 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 7814526 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 17224000 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6932949 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1846100 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | СМР | Оборуд | Прочие | Всего | | | | |
| | | | Тенге | 24922377 | 17224000 | | 42146377 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | 224301,40 | | | 224301,40 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | 25146678,84 | 0,00 | 0,00 | 25146678,84 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,462% | Тенге | 116177,66 | 0 | 0,00 | 116177,66 | | | | |
| | ИТОГО СМР в ценах 2001г | Тенге | 25262856,50 | 0,00 | 0,00 | 25262856,50 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | 505257,13 | 0,00 | 0,00 | 505257,13 | | | | |
| | ИТОГО: | Тенге | 25768113,63 | 17224000,00 | 0,00 | 42992113,63 | | | | |
| | Стоимость выполненных работ в текущих ценах | Тенге | 26225417,77 | 17532510,41 | 0,00 | 43757928,18 | | | | |
| | Стоимость выполненных работ в договорных ценах | Тенге | 23605125,08 | 15780762,96 | 0,00 | 39385888,04 | | | | |
| | НДС (12%) | Тенге | | | 4726306,57 | 4726306,57 | | | | |
| | ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС | Тенге | 23605125,08 | 15780762,96 | 4726306,57 | 44112194,61 | | | | |
| | Удержано 5% за текущий месяц 2021г | Тенге | | | | 2205609,73 | | | | |
| | ВСЕГО К ОПЛАТЕ : | Тенге | | | | 41906584,88 | | | | |

**Принял:**
**ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"**
**Руководитель:**

_____ **Мұхан Н.С.**

**Технадзор:**
**ТОО "Нурэлем-Курылыс"**

_____ **Нысанбаев Ә.Н.**

**Авторский надзор: ТОО «Deluxe Design»**
**директор**

_____ **Куншигарова А.Ш.**

**Сдал:**
**ТОО "Альянс LTD"**
**Директор:**

_____ **Керелбаев А.С.**