Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"26" 11 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СевКазЭнергострой», РК, СКО, г. Петропавловск, ул. А. Шажимбаева 142/В
наименование организации, юридический адрес

в лице Ахадова Назима Агамалы оглы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт здания КГУ "Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81 (фасад, крыльца)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "Колледж искусств - специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"
Руководитель Кашенева Рауза Абуталиповна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПГС Компания»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ "Комплекс "Колледж искусств - специализированная школаинтернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан Приказ № 33а от 26 мая 2017г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	4624,5	4624,5
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	17525	17525
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание расположено по улице Интернациональной, дом № 81 в городе Петропавловск, Северо-Казахстанской области. Обследуемое здание пяти этажное, частично с подвалом, прямоугольной формы. Здание коридорного типа бескаркасное с несущими продольными стенами. Фундамент - сборный ленточный из блоков, подушек. Наружные и внутренние стены - выполнены из керамического полнотелого кирпича с выделенными декоративными элементами из силикатного кирпича. В оконных и дверных проемах установлены железобетонные перемычки. Окна металлопластиковые с двойным стеклопакетом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; *не требуется;*

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены;*

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2018 года;

окончание работ ноябрь 2018 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт здания КГУ "Комплекс"Колледж искусств-специализированная школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля" акимата СКО МОиН РК по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Интернациональная, 81 (фасад, крыльца)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ахадов Назим Агамали оглы _____ 26.11.18

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)