Заказчик: *КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ. Акмолинского области»*

Технадзор: *ТОО «М-Строй Проект»*

Авторский надзор: *Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК*

Подрядчик: *ТОО «Строй Центр-Turkistan»*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт спальных корпусов №1 и №2 и наружного освещения КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет,Шортандинского района» управления координации занятости и социальных программ Акмолинского области*

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

на 23 июль 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		228	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала Года по отчётный месяц включит. С НДС	в отчётном месяце за июнь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчётный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Кровля Блок А-Б(Монтаж) ***2)Фасад Блок А-Б(Монтаж)*** ***3) Полы, ,Стены Блок А-Б Полы Блок А-Б (Демонтаж)*** ***4) Окна и двери Блок А-Б***	***84 107 016***	***42 608 750***							***5 113 050***	***47 721 800***

Заказчик:
КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ Акмолинского области.

И.о. руководителя_____Шахметов Е.Н.

Технадзор:
ТОО "М-Строй Проект"

Директор_____Полетун С.Ю.

Авторский надзор:
Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной системы комитета (пенитенциарной) уголовно-исполнительной системы МВД РК

ГИП_____Мизев С.Ю..

Подрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор_____Баймбетов М.М.

Заказчик: *КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ. Акмолинского области»*

Технадзор: *ТОО «М-Строй Проект»*

Авторский надзор: *Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК*

Подрядчик: *ТОО «Строй Центр-Turkistan»*

Договор *№ 228 02 июня 2020*

Отчётный период : *«23 Июль 2020 год»*

Акт выполненных работ №2
на 23 июля 2020 года

Объект: *Капитальный ремонт спальных корпусов №1 и №2 и наружного освещения КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет,Шортандинского района» управления координации занятости и социальных программ Акмолинского области*

Стоимость работ без НДС 42 608 750 тенге

№ п/п	Наименование работ и затрат (услуг)	Описание работ	Шифр	Един. измерь.	Объем выполненных работ	Цена за единицу .тенге	Стоимость .тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 8 Кровля Блок А-Б						
1	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкции: стропила со стойками и подкосами из досок. Блок Б.	Демонтажные работы	12-080101-0104	м2 кровли	576,33	122,7	70 715
2	Кровли. Ограждение перилами. Блок А.	монтаж	11-120101-1201	Пм ограждения	78,7	489,2	38 500
3	Кровли. Ограждение перилами. Блок Б.	монтаж	11-120101-1201	Пм ограждения	78,7	489,2	38 500
4	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропила, мауэрлата. Огнезащита. Блок А.	Обработка.	11-100115-0101	М3	23,05	6 115,36	140 959
5	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропила, мауэрлата. Огнезащита. Блок Б.	Обработка.	11-100115-0101	М3	23,05	6 115,36	140 959
6	Окна слуховые. Устройство покрытия проф. листом. Блок А.	монтаж	11-120101-0706	м2 кровли	3,6	3 844,17	13 839

7	Окна слуховые. Устройство покрытия проф. листом. Блок Б.	монтаж	11-120101-0706	м2 кровли	3,6	3 844,17	13 839
8	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкции: стропила со стойками и подкосами из брусьев и брёвен. Блок А.	Демонтажные работы	12-080101-0103	М2 кровли	576,33	208,74	120 304
	Итого по разделу кровля						577 615
	Раздел 2 Фасад. Блок А-Б						
9	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из Г-образного профиля. Блок А	Монтаж профиля.	11-150108-1801	М2.	628,96	2 290,25	1 440 475
10	Фасад здания. Устройство несущего каркаса с шагом 600мм из Г-образного профиля. Блок Б	Монтаж профиля.	11-150108-1801	М2.	628,96	2 290,25	1 440 475
11	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта тлощ.100мм. Блок А	Монтаж тепло. слоя.	11-150108-1807	М2	628,96	1 520,04	956 047
12	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта тлощ.100мм. Блок Б	Монтаж тепло. слоя.	11-150108-1807	М2	628,96	1 520,04	956 047
13	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями. Блок А	Облицовка панелями.	11-150108-1808	М2.	628,96	2 408,29	1 514 717
14	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями. Блок Б	Облицовка панелями.	11-150108-1808	М2.	628,96	2 408,29	1 514 717
	Итого по разделу фасад.						7 978 928
	Раздел 3 Полы Блок А-Б						
15	Тепло и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство. Блок А	Засыпка керамзит.	11-110101-0803	М3.	28,99	10 683,48	309 714
16	Тепло и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство. Блок Б	Засыпка керамзит.	11-110101-0803	М3.	29,33	10 683,46	313 346
17	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство. Блок А	Стяжка пола	11-110101-1101	М2.	966,34	629,12	607 944
18	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство. Блок Б	Стяжка пола	11-110101-1101	М2.	977,57	629,12	615 008
19	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12мм.Устройство.Блок А	Покрытия пола	11-110101-2103	М2	966,34	2 407,3	2 326 268
20	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12мм.Устройство.Блок Б	Покрытия пола	11-110101-2103	М2	977,57	2 407,3	2 353 303
21	Покрытия из линолеума. Устройство на клее «Бустилат». Блок А	Покрытия пола	11-110101-3601	М2.	645,94	3 159,64	2 040 937
22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее «Бустилат». Блок Б	Покрытия пола	11-110101-3601	М2.	621,46	3 159,64	1 963 589
23	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях. Блок А	Покрытия пола	11-110101-2705	М2.	108,28	3 066,32	332 021
24	Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси.	Покрытия	11-110101-2705	М2.	169,96	3 066,32	521 152

	Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях. Блок Б	пола					
25	Покрытия бесшовные эпоксидно-полиэфирные толщиной 5мм.Устройство.Блок А	Покрытия пола	11-110101-2301	М2.	211,6	6 393,75	1 352 917
26	Покрытия бесшовные эпоксидно-полиэфирные толщиной 5мм.Устройство.Блок Б	Покрытия пола	11-110101-2301	М2.	186,15	6 393,75	1 190 197
27	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3. Блок А	Установка плинтуса	11-110101-4001	Пм.	750,44	272,42	204 437
28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КН-3. Блок Б	Установка плинтуса	11-110101-4001	Пм.	743,65	272,42	202 588
29	Полы цементные. Разборка покрытия. Блок А	Разборка	12-070101-0208	М2.	966,34	1 237,47	1 195 821
	Итого по разделу полы						15 529 242
	Раздел 4 Стены Блок А-Б						
30	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное. Блок А	Штукатур ка стен	11-150203-0205	М2	1762,33	1 674,45	2 950 960
31	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное. Блок Б	Штукатур ка стен	11-150203-0109	М2	1800,24	1 468,55	2 643 739
32	Стены. Облицовка керамической плиткой. Блок А	Монтаж.	11-150107-0101	М2.	459,01	4 376,66	2 008 932
	Итого по разделу стены						7 603 631
	Раздел 6 Окна и двери Блок А-Б						
33	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. Блок А	Демонтаж	12-060101-0101	Шт.	40	970,42	38 817
34	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 мм. Блок А	Монтаж подокон.	21-090205-0108	Пм.	46,78	2 860,81	133 837
	Итого по разделу окна и двери						172 654
	Итого прямые затраты						31 862 070
	Накладные расходы 1 уровня, тенге						5 985 729
	Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						37 847 799
	Накладные расходы 2 уровня(4,24%), тенге						1 604 747
	Итого, тенге						39 452 546
	Сметная прибыль(8%),тенге						3 156 204
	Итого по акту в ценах 2017г, тенге						42 608 750

	НДС(12%)						5 113 050
	Всего по акту с учётом НДС(12%)						47 721 800

Итого по акту с НДС (сорок сем миллиона семьсот двадцать один тысяча восемьсот) 47 721 800 тенге

Заказчик:
И.о. руководителя КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ. Акмолинского области

_____ Шахметов Е.Н.

Технадзор:
Инженер-эксперт Директор ТОО «М-Строй Проект»

_____ Полетун С.Ю.

Авторский надзор:
ГИП Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

_____ Мизев С.Ю.

Подрядчик:
Директор ТОО «Строй Центр-Turkistan»

_____ Баймбетов М.М.