Заказчик: *КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ. Акмолинского области»*

Технадзор: *ТОО «М-Строй Проект»*

Авторский надзор: *Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК*

Подрядчик: *ТОО «Строй Центр-Turkistan»*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт спальных корпусов №1 и №2 и наружного освещения КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет,Шортандинского района» управления координации занятости и социальных программ Акмолинского области*

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

на 14 август 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		228	02.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала Года по отчётный месяц включит. С НДС	в отчётном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчётный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) Стены. Блок А-Б(Монтаж) ***2)Потолок. Блок А-Б(Монтаж)*** ***3) Окна и двери Блок А-Б*** ***4) Сантехнические работы Блок А-Б*** ***5) Электромонтажные работы Блок А-Б***	***117 731 716***	***30 022 054***							***3 602 646***	***33 624 700***

Заказчик:
КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ Акмолинского области.

Руководитель _____ *Шохметов Е.Н.*

Технадзор:
ТОО "М-Строй Проект"

Директор _____ *Полетун С.Ю.*

Авторский надзор:
Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной системы комитета (пенитенциарной) уголовно-исполнительной системы МВД РК

ГИП _____ *Мизев С.Ю..*

Подрядчик:
ТОО «Строй Центр-Turkistan»

Директор _____ *Баймбетов М.М.*

Заказчик: *КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ. Акмолинского области»*

Технадзор: *ТОО «М-Строй Проект»*

Авторский надзор: *Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК*

Подрядчик: *ТОО «Строй Центр-Turkistan»*

Договор № 228 02 июня 2020

Отчётный период : *«на 14 август 2020 год»*

Акт выполненных работ №3
на 14 августа 2020 года

Объект: *Капитальный ремонт спальных корпусов №1 и №2 и наружного освещения КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальных программ Акмолинского области*

Стоимость работ без НДС 30 022 054 тенге

№ п/п	Наименование работ и затрат (услуг)	Описание работ	Шифр	Един. измерь.	Объем выполненных работ	Цена за единицу .тенге	Стоимость .тенге.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 4 Стены Блок А-Б						
1	Стены .Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщ. до 10мм. Блок А	Штукатур ка стен	11-150203-0503	М2	1762,33	1 013,84	1 786 715
2	Стены .Сплошное выравнивание бетонных поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщ. до 10мм. Блок Б	Штукатур ка стен	11-150203-0503	М2	1800,24	1 013,84	1 825 148
3	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Блок А	Окраска стен водоёму.	11-150405 0103	М2	1819,11	488,38	888 410
4	Стены. Окраска высококачественная эмалью по штукатурке. Блок Б	Окраска стен эмаль.	11-150403-0506	М2	1668,99	746,98	1 246 696
5	Стены. Облицовка керамической плиткой. Блок Б	Монтаж.	11-150107-0101	М2.	448,03	4 376,67	1 960 879

	Итого по разделу стены						7 707 848
	Раздел 5 Потолок Блок А-Б						
6	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Блок А	Монтаж Гипсокар. потолок	11-100403-0101	М2	959,82	1 960,06	1 881 306
7	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах. Блок Б	Монтаж Гипс кар. потолок	11-100403-0101	М2	969,67	1 960,06	1 900 611
8	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску .Блок А	Финишная Отд. Пот.	11-150206-0104	М2.	959,82	291,96	280 230
9	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску .Блок Б	Финишная Отд. Пот.	11-150206-0104	М2.	969,67	291,96	283 105
10	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Блок А	Окраска потолка водоэмуль	11-150405-0104	М2.	959,82	591,36	567 596
11	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по по сборным конструкциям . Блок Б	Окраска потолка водоэмуль	11-150206-0104	М2.	969,67	338,29	328 033
	Итого по разделу потолок						5 240 881
	Раздел 6 Окна и двери Блок А-Б						
12	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51м. Блок А	Монтаж подокон.	11-100501-0402	Пм.	72,02	2 860,81	206 027
13	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51м. Блок Б.	Монтаж подокон.	11-100501-0402	Пм.	52,8	2 860,81	151 050
14	Проёмы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.Блок А.	Уста. дверь. блоков	11-100107-0106	М2	62,37	8 483,42	529 111
15	Проёмы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях. Блок Б.	Уста. дверь. блоков	11-100107-0106	М2	49,14	8 483,41	416 875
	Итого по разделу окна и двери						1 303 063
	Раздел 7 Сантехнические работы Блок А-Б						
16	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. Блок А.	Монтаж	11-170101-0106	Комплект.	24	11 771,83	282 524
17	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды. Блок Б.	Монтаж	11-170101-0106	Комплект.	24	13 705,46	328 931
18	Смесители. Установка. Блок А.	Монтаж	11-170201-0103	Комплект.	24	4 541,88	109 005

19	Смесители. Установка. Блок Б.	Монтаж	11-170201-0103	Комплект.	24	4 229,08	101 498
20	Унитазы с бачком непосредственно присоединённым. Установка. Блок А.	Монтаж	11-170301-0101	Комплект.	24	22 759,63	546 231
21	Унитазы с бачком непосредственно присоединённым. Установка. Блок Б.	Монтаж	11-170301-0101	Комплект.	24	16 612,29	398 695
22	Ванны купальные стальные. Установка. Блок А.	Монтаж	11-170101-0102	Комплект.	30	25 425,47	762 764
23	Ванны купальные стальные. Установка. Блок Б.	Монтаж	11-170101-0102	Комплект.	30	25 425,47	762 764
24	Смесители. Установка. Блок А.	Монтаж	11-170201-0103	Комплект.	30	4 814,97	144 449
25	Смесители. Установка. Блок Б	Монтаж	11-170201-0103	Комплект.	30	4 814,97	144 449
26	Трубопровод водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, нар. диаметр до 20мм.Прокладка. Блок А.	Монтаж	11-160501-0201	Пм.	50	2 689,18	134 459
27	Трубопровод водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, нар. диаметр до 20мм.Прокладка. Блок Б.	Монтаж	11-160501-0201	Пм.	51,35	2 689,11	138 086
	Итого по разделу сантехнические работы					18 105 647	3 853 855
	Электромонтажные работы						
28	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж.	Демонтаж.	12-170101-0703	Шт.	1384	44,14	61 090
29	Кабель до 35 кв., масса 1м до 1кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробках.	Монтаж	13-080201-0901	Пм.	900	198,8	178 921
30	Кабели силовые ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	Монтаж	23-060128-0304	Км.	0,9	192 466,89	173 220
31	Труба стальная диаметром до 25мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.	Монтаж	13-080206-1701	Пм.	24	305,5	7 332
32	Трубы стальные сварные водогазопроводные не оцинкованные лёгкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм. ГОСТ 3262-75	Монтаж	23-010101-0104	Пм.	24	306,04	7 345
33	Труба стальная диаметром 32мм.Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами.	Монтаж	13-080206-1702	Пм.	180	399,64	71 935
34	Трубы стальные сварные вод газопроводные не оцинкованные лёгкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм. ГОСТ 3262-75	Монтаж	23-010101-0106	Пм.	180	521,16	93 809
35	Щитки осветительные массой до 6кг.Установка на стене болтами на конструкции.	Монтаж	13 080305-0912	Шт.	2	3 601	7 202
36	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 1Р31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	Монтаж	23-070201-0702	Шт.	2	12 563,49	25 127
37	Автомат одно-, двух-, трёхполюсный на ток 32 А. Установка на конструкции на стене или колонне	Монтаж	13-080303-0602	Шт.	2	2 970	5 940

	стенам или в бороздах						
56	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	Монтаж	23-060128-0304	Км.	0,85	192 466,89	163 597
57	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	Монтаж	13-080305-0105	Шт.	74	269,46	19 940
58	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	Монтаж	23-070218-1503	Шт.	74	229,62	16 992
59	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	Монтаж	13-080305-0109	Шт.	128	321,78	41 188
60	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011.	Монтаж	23-070220-0503	Шт.	128	263,21	33 691
61	Коробки монтажные установочные для твёрдых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	Монтаж	23-070202-0705	Шт.	202	27,56	5 567
62	Коробки ответви тельные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	Монтаж	23-070202-0103	Шт.	100	208,16	20 816
63	Коробки протяжные.	Монтаж	23-070202-0201	Шт.	70	373,4	26 138
64	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	Монтаж	23-070201-0802	Шт.	4	12 849,61	51 398
65	Автомат одно-, двух-, трёхполюсный на ток 16 А. Установка на конструкции на стене или колонне	Монтаж	13-080303-0601	Шт.	28	1 780,64	49 858
66	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	Монтаж	23-070204-0810	Шт.	28	553,99	15 512
	Итого прямые затраты						22 449 961
	Накладные расходы 1 уровня, тенге						4 217 535
	Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						26 667 496
	Накладные расходы 2 уровня(4,24%), тенге						1 130 702
	Итого, тенге						27 798 198
	Сметная прибыль(8%),тенге						2 223 856
	Итого по акту в ценах 2017г, тенге						30 022 054
	НДС(12%)						3 602 646
	Всего по акту с учётом НДС(12%)						33 624 700

Итого по акту с НДС (тридцать три миллиона шестьсот двадцать четыре тысяча семьсот) 33 624 700 тенге

Заказчик:
Руководитель КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг поселка Жолымбет, Шортандинского района» управления координации занятости и социальны программ. Акмолинского области

_____ *Шахметов Е.Н.*

Технадзор:
Инженер-эксперт Директор ТОО «М-Строй Проект»

_____ *Полетун С.Ю.*

Авторский надзор:
ГИП Филиал "ЕҢБЕК-АСТАНА" РГП на ПХВ "ЕҢБЕК" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

_____ *Мизев С.Ю.*

Подрядчик:
Директор ТОО «Строй Центр-Turkistan»

_____ *Баймбетов М.М.*