Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"
15 ноября 2022 года

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» И.о. зам. руководителя Аппаков А.Т. Алматинская область, г.Конаев, ул. Алматинская, 4

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии « 27 » сентября 2022 года, ТОО «Алматы жолдары», Директор Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич, Алматинская обл. г.Талгар, ул. Промышленная, д.5

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 14 » ноября 2022 года ТОО «ИПЦ «Альянс» Зам.директора Базарбаев Нартай Токтарканович №KZ25VJE00029235 от 01.08.2017 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «14» ноября 2022 г.ТОО «Алматы жоба», ГИП Ербол Б.Е. Приказ №56 от 19.11.2021 г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **РК, Алматинская область, Кегенский район,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок постановления от 18.08.2010 года №501, Акимат Кегенского района

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые (акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс

при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управление ГАСК Алматинской области» KZ88REA00199493 12.11.2020 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Алматы Жоба»**, Рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г.;**

(месяц, год)

окончание работ **сентябрь 2022 г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **8;**

фактически, месяц **14;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	7235	7235	7235	7235
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10	10	10	10
Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3	3	3	3
Ширина краевой полосы	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина обочин	м	2,0	2,0	2,0	2,0
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	8	8	14	14

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

«Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок строительных работ расположен в Кегенском районе. Подготовительные работы - 7,24 км; Демонтаж существующих дор.знаков - 5 шт; Демонтаж существующего гравийного покрытия - 5487 м3; Разборка металлических труб (на основной дороге и на съездах) - 150,9 м3; демонтаж сущ-х малых иссо - 18,6 м3; Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями - 3519 м3, Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами - 14691 м3, Сопутствующие земляные работы: Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. - 81987 м3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА: Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 16912 м3, Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными -58847 м2, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство с розливом вяжущих материалов - 53023 м2, присыпные обочины - 5704 м3, Обочины. Укрепление- 20783 м2, устройство.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ. Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 - 1053,57 м2, Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. За 6 проходов по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой - 315,88 м3, Основание под фундаменты. Устройство-53,9 м3, Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014- 65,758 м3, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 933,5 пм бортового камня, Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 - 48,542 м3, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - 933,5 м3, Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 - 14,936 м3, Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство-1453,08 м2, Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л - 1,0171 тн. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство - 1453,08 м2. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЗАЕЗДА ВО ДВОРЫ Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство- 20 м3, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 112м2, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см. Устройство с розливом вяжущих материалов - 112 м2, ВОДОСБРОС НА ОБОЧИНЕ Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- 6,4 м3, Основание под фундаменты. Устройство-2,76 м3, Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014-3,36 м3, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий- 106 пм, Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий- 1,696 м3, Укрепление дна/Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10см/8см/- 1,7 м2. УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ) Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-382,585 м3, Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-42,6 ь3, Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками- 70,865 м3, Основание под фундаменты. Устройство - 88,56 м3, Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014- 108,0432 м3, Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство - 45,73 м3, Лотки БА-3 водопропускные железобетонные СТ РК 937-92- 45,73 м3, Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м с уплотнением. Группа грунтов 2-51,9 м3, Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км - 561,11 тн, Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1х0,5(0,75)х0,06 м. Устройство- 11,9м3, Плита для укрепления откосов конусов мостов, ирригационных сооружений, затопляемых участков автомобильных дорог типа ПУ, размерами 1500 мм х 750 мм х 150 мм СТ РК 937-92- 70 шт. Подготовка бетонная. Устройство- 1,4 м3,

Основание под фундаменты. Устройство- 1,4 м3, Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014- 1,708 м3. УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-0,5м, УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м, Устройство ж/б трубы д-1,5м 2шт, УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ

ТРУБ мет. - 30 пм, УСТРОЙСТВО ДВУХОЧКОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ. 2х(2,0х2,5), Примыкания и пересечения Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 - 2285 м2, Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство- 457 м3, Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными- 1550 м2, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004-28 м3, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 - 28м3, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 - 72 м3, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 - 98 м3, Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-5 мм СТ РК 1284-2004 - 84 м3, Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 (3+4) см. Устройство с розливом вяжущих материалов - 1337 м2, ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ Обочины. Укрепление- 7110м2, Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014- 86,742 м3. УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство - 4 шт, ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ - Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002- 24 шт, Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002- 250 шт, Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002- 4 шт, Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002- 8 шт, Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002- 7 шт, Знаки дорожные на металлических стойках. Установка- 175 шт, Знаки дорожные на металлических стойках. Установка- 175 шт, Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101- 120 шт, Дорожные стойки - 175 шт, Фундаменты-столбы бетонные. Устройство-замоноличивание- 14 м3, Основание под фундаменты песчаное. Устройство- 30 м3. ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ- 48 м3, ОГРАЖДЕНИЯ. Столбики сигнальные. Установка- 272 шт, Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 3 м- 3740 м, ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА. Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная- 2.314 км, Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная- 4,4880км, Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 - 0,7 км, Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 - 0,16 км, Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки - 25,28 м2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Земляные работы - 7 м3, Щуно-1 - 1 шт, Монтажные работы светильников - 46 шт, заземление опор - 7 шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка - 22 шт, Опора угловая промежуточная УП3. Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка - 2 шт, Опора концевая К3 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка- 4 шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. УстановкаОпоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка- 14 шт, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 кВ Подвеска провода Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов - 2,15 км линии, .Опора промежуточная железобетонная П10-1 - 2опоры, Опора промежуточная железобетонная П10-2- 1 шт, Опора угловая промежуточная железобетонная УП10-1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка - 4 шт, Опора угловая анкерная железобетонная УА10-3 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с

двумя подкосами. Установка- 12 шт, Опора угловая анкерная железобетонная повышенная ПУА10-1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка - 6 шт, Опора промежуточная железобетонная П16.4-1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка - 2 шт, Заземление опор Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м - 15 шт, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж - 11 шт, ПОДВЕСКА ПРОВОДА Провода ВЛ 0,38 кВ

изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов – 4,6 км, Опора промежуточная П1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка – 6 шт, Опора промежуточная П2 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка – 14 шт, Опора угловая промежуточная УП1 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка- 1 шт, Опора анкерная угловая ПУА2 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка- 2 шт, Заземление опор Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м – 6 шт, ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж- 19 шт, Демонтажные работы согласно дефектному акту Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж- 4 шт, Подвеска ВОЛС Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов- 0,111 км УСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м- 6196 м3, УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ Д=1,0, 1,5м – 120 пм.

_*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **912 830 200,8** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **878 228 016,96** тенге, технический надзор **25 732 080,64** тысяч тенге; авторский надзор **8 870 103,2** тенге; проектно-изыскательские работы _____ тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **784 525 001,5** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **775 654 898,30** тенге; технический надзор **21 872 268,54** тенге; авторский надзор **8 870 103,2** тенге; проектно-изыскательские работы _____ тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет

государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт а/д "Саты-Курметы", км 0-7,235 Кегенского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», И.о. заместитель руководителя Аппаков Аманкелди Тилеукеевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Главный специалист Накыпбаев Алмаз Жомартович.

Технический надзор:

1. аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, дата, подпись

Место печати (при наличии)

Эксперт Базарбаев Нартай Токтарканович №KZ25VJE00029235 от 01.08.2017 г по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата М.П.

2. **Аккредитованная организация ТОО «ИПЦ Альянс», Зам.директора Базарбаев Нартай Токтарканович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Авторский надзор:

1. разработчик проекта: **ТОО «Алматы Жоба», директор Жанденеев Курмангазы Жумагазыевич**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Руководитель авторского надзора:

Ербол Бактияр Ерболулы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

М.П.

2. организация **ТОО «Алматы Жоба»**

(наименование организации фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата МП (при наличии)

3. аттестованный (-ые) эксперт (-ы) не предусмотрен

(наименование организации фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алматы жолдары», Директор Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись М.П.

Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность дороги	м	7235		
2	Ширина проезжей части	м	7	- Устройство подстилающего слоя основания – 16912 м3, - Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными – 58847 м2; - Розлив вяжущих материалов – 37,6761 т.; - Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 7 см. Устройство с розливом вяжущих материалов – 53023 м2; - Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 7 см – 20783м2; - Устройство присыпных обочин из грунта – 5704м3;	
3	Ширина тротуаров	м	1,5	- Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство- 1453,08 м2; - Розлив вяжущих материалов – 1,0171т.; - Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Устройство – 1453,08 м2; - Установка бортовых камней – 933,5 п.м.;	
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			

9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	293		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

И.о заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Аппаков А.Т

Главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области» Накыпбаев А.Ж.

Технический надзор:
ТОО «ИПЦ Альянс» Базарбаев Н.Т..

Авторский надзор:
ТОО «Алматы Жоба» Ербол Б.Е.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алматы жолдары» Сапаргалиев М.Т.