Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 12 » ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13» Алатауский район, г.Алматы, ул.Каскеленская, д.48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора АО «ДСУ-13» Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Заместитель руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТЕКА- Проект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **№ 01-0189/18 от 28.05.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По факту	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
« Есик-Саймасай, км 9+550	м	39,516		39,516	

«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Устройство опор	шт	2	2
Бетонирование монолитного фундамента	м3	115,2	115,2
Бетонирование ригеля	м3	37,6	37,6
Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок	м3	26,2	26,2
Бетонирование подферменников и упоров	м3	4,4	4,4
Установка опорных частей FIP 200x300x47	шт	32	32
Монтаж балок пролетных строений ВТК-33У	шт	10	10
Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками	м3	97	97
Устройство гидроизоляции (Мостопласт)	м2	453	453
Устройство деформационного шва	пм	28,8	28,8
Укладка переходных плит	шт	22	22
Укладка переходных тротуарных плит	шт	4	4
Устройство дорожного покрытия на тротуарах тип Б	м2	49,5	49,5

Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2	м2	142,6	142,6
Устройство а/б покрытия на сопряжении с насыпью у опор №1,2 тип Б	м2	142,6	142,6
Устройство дорожного покрытия на тротуарных плитах тип Б	м2	6	6
Устройство а/б покрытия обочин тип Б	м2	18	18
Установка барьерного ограждения тип 11ДО	пм	145,8	145,8
Установка перильного ограждения	пм	78	78
Установка дорожных знаков	шт	2	2
Разметка проезжей части	пм	166,16	166,16

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Автодорожный мост полной длиной - 39,516м; Схема моста -1х33,0м; Высота пролетного строения – 1,4м; Длина пролетного строения – 33м; ширина пролетного строения-14,4м**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Май 2019г.** ;
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2019г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев** ;
фактически, месяц: **6 месяцев** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения « Есик-Саймасай, км 9+550 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор АО «ДСУ-13» _____ **Грачев М. В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись дата