# Декларация о соответствии

« 14 » ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13»**
**Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Президента АО «ДСУ-13» Грачева Владимира Михайловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области » Руководитель Жунусов Марат Омарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Жезказганпроект»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района » от 20.07.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | По проекту | | По договору | |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование показателя | Единица измерения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность сетей водоснабжения | км | 5,110 | | 5,110 | 5,110 |
| Протяженность сетей электроснабжения | км | 16,360 | | 16,360 | 16,360 |
| Протяженность сетей связи | км | 10,140 | | 10,140 | 10,140 |
| Покрытие из асфальтобетонной | м2 | 30 430 | | 30 430 | 30 430 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Сети водоснабжения:**

Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 21 Ø 160*7,7 мм, Ø 110*5,3 мм, PE 100 SDR 13,6 Ø 25*2 мм. Общая протяженность трасы составляет 5,110 км. Согласно проекта выполнены установлены в колодцах задвижки для отключения ремонтных участков, а также по трассе водопроводной сети установлены пожарные гидранты в количестве 17 шт. Колодцы установленные из железобетонных элементов Ø 1500 мм по Тип.пр. 901-09-11.84. На участках перехода трубопровода В1 под автодорогами установлены футляры из стальных электросварных труб Ø325*7 мм., обработанных антикоррозийной изоляцией. Минимальная глубина заложения трубопроводов -2,1 м до низа трубы. Пересечения трубопроводом стенок колодцев установлено в стальных футлярах с заделкой смоленной паклей в асбестоцементном растворе.

**Сети электроснабжения:**

Электрические сети выполнено строительство ВЛ-10кВ для электроснабжения 320 жилых домов в с.Пенжим. Для подключения потребителей на напряжение 380/220 В установлены комплектные трансформаторные подстанции (КТП) номинальной мощностью 400 кВА 10/0,4кВ (2 шт) и 250 кВА 10/0,4 кВ (1 шт). Вл-0,4 кВ выполнены на железобетонных опорах (стойки СВ-105) изолированным проводом СИП-3 1*95 мм2.

Наружное освещение выполнено светильниками ФКУ-09С-75, установлены на опорах силовой линии 0,4 кВ. Линия освещения выполнена проводом марки СИП-4 4*70 и СИП-4 4*25. Управления уличным освещением осуществляется при помощи ящика ЯУО и фотореле, которое установлено на КТПГ.

**Сети связи:**

Выполнена прокладка кабеля ТППэп 3 400*2*0,4 от существующего АТС9 МС-240 до колодца №1 по существующей телефонной канализации, а также от колодца №1 до ШАД. В колодце №1,№5 выполнено установка разветвительных муфта 2МРТ1 для разветвления кабелей по улицам. По улицам проложены кабеля ТППэп3 20*2*0,5 и ТППэп3 10*2*0,5 до проектируемых оконечных устройств ЯРК 10*2 и ЯРК 20*2, в зависимости от количество жилых домов на улице. Кабель к ЯРК прокладывается через колодцы ККС-2. Магистральные кабеля проложены в полиэтиленовых труб SDR 17 Ø 110*6,3 мм и SDR 13,6 Ø 63*4,7 мм.

**Покрытие из асфальтобетонной смеси:**

Все проезды выполнены из асфальтобетонного покрытия в два слоя из крупно зернистого асфальтобетона толщиной 6 см и мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см. Общая площадь покрытия улиц составляет 30 430 м2.

---

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2016 года**;

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2016 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;

фактически, месяц: **5 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в с.Пенжим Панфиловского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 2 (два) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Президент АО «ДСУ-13»** **Грачев В.М.**

**« 14 » ноября 2016г.**