Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«09» сентябрь 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдыгайта", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сарсенгалиева Ерболата Нурмуканбетовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт здания КГУ Средняя общеобразовательная школа имени М.Жунусова расположенного по адресу ЗКО, Жангалинский район, с.Жанаказан», 090404 Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, Жанаказанский сельский округ, село Жанаказан, улица К.Мырзалиева, дом № 2А***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Жангалинский районный отдел образования", руководитель Ғұмар Руслан Қонысбайұлы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Частное учреждение "Научно-исследовательский институт "Транс", рабочий проект № 007-01***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Жангалинский районный отдел образования" № 85-3 от 19.09.2018 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	2168,9	2168,9	2168,9	2168,9
Площадь застройки	м2	1824,7	1824,7	1824,7	1824,7
Строительный объём	м3	10948,2	10948,2	10948,2	10948,2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть

Выполнены следующие виды работ:

1. Полная замена дверей в том числе наружных дверей металлических утепленных, внутренних деревянных – по кабинетам, классам, подсобным помещениям.

Частичное замена оконных блоков с устройством оконных блоков из ПВХ в два стекла, замена разбитых, треснувших стеклопакетов существующих окон.

Полная замена (сильно изношенных) деревянных, линолеумных и керамических полов с устройством подсыпки грунтом, трамбовки и цементной стяжки в классах и кабинетах, устройством керамических полов в подсобных помещениях, с установкой деревянных и керамических плинтусов.

Внутренние отделочные работы в основном стен вестибюля, кухни, музея, мастерских и лабораторий, раздевалок отбивка старой штукатурки, частичная штукатурка, шпаклевка, полная водоэмульсионная и масляная покраска, колеровка.

Ремонт деревянных элементов кровли (ветровые доски). Ветровые доски металлическими листами по цветам основной кровли.

В актовом зале (столовой, кухне) выполнены демонтаж и монтаж стен, установка раковин для школьников, устройство санузла для персонала, установка вытяжки над варочной плитой, мойки для посуды.

В спортзале окна, отопительные приборы (радиаторы и трубы отопления) полностью заменены. Демонтированы дощатые полы в основном зале, керамические полы подсобных помещениях, заменены на новые. Установлены унитазы, раковины, проведена канализацию.

В фасадной части здания выполнен ремонт входного фойе, устройство входной двери, замена пола, обшивка минеральной ваты и декоративно-защитным слоем. С наружной части фойе устройство крыльца, устройство пандуса.

Водоснабжение и канализация.

Ввод водопровода будет осуществляться после проведения внутрипоселкового водопровода.

Сточные воды от бытовых санитарных приборов и от оборудования столовой внутренней сетью бытовой и производственной канализации через выпуски отводятся в дворовую сеть.

Горячее водоснабжение от водонагревателей «Аристон».

Разводящие сети стояки систем холодного водоснабжения В1 в школе выполняется из полипропиленовых труб диаметром Подводки из полипропиленовых труб PPRC тип PN10 для холодного водопровода, для мойки посуды предусмотрено с разрывом струи не менее 20мм от верхаприемной воронки. Присоединение технологического оборудования столовой и санитарно-технических приборов и тип PN20 для горячего водопровода. В местах прохождения трубопроводов и перегородки заложены гильзы из кровельной стали б=1,0мм.

В здании предусмотрена одна система канализации - бытовая для отведения сточных вод от санитарных приборов. далее в септик производительностью 12м3/сут. Отведение производственных сточных вод от оборудования столовой предусмотрено отдельным выпуском диаметром 100мм. Внутренняя канализационная сеть выполняется из пластмассовых канализационных труб Ø50мм, Ø100мм по ГОСТ 3.05.01-85*. Прокладка труб и стояков скрытая.

Тепловые сети

Схема теплоснабжения подземная, теплотрасса прокладывается от существующей отдельно стоящей топочной и применяется стальная труба Ду 76х4,0 мм протяженностью 64,25м. Прокладка тепловой сети подземная в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006-2/82 КЛ 60х45-8. Каждый компенсируемый участок трубопровода ограничен неподвижными опорами. Под трубами диаметром Ду76 мм установлены подвижные опоры серии 5.903-13 в.1-75 расстояние между опорами 3м.

Теплоноситель - горячая вода с температурными параметрами 85-60°С. Трубопроводы запроектированы из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решается за счет углов под 90 градусов поворота трассы.

Все трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием - изол в два слоя по холодной мастике марки МРБ -Х-Т15, теплоизоляция из минераловатных мат на синтетическом связующем по ГОСТ 21880-94, с покровным слоем из стеклопластика рулонного для теплоизоляции РСТ по ТУ 6-11-145-80.

Отопление и вентиляция

Система отопления двухтрубная. В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Rovall100. Трубопроводы системы отопления выполняются из труб полипропиленовых, армированных для отопления PN25 по ГОСТ Р 52134-2003. Вентиляция предусмотрена с естественным побуждением, приток неорганизованный через неплотности окон и дверей. Вытяжка осуществляется из санузлов и кухни.

Электротехническая часть

Выполнена замена вводного шкафа с распределительными щитами освещения. Учет электроэнергии выполняется на вводном панели с новым ВРУ. В остальном электросети и светотехнические изделия подлежат 100% замене.

Источниками света служат светильники с LED лампами и лампами накаливания. Типы осветительной арматуры выбраны в соответствии с назначением освещаемых помещений, условиями среды. В учебных классах над досками установить светильники с LED лампами. Для распределения групповых линий освещения устанавливаются электрические щитки. Питающая линия освещения выполняется трехпроводной, проводом марки ВВГнг-LS. Электропроводка прокладывается скрыто: в пустотах плит перекрытий и за отделочным материалом стен, в стояках в трубах ПВХ. Управление освещением

всех помещений предусматривается индивидуальными выключателями, (кроме спортзала), установленными в местах пребывания детей на высоте 1,8м, в остальных помещениях на высоте 0,9м.
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствии нарушения изоляции должны занулены путем соединения с нулевым проводом электросети отдельным защитным проводником. Предусматривается строительство наружного контура заземления, состоящего из арматуры AI Ø12 длиной2,5м, забиваемых в землю в форме треугольника, с разносом сторон 3м. Уголки соединяются шиной заземления ст.40х4мм и присоединяются к клемме заземления на вводной панели в электрощитовой
Пожарная сигнализация
Для приема сигнала о пожаре в помещении служебное помещение приемно-контрольный прибор "ВЭРС-ПК16".(ПКП). Над входом в здание устанавливается комбинированный оповещатель "МАЯК-12К". ПКП обслуживает лучевые безадресные шлейфы сигнализации с безадресными извещателями. В качестве пожарных извещателей приняты тепловые датчики ИП103-5/1-А3 и оптико- электронные дымовые ИП212-45, устанавливаемые на потолке. В конце каждого шлейфа устанавливаются ручные извещатели ИПР для опробывания цепи и использования их при визуальном обнаружении пожара. Перед каждым помещением, где установлены пожарные извещатели, устанавливаются соединительные коробки КС-4. Распределительная проводка выполняется кабелем для монтажа систем сигнализации кспв сечением 0,5мм по стенам и потолку в микроканалах. Для питания звуковых оповещателей МАЯК 12-3 проектом предусмотрена установка дополнительного блока питания СКАТ-7А.
По степени обеспечения надежности электроснабжения ПКП "ВЭРС-ПК16" относится к электроприемникам 1 категории. Проектом предусмотрено основной и резервный источник питания. Емкость аккумулятора резервного источника питания ПКП (12В) - 7А ч.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 года***;
месяц, год
окончание работ с***ентябрь 2020 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***4 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ***Не требуется***;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____***Нет***_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Капитальный ремонт здания КГУ Средняя общеобразовательная школа имени М.Жунусова расположенного по адресу ЗКО, Жангалинский район, с.Жанаказан»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «05» 05 **2020г.**

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАТӨБЕ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ТОО
"ҚАЛДЫҒАЙТА"
ЖШС
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАП.-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАТОБИНСКИЙ Р.Н.