Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от « 9 » августа 2019 года
№ 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

« 19 » 06 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Евгения Борисовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Реконструкция напорного канализационного коллектора д 500мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске, СКО»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Коммунальное Государственное Учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», руководитель Босынов Досулан Сайыпханович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Business Story Company» директор Бакиров Айбек Жангерович, БИН 150840011043, лицензия III кат. №15021290 от 08.12.2015г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Севгражданпроект», Заказ №7967

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска» №28 от «16» апреля 2019 года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Коллекторы (общая протяженность)	**м**	**3902**	**3902**	**3902**	**3902**
в том числе:					
Трубопровод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR17 560х33,2 «техническая» ГОСТ 185599-2002 (открытый способ)	м	1494,2	1494,2	1494,2	1494,2
Трубопровод полиэтиленовый ПЭ100 SDR17 630х37,4 «техническая» ГОСТ 185599-2002 (открытый способ)	м	91	91	91	91
Трубопровод полиэтиленовый ПЭ100 SDR17-560х33,2 «техническая» ГОСТ 18599-2001 (прокладка методом ГНБ)	м	2316,8	2316,8	2316,8	2316,8
Колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84	шт.	**15**	**15**	**15**	**15**
в том числе:					
Колодцы прямоугольные из монолитного бетона	шт.	7	7	7	7
Колодцы круглые из сборных железобетонных элементов D2000 мм	шт.	4	4	4	4
Колодцы круглые из сборных железобетонных элементов D1500 мм	шт.	4	4	4	4
Задвижка фланцевая с обрезининным краем PN DN 500 мм	шт.	7	7	7	7
То же DN 200 мм	шт.	4	4	4	4
То же DN 100 мм	шт.	6	6	6	6
Электромагнитный расходомер	Компл	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно проекта ТОО «Севгражданпроект» заказу №7967 на объект *«Реконструкция напорного канализационного коллектора д 500мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске, СКО»* коллекторы выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ∅ 630 и ∅ 560 мм по ГОСТ 18599-2001 на средней глубине 2,09-4,95м от поверхности земли.

Сточные воды по напорным канализационным коллекторам ∅ 560 2 нитки поступают в колодец гашения напора и далее в самотечный коллектор ∅ 800 мм.

Для учёта расхода стоков на площадке КНС в камерах № 1 и № 5 установлены расходомеры. Коллектор проложен по трассе существующего коллектора ∅ 630 мм, ∅ 530 мм, после перехода холодного и тёплого каналов трасса уходит налево.

Выполнен демонтаж существующих камер и существующих коллекторов из стальных трудопроводов (на площадке КНС № 3, на участке перехода через тёплый и холодный каналы и перехода под нефтепроводами).

Земляные работы исполняются комплексно-механизированным способом в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Разработка грунта выполнена открытым способом и закрытым методом с использованием установки ГНБ (прокладка трассы по заболоченным местам; пересечение нефтепровода (выполнена в существующих футлярах ∅ 1220 мм).

Прокладка инженерных коммуникаций по методу ГНБ осуществлялась в три этапа:

- направленное бурение пилотной скважины по заданной проектом трассе;
- однократное или последовательно-многоразовое расширение скважины до образования бурового канала, позволяющего протягивать трубопровод проектного диаметра, при необходимости калибровка бурового канала;
- протягивание коммуникационного трубопровода (защитного футляра) через буровой канал по направлению от точки выхода бура на поверхность к буровой установке.

Бурение выполнено под контролем систем локации и с использованием бентонитовых (полимерных) буровых растворов.
В заболоченных местах устраиваются монтажные площадки и дороги с покрытием из песчано-гравийной смеси.
Обратная засыпка котлованов и, размещённых в них, пластмассовых трубопроводов производится песком.
Стыки трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации ».
Смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных изделий по типовым проектам т.п.р 902-09-22.84: колодцы прямоугольные монолитные, колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2,0 м и 1,5 м.
Изоляция колодцев – пенетроном за 2 раза, стыки заделываются пенекритом.
Гидроизоляционные работы выполнена с соблюдением требований СНиП РК 1.03-05-2001. «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
Реконструкция канализационного коллектора проводилась при работающем коллекторе с устройством временной перекачки стока.
_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019 г.;
месяц, год
окончание работ июнь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 5,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;
фактически, месяц: 5,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Қызылжар су», Генеральный директор Султанов Ж.Х.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует требованиям санитарных норм и правил, что подтверждается органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора

_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект *«Реконструкция напорного канализационного коллектора д 500мм от КНС-3 до камеры гашения самотечного коллектора в городе Петропавловске, СКО»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»

Директор Дзюбенко Е.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Петропавловск-спецкоммун-строй