Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс"

Договор №43 от 12.10.2017г.

Наименование объекта: Строительство шести двухквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области

АКТ №1
выполненных работ за ноябрь 2017 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	141,687	11,19	11,19	1585	1585	801	0	0
		м3 грунта		-	3,06	-	826	97	0,01	1
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2	141,687	18,8	18,8	2664	2664	705	0	0
		м3 грунта		-	5,14	-	728	97	0,0168	2

3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	165,375	39,76	37,82	6575	6254	2065	0,013	2
				1,87	11	309	1819,125	97	0,0376	6
		м3 грунта								
4	П7-1-1		272,79	24,6	24,6	6711	6711	1342	-	-
		Перевозка грузов на 1км, 1класс груза		-	4,92	-	1342	100	0,01033	3
		т								
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	26,6805	218,93	-	5841	-	6601	1,54	41
				218,93	-	5841	-	113	-	-
		м3 грунта								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	141,687	3,79	3,24	537	459	220	0,00332	0
				0,48	1,12	68	159	97	0,00371	1
		м3 грунта								
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) с перемещением до 5м	35,4218	6,83	6,83	242	242	64	-	-
				-	1,87	-	66	97	0,0061	-
		м3 грунта								
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	105,131	134,10	-	14098	-	15932	0,972	102
				134,1	-	14098	-	113	-	-
		м3 грунта								
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	141,687	21,55	4,52	3053	640	2341	0,108	15
				17,03	-	2413	-	97	-	-
		м3 уплотненного грунта								
		Итого по разделу 1				41308	18556			161
						22730	4940			14
		Накладные расходы, тенге				30068				

	Всего по разделу 1, тенге				71376					
	Раздел 2. Фундаменты									
10	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	10,6155	1733,2	97,07	18399	1030	1861	0,78	8
				112,5	36	1194	382	118	0,18	2
		м3 основания								
11	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	165,375	4715,86	84,65	779885	13999	123818	3,94	652
				603	31,5	99721	5209	118	0,15	25
		м3 кладки								
12	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаметов в 2 слоя рулонными материалами	138,195	713,66	11,21	98624	1549	5824	0,201	28
				31,5	4,21	4353	582	118	0,0205	3
		м2 поверхности								
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слоя кмат1=0,5	630	143,31	3,82	90285	2407	28836	0,212	134
				37,35	1,44	23531	907	118	0,007	4
		м2 поверхности								
	Итого по разделу 2			987194	18985					821
				128799	7081					35
	Накладные расходы, тенге			149649						
	Всего по разделу 2, тенге			1136842						
	ВСЕГО по разделу 1,2, тенге			1 208 218						
	перерасчет в текущих ценах, к=2,9278			3 537 419,46						
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			70 748,39						
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			3 608 167,85						
	Налог на добавленную стоимость, 12%			432 980,14						
	Итого с НДС			4 041 147,99						

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Руководитель Кенжебаев А.К. _____

Подрядчик:
ТОО "Дамак Құрылыс"
Директор Тугузбаев К.К._____

Технадзор:
ТОО "МАСТЕРМеталлПласт"
Досов Р._____