Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Дамак Құрылыс"

Договор 43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №2 от 09.07.2018г.

АКТ №1

выполненных работ за июль 2018 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области"

Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
1	Е-8-22-12	Кладка стен блоками из ракушника с облицовкой в процессе кладки кирпичем (в 1/2 кирпича) с утеплением при высоте этажа до 4м	261,9	1956,77	-	512478	-	397122	7,697	2016
				1285,01	-	336544	-	118	0,22	58
		м3								
2	99-1-10 (пл	Ракушняк с размером 19х19х38	16239	40		649560				
		шт								
3	30-7-2	Кирпичи и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	21,939	12800		280819				
		1000шт								
4	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	31,8	2890		91902				
		м3								

5	Е-8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,63	72779,65	422,15	45851	266	6255	56,4	36
				8257,5	157,5	5202	99	118	0,77	0
		т металлических изделий								
		Итого по разделу 3				1580610	266			2051
						341746	99			58
		Накладные расходы, тенге				403377				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				119039				
		Всего по разделу 3, тенге				2103026				
		Раздел 4 Перегородки								
6	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из ракуше-блоков при высоте этажа до 4м	38,7	1673,81	372,83	64776	14429	33496	3,72	144
				594	139,5	22988	5399	118	0,68	26
		м3 кладки								
7	99-1-10 (п	Ракушняк с размером 19х19х38	2400	40		96000				
		шт								
8	Е8-6-9	Кладка стен вентканалов из кирпича керамического	9	8119,65	296,6	73077	2669	10896	5,95	54
				915,75	110,25	8242	992	118	0,54	5
		м3 кладки								
9	Е-15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50мм в тамбуре	90	478,34	1,02	43051	92	3596	0,2357	21
				37,89	0,16	3410	14	105	0,00054	0
		м2								
		Итого по разделу 4				276904	17190			219
						34640	6405			31
		Накладные расходы, тенге				23994				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				19494				
		Всего по разделу 4, тенге				320391				
		Раздел 5 Перемычки								
10	Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтаж-	132	435,35	292,84	57466	38655	40462	0,813	107
				130,73	88,22	17256	11645	140	0,3715	49

		ных элементов в здании до 8т						
		шт сборных конструкций						
11	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ948-84)	4,7568	25800	122725			
		м3						
		Итого по разделу 5			180192 17256	38655 11645		107 49
		Накладные расходы, тенге			40462			
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%			13239			
		Всего по разделу 5, тенге			233893			
		Итого по разделам 3,4,5 тенге			2657310			
		перерасчет в текущих ценах, к=2269/775=2,9278			7 780 073,29			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			155 601,47			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			7 935 674,76			
		Налог на добавленную стоимость, 12%			952 280,97			
		Итого с НДС			8 887 955,73			

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства"

_____ Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "ҚұрылысИнжинирингАқтөбе"

_____ М.Ж.Оразаев

Директор
ТОО "Дамак Құрылыс"

_____ А.С.Бекмухамбетов