Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак Құрылыс"
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №2 от 09.07.2018г.

АКТ №1
выполненных работ за июль 2018 г.

Наименование стройки:"Строительство шести двухквартирных (арендно-коммунальное жилье) жилых домов в с.Уил Уилского района Актюбинской области"
Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	84,1216	11,19	11,19	941	941	801	0	0
		м3 грунта		-	3,06	-	826	97	0,01	1
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) ктрм1=2; кэкс1=2; кзпм1=2	84,1216	18,8	18,8	1581	1581	418	0	0
		м3 грунта		-	5,14	-	432	97	0,0168	1
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью	98,1855	39,76	37,82	3904	3713	1226	0,013	1

		0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		1,87	11	184	1080,0405	97	0,0376	4
		м3 грунта								
4	П7-1-1		161,959	24,6	24,6	3984	3984	797	-	-
		Перевозка грузов на 1км, 1класс груза		-	4,92	-	797	100	0,01033	2
		т								
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,8406	218,93	-	3468	-	3919	1,54	24
				218,93	-	3468	-	113	-	-
		м3 грунта								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	84,1216	3,79	3,24	319	273	131	0,00332	0
				0,48	1,12	40	94	97	0,00371	0
		м3 грунта								
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) с перемещением до 5м	21,0304	6,83	6,83	144	144	38	-	-
				-	1,87	-	39	97	0,0061	-
		м3 грунта								
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	62,4179	134,10	-	8370	-	9459	0,972	61
				134,1	-	8370	-	113	-	-
		м3 грунта								
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	84,1216	21,55	4,52	1813	380	1390	0,108	9
				17,03	-	1433	-	97	-	-
		м3 уплотненного грунта								
		Итого по разделу 1				24525	11017			96
						13496	3269			9
		Накладные расходы, тенге				18177				
		Всего по разделу 1, тенге				42702				

Раздел 2. Фундаменты

10	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	6,30257	1733,2	97,07	10924	612	1105	0,78	5
				112,5	36	709	227	118	0,18	1
		м3 основания								
11	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	98,1855	4715,86	84,65	463029	8311	73512	3,94	387
				603	31,5	59206	3093	118	0,15	15
		м3 кладки								
12	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаметов в 2 слоя рулонными материалами	86,1508	713,66	11,21	61482	966	3631	0,201	17
				31,5	4,21	2714	363	118	0,0205	2
		м2 поверхности								
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 1 слоя кмат1=0,5	424,242	143,31	3,82	60798	1621	19418	0,212	90
				37,35	1,44	15845	611	118	0,007	3
		м2 поверхности								
		Итого по разделу 2		596233			11510			499
				78474			4294			22
		Накладные расходы, тенге		86977						
		Всего по разделу 2, тенге		683209						
		Всего по разделу 1,2, тенге		725 911						
		перерасчет в текущих ценах, к=2,9278		2 125 321,95						
		скидка		637 000,00						
		Итого со скидкой		1 488 321,95						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		29 766,44						
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1 518 088,39						

Налог на добавленную стоимость, 12%	182 170,61
Итого с НДС	1 700 259,00

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства"

_____ Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "КұрылысИнжинирингАқтөбе"

_____ М.Ж.Оразаев

Директор
ТОО "Дамак Құрылыс"

_____ А.С.Бекмухамбетов