Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«__29__» __октября__2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», г.Актобе, 41 разъезд, участок 261**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 4-х насосных станций 1-го подъема в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области»** по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Эмбинская г.а г.Эмба

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ"Отдел архитектур, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

руководитель -

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Аква-РЕМ» РП № 16/2016**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ"Отдел архитектур, градостроительства и строительства Мугалжарского района от 28.07.2017**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
1. Водопроводные сети	м	793		793	
2. Надземные насосные станцииI	шт	4		4	
3. Линия ВЛ-10кВ (3 провода)	м	455		455	
4. Линия КЛ-0,4 кВ	м	495		495	
5.КТП-100/10/0,4кВ	шт	2		2	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Эмба предусмотрен водопровод исходной воды подающий воду от скважин №1,2,3,4 до существующего напорного водовода в существующем колодце. Водозабор состоит из 4-х скважин №1,2,3,4, находящих на расстоянии 110м и 156 м друг от друга.Забор воды от скважины производится насосом по водоподъемной трубе. Регулирование подачи оптимального расхода воды насосом производится задвижками, установленные

камерами насосной станции. В каждой насосной станции установлен шкаф управления скавжинным насосом с электромагнитным расходомером. Связь между шкафами управления и диспетчером беспроводная. Трубопровды внутри насосной и водоподъемные трубы станции выполнены из стальных электросварных труб. Отводящие напорные трубопроводы из насосной выполнены из полиэтиленовых напорных труб ПЭ SDR17 «питьевая». Минимальная глубина заложения водопровода принята 2,8 м от поверхности земли до низа полиэтиленовых труб. На водопроводе предусмотрены запорно-регулирующая арматура и вантузы, размещенные в колодцах. Водопроводные колодцы выполнены из сборных железобетонных изделий. Насосные станции 1-го подъема на 4-х эксплутационных скавжинах предусмотрены в наземном исполнении, представляющие собой одноэтажные здания, возводимые над устьем скважин. Здания прямоугольные в плане с размерами в осях 3,0х3,4 м. На территории предусмотрены подъездные автодороги и площадки с щебеночным покрытием. Ограждение территории выполнено из колючей стальной проволоки пожелезобетонным столбам. Также предусмотрены сетчатые ворота.

Для электроснабжения шкафов управления насосных станций установлены КТП-100кВа в кол-ве 2 шт на площадках насосных станций №1 и №3. Для питания КТП-10/0,4кВ выполнен монтаж линии ВЛ-10кВ, точка присоединения которой является существующая опора существующей ВЛ-10кВ. Линия ВЛ-10к выполнена проводом марки АС-50 по железобетонным столбам. На отпаечной опоре №1 установлен разъединитель РЛНД-10. Ввод в каждую КТП-воздушным проводом АС. Выводы 0,4кВ из КТП к вводным устройствам насосных станцийвыполняются в земле в траншее бронированными кабелями марки АВБбШв. Предусмотрено заземление двух КТП-10/0,4кВ, 4-х насосных станций, опор оборудованием 10кВ, а также всех железобетонных столбов. Учет электрической энергии выполняется для каждой трансформаторной подстанции счетчиком электроэнергии, установленным на наружной стороне РУ0,4кВ КТП-10/0,4кВ в шкафу с устройством для запирания и пломбирования

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __**апрель 2018г.**__;

месяц, год

окончание работ __**октябрь 2018г.**__;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: __7__ ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __7__;

фактически, месяц: ___7___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство 4-х насосных станций** 1-го подъема в г. Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.