Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №2 от 09.07.2018г.

АКТ №2

выполненных работ за август 2018 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость ед, тг | | Общая стоиость, тенге | | Накладные | Затраты труда, чел-н рабочих строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | | | |
| | | | | з/п рабочих-строителей | в т.ч. з/п машинистов | з/п рабочих-строителей | в т.ч. з/п машинистов | % | на еденицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 3 Стены** | | | | | | | | | |
| 1 | Е-8-22-12 | Кладка стен блоками из ракушника с облицовкой в процессе кладки кирпичем (в 1/2 кирпича) с утеплением при высоте этажа до 4м | 174,6 | 1956,77 | - | 341652 | - | 264748 | 7,697 | 1344 |
| | | | | 1285,01 | - | 224363 | - | 118 | 0,22 | 38 |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 2 | 99-1-10 (пл)Т | Ракушняк с размером 19х19х38 | 10826 | 40 | | 433040 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 30-7-2 | Кирпичи и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100 | 14,626 | 12800 | | 187213 | | | | |
| | | *1000шт* | | | | | | | | |
| 4 | 1-3-177 | Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 | 21,2 | 2890 | | 61268 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е-8-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,42 | 72779,65 | 422,15 | 30567 | 177 | 4169 | 56,4 | 24 |
| | | т металлических изделий | | 8257,5 | 157,5 | 3468 | 66 | 118 | 0,77 | 0 |
| | | Итого по разделу 3 | | | | 1053739 | 177 | | | 1368 |
| | | | | | | 227830 | 66 | | | 39 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 268918 | | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 79359 | | | | |
| | | Всего по разделу 3, тенге | | | | 1402017 | | | | |
| | | **Раздел 4 Перегородки** | | | | | | | | |
| 6 | Е8-22-1 | Кладка внутренних стен из ракуше-блоков при высоте этажа до 4м | 25,8 | 1673,81 | 372,83 | 43184 | 9619 | 22331 | 3,72 | 96 |
| | | м3 кладки | | 594 | 139,5 | 15325 | 3599 | 118 | 0,68 | 18 |
| 7 | 99-1-10 (пл) | Ракушняк с размером 19х19х38 | 1600 | 40 | | 64000 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 8 | Е8-6-9 | Кладка стен вентканалов из кирпича керамического | 6 | 8119,65 | 296,6 | 48718 | 1780 | 7264 | 5,95 | 36 |
| | | *м3 кладки* | | 915,75 | 110,25 | 5495 | 662 | 118 | 0,54 | 3 |
| 9 | Е-15-39-7 | Устройство теплоизоляционного слоя 50мм в тамбуре | 60 | 478,34 | 1,02 | 28700 | 61 | 2397 | 0,2357 | 14 |
| | | *м2* | | 37,89 | 0,16 | 2273 | 10 | 105 | 0,00054 | 0 |
| | | Итого по разделу 4 | | | | 184603 | 11460 | | | 146 |
| | | | | | | 23094 | 4270 | | | 21 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 31992 | | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 12996 | | | | |
| | | Всего по разделу 4, тенге | | | | 229590 | | | | |
| | | **Раздел 5 Перемычки** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е7-11-5 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8т | 88 | 435,35 | 292,84 | 38311 | 25770 | 26975 | 0,813 | 72 |
| | | | | 130,73 | 88,22 | 11504 | 7763 | 140 | 0,3715 | 33 |
| | | *шт сборных конструкций* | | | | | | | | |
| 11 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ948-84) | 3,1712 | 25800 | | 81817 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 5 | | | | 120128 | 25770 | | | 72 |
| | | | | | | 11504 | 7763 | | | 33 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 26975 | | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 4413 | | | | |
| | | Всего по разделу 5, тенге | | | | 151515 | | | | |
| | | **Раздел 6 Покрытие** | | | | | | | | |
| 12 | Е10-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок | 352,8 | 770,57 | 28,55 | 271857 | 10072 | 81438 | 1,19 | 420 |
| | | | | 181,58 | 10,78 | 64061 | 3803 | 120 | 0,0527 | 19 |
| | | *м2 перекрытий* | | | | | | | | |
| 13 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 352,8 | 20,49 | 0,91 | 7229 | 321 | 2125 | 0,029 | 10 |
| | | | | 4,68 | 0,34 | 1651 | 120 | 120 | 0,00168 | 1 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| 14 | Е12-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой | 352,8 | 103,08 | 0,99 | 36367 | 349 | 5025 | 0,0694 | 24 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 4089 | 134 | 119 | 0,0018 | 1 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | | | | | | | |
| 15 | Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120мм | 352,8 | 189,45 | 4,72 | 66838 | 1665 | 30505 | 0,403 | 142 |
| | | | | 70,88 | 1,78 | 25006 | 628 | 119 | 0,0086 | 3 |
| | | *м2 утепляемого покрытия* | | | | | | | | |
| 16 | 1-1-1969 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтилено- | 352,8 | 38,09 | | 13438 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вых полос | | | | | | | | |
| | | | *м2* | | | | | | | |
| 17 | 1-3-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумной связующем, марка 100 | 34,92 | 6730 | | 235012 | | | | |
| | | | *м3* | | | | | | | |
| 18 | Е10-13-1 | Укладка ходовых досок | 69,6 | 24,75 | 0,9 | 1723 | 63 | 482 | 0,0349 | 2 |
| | | | | 5,42 | 0,34 | 377 | 24 | 120 | 0,0016 | 0 |
| | | Итого по разделу 6 | | | | 632463 | 12471 | | | 599 |
| | | | | | | 95185 | 4709 | | | 23 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 119575 | | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 45123 | | | | |
| | | Всего по разделу 6, тенге | | | | 797161 | | | | |
| | | **Раздел 7 Покрытие** | | | | | | | | |
| 19 | Е10-14-1 | Установка стропил | 4,124 | 21304,82 | 334,28 | 87861 | 1379 | 17437 | 22,1 | 91 |
| | | | | 3397,5 | 126 | 14011 | 520 | 120 | 0,62 | 3 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| 20 | Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 14,624 | 22541,72 | 316,57 | 329650 | 4630 | 63295 | 22,5 | 329 |
| | | | | 3487,5 | 119,25 | 51001 | 1744 | 120 | 0,58 | 8 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| 21 | Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов | 18,748 | 573,75 | 28,11 | 10757 | 527 | 3022 | 0,78 | 15 |
| | | | | 123,75 | 10,58 | 2320 | 198 | 120 | 0,052 | 1 |
| | | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| 22 | Е12-7-8 | Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 425,8 | 121,68 | 8,31 | 51811 | 3538 | 48315 | 0,5663 | 241 |
| | | | | 94,18 | 1,17 | 40102 | 498 | 119 | 0,0048 | 2 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| 23 | 1-1-3593 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15мм,толщиной стали | 425,8 | 492 | | 209494 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,7мм ГОСТ 24045-2010 | | | | | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 24 | Е58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами | 156,12 | 164,33 | 2,55 | 25655 | 398 | 5422 | 0,1959 | 31 |
| | | из досок и брусков под кровлю из листовой стали | | 28,78 | 0,41 | 4493 | 64 | 119 | 0,0051 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 25 | Е10-53-3 | Антисептирование водными | 572,16 | 131,98 | 0,55 | 75514 | 315 | 4586 | 0,0403 | 23 |
| | | растворами покрытий по фермам | | 6,48 | 0,2 | 3708 | 114 | 120 | 0,001 | 1 |
| | | *м2 покрытий по фермам* | | | | | | | | |
| 26 | Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, | 572,16 | 20,49 | 0,91 | 11724 | 521 | 3447 | 0,029 | 17 |
| | | покрытий и настилов по фермам | | 4,68 | 0,34 | 2678 | 195 | 120 | 0,00168 | 1 |
| | | *м2 обработанной поверхности* | | | | | | | | |
| 27 | Е10-3-5 | Устройство карнизов | 72,8 | 767,86 | 7,54 | 55900 | 549 | 19003 | 1,43 | 104 |
| | | | | 214,65 | 2,86 | 15627 | 208 | 120 | 0,0139 | 1 |
| | | *м2 развернутой поверхности карнизов* | | | | | | | | |
| 28 | Е10-3-4 | Устройство лобовых досок | 34,96 | 803,18 | 8,67 | 28079 | 303 | 4526 | 0,68 | 24 |
| | | | | 104,63 | 3,26 | 3658 | 114 | 120 | 0,016 | 1 |
| | | *м2 фронтонов (за вычетом проемов)* | | | | | | | | |
| 29 | Е10-15-1 | Устройство слуховых окон | 4 | 3081,19 | 81,61 | 12325 | 326 | 4774 | 6,08 | 24 |
| | | | | 963 | 31,5 | 3852 | 126 | 120 | 0,15 | 1 |
| | | *слуховое окно* | | | | | | | | |
| 30 | Е12-7-6 | Устройство покрытия слуховых окон | 18,4 | 603,07 | 8,2 | 11096 | 151 | 5240 | 1,48 | 27 |
| | | металлочерепицы | | 236,25 | 3,08 | 4347 | 57 | 119 | 0,015 | 0 |
| | | *м2 кровли* | | | | | | | | |
| 31 | 6-5-74 | Створки оконные спаренные для жи- лых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,7 до 0,8 м2 | 2 | 3590 | | 7180 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 32 | 1-1-819 | Петля накладная | 16 | 40 | | 640 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 33 | Е10-16-2 | Установка жалюзийной решенок | 2 | 335,39 | 73,96 | 671 | 148 | 611 | 1,357 | 3 |
| | | | | 228,22 | 26,46 | 456 | 53 | 120 | 0,11213 | 0 |
| | | *м2 проемов* | | | | | | | | |
| 34 | 1-2-16 | Брусья необрезные из хвойных пород, | 0,136 | 14000 | | 1904 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | длина до 6,5м,любой ширины,толщина 100, 125м, I сорта | | | | | | |
| | | | *м3* | | | | | |
| 35 | 1-2-62 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 75-150мм, толщина 19,22мм I сорта | 0,06 | 16700 | 1002 | | | |
| 36 | 1-1-819 | Петля накладная | 8 | 40 | 320 | | | |
| | | | *шт* | | | | | |
| 37 | 1-1-817 | Защепки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | 8 | 688 | 5504 | | | |
| | | | *шт* | | | | | |
| | | Итого по разделу 7 | | | 927087 | 12784 | | 927 |
| | | | | | 146254 | 3893 | | 20 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | 179679 | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | 66406 | | | |
| | | Всего по разделу 7, тенге | | | 1173171 | | | |
| | | Итого по разделам 3,4,5,6,7 тенге | | | 3753454,24 | | | |
| | | скидка | | | 412880,00 | | | |
| | | Итого со скидкой | | | 3340574,24 | | | |
| | | перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896 | | | 7 982 636,20 | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | 159 652,72 | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | 8 142 288,92 | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12% | | | 977 074,67 | | | |
| | | Итого с НДС | | | 9 119 363,59 | | | |

Руководитель
ГУ **"Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
_____ Ж.М.Тумышов

Технический надзор
**ТОО "ҚұрылысИнжиниринг Ақтөбе"**
_____ М.Ж.Оразаев

Директор
**ТОО "Дамак-Құрылыс"**
_____ А.С.Бекмухамбетов