Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №2 от 09.07.2018г.

АКТ №3

выполненных работ за август 2018 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением	44,0714	11,19	11,19	493	493	801	0	0
				-	3,06	-	826	97	0,01	0
		м3 грунта								
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами	44,0714	18,8	18,8	829	829	219	0	0
				-	5,14	-	227	97	0,0168	1
		м3 грунта								
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5м3 с погрузкой на	51,4395	39,76	37,82	2045	1945	642	0,013	1
				1,87	11	96	565,8345	97	0,0376	2
		м3 грунта								
4	П7-1-1	Перевозка грузов на 1км, 1класс груза	84,851	24,6	24,6	2087	2087	417	-	-
				-	4,92	-	417	100	0,01033	1
		т								
5	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м	8,2989	218,93	-	1817	-	2053	1,54	13

		без креплений с откосами в грунтах 2 группы		218,93	-	1817	-	113	-	-
		м3 грунта								
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	44,0714	3,79	3,24	167	143	68	0,00332	0
				0,48	1,12	21	49	97	0,00371	0
		м3 грунта								
7	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2	11,0178	6,83	6,83	75	75	20	-	-
		группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		-	1,87	-	21	97	0,0061	-
		м3 грунта								
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов	32,7011	134,10	-	4385	-	4956	0,972	32
		и ям грунтом 2 группы		134,1	-	4385	-	113	-	-
		м3 грунта								
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы	44,0714	21,55	4,52	950	199	728	0,108	5
		пневматическими трамбовками		17,03	-	751	-	97	-	-
		м3 уплотненного грунта								
		Итого по разделу 1				12849	5772			50
						7071	2106			5
		Накладные расходы, тенге				9903				
		Ненормированные и непредвиденные затраты				8114				
		Всего по разделу 1, тенге				30867				
		Раздел 2. Фундаменты								
10	Е8-3-1	Устройство песчанного основания под	3,30193	1733,2	97,07	5723	321	580	0,78	3
		фундаменты		112,5	36	371	119	118	0,18	1
		м3 основания								
11	Е8-2-1	Устройство ленточных фундаментов из	51,4395	4715,86	84,65	242581	4354	38513	3,94	203
		бутового камня		603	31,5	31018	1620	118	0,15	8
		м3 кладки								
12	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция	52,0442	713,66	11,21	37142	583	2194	0,201	10
		стен и фундаметов в 2 слоя рулонными		31,5	4,21	1639	219	118	0,0205	1
		м2 поверхности								
13	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по	205,758	143,31	3,82	29487	786	9418	0,212	44
		выровненной поверхности стен и		37,35	1,44	7685	296	118	0,007	1

			м2 поверхности							
		Итого по разделу 2				314933	6044			259
						40714	2256			12
		Накладные расходы, тенге				50705				
		Ненормированные и непредвиденные затраты				132424				
		Всего по разделу 2, тенге				498061				
		Раздел 3 Стены								
14	Е-8-22-12	Кладка стен блоками из ракушника с облицовкой в процессе кладки кирпичем (в 1/2 кирпича) с утеплением при высоте этажа до 4м	87,3	1956,77	-	170826	-	132374	7,697	672
				1285,01	-	112181	-	118	0,22	19
		м3								
15	99-1-10 (пл)*	Ракушняк с размером 19х19х38	5413	40		216520				
		шт								
16	30-7-2	Кирпичи и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-100	7,313	12800		93606				
		1000шт								
17	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	10,6	2890		30634				
		м3								
18	Е-8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,21	72779,65	422,15	15284	89	2084	56,4	12
				8257,5	157,5	1734	33	118	0,77	0
		т металлических изделий								
		Итого по разделу 3				526869	89			684
						113914	33			19
		Накладные расходы, тенге				403377				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				39680				
		Всего по разделу 3, тенге				969926				

Раздел 4 Перегородки

19	Е8-22-1	Кладка внутренних стен из ракуше-блоков при высоте этажа до 4м	12,9	1673,81	372,83	21592	4810	11165	3,72	48
				594	139,5	7663	1800	118	0,68	9
		м3 кладки								
20	99-1-10 (пл)	Ракушняк с размером 19х19х38	800	40		32000				
		шт								
21	Е8-6-9	Кладка стен вентканалов из кирпича керамического	3	8119,65	296,6	24359	890	3632	5,95	18
				915,75	110,25	2747	331	118	0,54	2
		м3 кладки								
22	Е-15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 50мм в тамбуре	30	478,34	1,02	14350	31	1199	0,2357	7
				37,89	0,16	1137	5	105	0,00054	0
		м2								
		Итого по разделу 4				92301	5730			73
						11548	2135			10
		Накладные расходы, тенге				15996				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				6498				
		Всего по разделу 4, тенге				114795				

Раздел 5 Перемычки

23	Е7-11-5	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтаж-ных элементов в здании до 8т	44	435,35	292,84	19155	12885	13487	0,813	36
				130,73	88,22	5752	3882	140	0,3715	16
		шт сборных конструкций								
24	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ948-84)	1,5856	25800		40908				
		м3								
		Итого по разделу 5				60064	12885			36
						5752	3882			16

		Накладные расходы, тенге				13487			
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				4413			
		Всего по разделу 5, тенге				77964			
		Раздел 6 Покрытие							
25	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	705,6	770,57	28,55	543714	20145	162875	1,19	840
				181,58	10,78	128123	7606	120	0,0527	37
		м2 перекрытий								
26	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	705,6	20,49	0,91	14458	642	4251	0,029	20
				4,68	0,34	3302	240	120	0,00168	1
		м2 обработанной поверхности								
27	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-3506 в один слой	705,6	103,08	0,99	72733	699	10051	0,0694	49
				11,59	0,38	8178	268	119	0,0018	1
		м2 изолируемой поверхности								
28	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике толщиной 120мм	705,6	189,45	4,72	133676	3330	61010	0,403	284
				70,88	1,78	50013	1256	119	0,0086	6
		м2 утепляемого покрытия								
29	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос	705,6	38,09		26876				
		м2								
30	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумной связующем, марка 100	69,84	6730		470023				
		м3								
31	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	139,2	24,75	0,9	3445	125	963	0,0349	5
				5,42	0,34	754	47	120	0,0016	0
		Итого по разделу 6				1264926	24941			1198

					190370	9418			46
	Накладные расходы, тенге				239150				
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				90245				
	Всего по разделу 6, тенге				1594321				
	Раздел 7 Покрытие								
32	Е10-14-1	Установка стропил	8,248	21304,82	334,28	175722	2757	34874	22,1	182
				3397,5	126	28023	1039	120	0,62	5
		м3 древесины в конструкции								
33	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	29,248	22541,72	316,57	659300	9259	126589	22,5	658
				3487,5	119,25	102002	3488	120	0,58	17
		м3 древесины в конструкции								
34	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	37,496	573,75	28,11	21513	1054	6044	0,78	29
				123,75	10,58	4640	397	120	0,052	2
		м3 древесины в конструкции								
35	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	851,6	121,68	8,31	103623	7077	96629	0,5663	482
				94,18	1,17	80204	996	119	0,0048	4
		м2 кровли								
36	1-1-3593	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15мм,толщиной стали 0,7мм ГОСТ 24045-2010	851,6	492		418987				
		м2								
37	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	312,24	164,33	2,55	51310	796	10845	0,1959	61
				28,78	0,41	8986	128	119	0,0051	2
		м2								
38	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1144,32	131,98	0,55	151027	629	9173	0,0403	46
				6,48	0,2	7415	229	120	0,001	1
		м2 покрытий по фермам								
39	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1144,32	20,49	0,91	23447	1041	6893	0,029	33
				4,68	0,34	5355	389	120	0,00168	2

		м2 обработанной поверхности								
40	Е10-3-5	Устройство карнизов	145,6	767,86	7,54	111800	1098	38004	1,43	208
				214,65	2,86	31253	416	120	0,0139	2
		м2 развернутой поверхности карнизов								
41	Е10-3-4	Устройство лобовых досок	69,92	803,18	8,67	56158	606	9052	0,68	48
				104,63	3,26	7316	228	120	0,016	1
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)								
42	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	3081,19	81,61	24650	653	9547	6,08	49
				963	31,5	7704	252	120	0,15	1
		слуховое окно								
43	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицы	36,8	603,07	8,2	22193	302	10481	1,48	54
				236,25	3,08	8694	113	119	0,015	1
		м2 кровли								
44	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	4	3590		14360				
		м2								
45	1-1-819	Петля накладная	32	40		1280				
		шт								
46	Е10-16-2	Установка жалюзийной решенок	4	335,39	73,96	1342	296	1222	1,357	5
				228,22	26,46	913	106	120	0,11213	0
		м2 проемов								
47	1-2-16	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5м,любой ширины,толщина 100, 125м, I сорта	0,272	14000		3808				
		м3								
48	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5м, ширина 75-150мм, толщина 19,22мм I сорта	0,12	16700		2004				
49	1-1-819	Петля накладная	16	40		640				
		шт								
50	1-1-817	Защепки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	16	688		11008				
		шт								

	Итого по разделу 7				1854173	25568			1856
					292506	7784			39
	Накладные расходы, тенге				359355				
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%				129812				
	Всего по разделу 7, тенге				2343340				
	Раздел 9 Полы								
	9.1 Тип 1								
51	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	592,2	107,54	2,62	63685	1552	8376	0,0681	40
				10,51	0,99	6224	586	123	0,0048	3
		м2 площади уплотнения								
52	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	394,8	323,65	18,42	127777	7272	45093	0,416	164
				85,95	6,91	33933	2728	123	0,0337	13
		м2 изолируемой поверхности								
	9.2 Тип 2									
53	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	163,28	107,54	2,62	17559	428	2310	0,0681	11
				10,51	0,99	1716	162	123	0,0048	1
		м2 площади уплотнения								
54	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	16,328	8610,38	0	140590	0	11387	3,66	60
				567	0	9258	0	123	0	0
		м3 подстилающего слоя								
	Накладные расходы, тенге					349612				
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					4030				
	Всего по разделу 9, тенге					353642				
	Раздел 11 Двери									
55	2-2-1	Двери входная металлическая утепленная	12	25100		301200				
		шт								
	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					18072				
	Всего по разделу 11, тенге					319272				

Раздел 15 Устройство бетонной отмостки по периметру здания

56	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщиной 100мм	26,58	3002,9	0	79817	0	17360	3,24	86
				531	0	14114	0	123	0	0
		м3 подстилающего слоя								
57	Е11-2-9	Устройство бетоной отмостки шириной 800м толщиной 70мм	18,726	8610,38	0	161238	0	13060	3,66	69
				567	0	10618	0	123	0	0
		м3 подстилающего слоя								
		Итого по разделу 15				241055	0			155
						24732	0			0

Накладные расходы, тенге	30419,90
Ненормированные и непредвиденные затраты 6%	15682,03
Всего по разделу 15, тенге	287156,98
Итого по разделам 1,2,3,4,5,6,7,9,11,15 тенге	6589344,79
скидка	724827,93
Итого со скидкой	5864516,87
перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896	14013849,50
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	280276,99
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14294126,50
Налог на добавленную стоимость, 12%	1715295,18
Итого с НДС	16009421,67

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "КұрылысИнжинирингАктөбе"
М.Ж.Оразаев

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"
А.С.Бекмухамбетов