Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" сентября 2019 года

Подрядчик
(генеральный подрядчик) ТОО « АБЗ плюс», г. Костанай ул. Уральская,35
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора – Лобанова Николая Александровича фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Сьянова- путепровод в г. Костанай».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Костаная в лице и.о. руководителя Омарова М.Ж., Костанайская область, город Костанай, ул. Байтурсынова,55
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации:
- ТОО « Костанайсельхозводопроводстрой» - устройство водопровода и канализации,
- ТОО « Стройэнергосервис-NKN» - устройство наружного освещения,
- ТОО « СВЭМ» - устройство телефонной связи,
- ТОО « КазЭнергоАльтернатива» - устройство светофорной сигнализации и видеонаблюдения,
-ТОО « Казгазстроймонтаж» - устройство наружного газопровода.;
3. Проект (проектно-сметная документация Проектно-сметная документация , ТОО ПИ «Кустанайдорпрект» Лицензия КСЛ№II-1066 от 11.05.2001, №12021006от 24.10.2012

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Костаная; наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дату утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	Стоимость, тенге
Газопровод низкого давления Г1. ПК13+32, ПК4+10,5	футляр	2	16511120	2	2946411
МАФ	шт	скамья – 3шт, урны – 3 шт, автопавильоны -7 шт	7440340	скамья – 3шт, урны – 3 шт, автопавильоны -6 шт	6503985
Озеленение (Тополь пирамидальный)	шт	640	17578958	915	14200077
Светофорная сигнализация	перекрестки	9	16488108	9	16488108
Телефонизация			32457524		32012662
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	7295		7295	
п.39-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2706		2706	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	723		723	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	407		407	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2364		2364	
Проезжая часть			472119892		452831976
Проезжая часть Тип 1 (ПК0+00-ПК27+60)	м2	41452,7		41452,7	
Проезжая часть Тип 2 (ПК27+60-ПК34+15,6)	м2	15069,4		14408,4	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м	3162		3162	
Автобусные остановки			16439037		14041667
Автобусные остановки по типу 1	м2	1081,6		977,3	
Автобусные остановки по типу 2	м2	227,5		198,34	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м	572		515,58	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	112		94	
Плиты тротуарные из тяжелого бетона	м2	268,6		265,6	
Установка дорожных знаков	шт.	311	27657122	299	26586165
Разметка проезжей части	км.	10,9080	2876026	10,9080	1368176

Устройство площадок для кратковременной стоянки			40139911		45739370
Устройство площадок для кратковременной стоянки по типу 1	м2	4304,7		4801,59	
Устройство площадок для кратковременной стоянки по типу 2	м2	-		75,89	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м	1150		1324,82	
Устройство съездов			125659687		122253209
Устройство съездов по типу 1	м2	11048		10478,36	
Устройство съездов по типу 2	м2	2176,9		2272,73	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м	3339		3012,64	
Перекресток Авиационный			51014867		97671475
Устройство перекрестка по типу 2	м2	1087,4		-	
Устройство перекрестка по типу 3	м2	1989,2		7979,8	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.18)	м	914		1011,7	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	1011		1053,4	
Устройство тротуаров из тротуарной плитки	м2	1566,4		1429,46	
Устройство тротуаров из тротуарной плитки	м2	23273	186490393	22576,04	184536671
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	13577		12813	
Водопровод			39412981		38858916
Ø225х13,4	м	37,3		36,7	
Ø710х42,1	м	47,7		53,5	
Ø400х23,7	м	168,6		168,6	
Канализация			116561644		118080307
Ø400	м	732		738	
Ø315	м	1393		1397	
Ø200	м	35		10	
Ø160	м	146		140	
Наружное освещение			126032593		122007837
Светильники	шт	231		237	
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4х16	км	2,67		2,67	
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4х25	км	5,54		4,79	
Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	2,386		2,386	
Видеонаблюдение			881806		881806
Ограждение			19484632		11550000
Прочее			183491668		190179491
ИТОГО по объекту			**1498738309**		**1498738309**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2017 года*
месяц, год

окончание работ *сентябрь 2019 года*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18,5 месяцев. фактически, месяц:16 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ахмальбаев Б.А начальник Костанайской горэлектросети.

Исмагулов А.А первый зам. директора АО „КазТрансГаз Аймак"

Назаров С.С начальник ЦТОМС АО „Казахтелеком"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция ул. Гагарина в границах от ул. Сьянова- путепровод в г. Костанай»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО « АБЗ плюс»* в лице генерального

директора – _____ *Лобанова Н.А.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата