Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №3 от 26.03.2019г.

АКТ N1.
выполненных работ за март 2019 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Окна								
1	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	135	346,04	18,87	46715	2547	23138	0,8165	110
				136,44	6,39	18419	863	120	0,0312	4
		м2 проемов								
2	6-1-709	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопактом двухкамерным, поворотной фурнитурой:двухэлементные-импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	135	5618		758430				
		м2								

3	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных),одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4,32	472,81	19	2043	82	1162	1,303	6
				217,73	6,18	941	27	120	0,0302	0
		м2 проемов								
4	6-1-705	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопактом двухкамерным, поворотной фурнитурой:одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,32	5618		24270				
		м2								
5	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в проемы каменных стен высотой до 2м	135	210,48	5,58	28415	753	15580	0,586	79
				94,05	2,12	12697	286	120	0,0103	1
		м2								
6	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	99,9	2860		285714				
		м								
7	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250мм	99,9	435,9	2,02	43546	202	6745	0,3925	39
				64,13	0,17	6407	17	105	0,0013	0
		м								
		Итого по разделу 8				1189133	3584			234
						38464	1193			5
		Накладные расходы, тенге				46625				
		Ненормированные и непредвиденные затраты				74145				
		Всего по разделу 8, тенге				1309903				
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
		10.1 Потолок								
8	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	890,52	670,87	2,86	597423	2547	264599	1,63	1452
				282,04	0,94	251162	837	105	0,0046	4

		м2								
9	1-1-219	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5	890,52	236		210163				
		10.2 Стены и перегородки								
10	Е15-63-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	266,16	148,12	3,77	39424	1003	36610	0,78	208
				130,28	0,72	34675	192	105	0,0625	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
11	Е15-37-9	Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1632,96	670,87	2,86	1095504	4670	485200	1,63	2662
				282,04	0,94	460560	1535	105	0,0046	8
		м2								
12	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	641,174	236		151317				
		м2								
		Итого по разделу 10				2093831	3548			1659
						285837	1029			21
		Накладные расходы, тенге				301209				
		Ненормированные и непредвиденные затраты				278562				
		Всего по разделу 10, тенге				2673601				
		Раздел 13 Крыльцо								
13	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия крыльца из профиллированного листа с устройством металлического каркаса	36	112,46	34,25	4049	1233	1929	0,317	11
				51,08	8,45	1839	304	90	0,0302	1
		м2								
14	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм,ширина полки 35-36 мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,0174	58700		1021				

		из прокатки из углородистой стали Ст3кп, Ст3пс	т							
15	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины, нормальной (обычной) точности из прокатки из углородистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,3168	59200		18755				
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 17,04	21,8	0,05	371	1	89	0,0295	1
				5,81	0,02	99	0	90	0,0001	0
17	Е13-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2 17,04	20,35	0,02	347	0	64	0,0213	0
				4,16	0	71	0	90	0	0
18	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2 36	1190		42840				
			м2							
		Итого по разделу 13				67383	1233			12
						2009	304			1
		Накладные расходы, тенге				2081,98				
		Ненормированные и непредвиденные затраты				8563,00				
		Всего по разделу 13, тенге				78027,71				
		Итого по разделам 8,10,13 тенге				4061532,27				
		Итого по акту				4 061 532,27				
		перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896				9 705 437,52				
		скидка				500 000,00				

Итого	9 205 437,52
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	184 108,75
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9 389 546,27
Налог на добавленную стоимость, 12%	1 126 745,55
Итого с НДС	10 516 291,82

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "КұрылысИнжинирингАқтөбе"
_____

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"
_____А.С.Бекмухамбетов