Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчи ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №3 от 26.03.2019г.

АКТ №3
выполненных работ за август 2019 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Полы								
		9.1 Тип 1								
1	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	197,4	323,65	18,42	63889	3636	22547	0,416	82
				85,95	6,91	16967	1364	123	0,0337	7
		м2 изолируемой поверхности								
2	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции плит пенополистирола 80 мм	592,2	48,53	5,55	28739	3287	32815	0,258	153
				42,98	2,07	25453	1226	123	0,0102	6
		м2 изолируемой поверхности								
3	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	47,376	8390		397485				

		м2 площади уплотнения								
4	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	592,2	233,01	9,95	137989	5892	40747	0,356	211
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	30913	2215	123	0,0182	11
		м2 стяжки								
5	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5мм изменения	1184,4	33,23	0,67	39358	794	1282	0,0044	5
		толщины цементной стяжки до 30мм к=2,000		0,63	0,25	746	296	123	0,0012	1
		м2 стяжки								
		9.2 Тип 2								
6	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	81,64	107,54	2,62	8780	214	1155	0,0681	6
				10,51	0,99	858	81	123	0,0048	0
		м2 площади уплотнения								
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего	8,164	8610,38	0	70295	0	5694	3,66	30
		слоя с уплотнением трамбовками		567	0	4629	0	123	0	0
		м3 подстилающего слоя								
8	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой	19,596	5557,36	261,86	108902	5131	14425	3,44	67
		тепло- и звукоизоляции		499,5	99	9788	1940	123	0,48	9
		м3 подстилающего слоя								
9	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	244,92	233,01	9,95	57069	2437	16852	0,356	87
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	12785	916	123	0,0182	4
		м2 стяжки								
		9.3 Тип 3								
10	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	53,4	107,54	2,62	5743	140	755	0,0681	4
				10,51	0,99	561	53	123	0,0048	0
		м2 площади уплотнения								
11	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего	5,34	8610,38	0	45979	0	3724	3,66	20
		слоя с уплотнением трамбовками		567	0	3028	0	123	0	0
		м3 подстилающего слоя								
12	Е11-11-1	Устройство засыпной керамзитовой	4,272	5557,36	261,86	23741	1119	3145	3,44	15
		тепло- и звукоизоляции		499,5	99	2134	423	123	0,48	2
		м3 подстилающего слоя								
13	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек	53,4	233,01	9,95	12443	531	3674	0,356	19
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	2787	200	123	0,0182	1
		м2 стяжки								

14	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной	53,4	323,65	18,42	17283	984	6100	0,416	22
		гидроизоляции рулонными материалами		85,95	6,91	4590	369	123	0,0337	2
		на битумной мастике								
		м2 изолируемой поверхности								
15	E11-11-1	Устройство цементных стяжек	53,4	233,01	9,95	12443	531	3674	0,356	19
		толщиной 20 мм		52,2	3,74	2787	200	123	0,0182	1
		м2 стяжки								
16	E57-20-1	Устройство покрытий из керамической	53,4	955,79	5,84	51039	312	13120	1,224	65
		плиток на мастике		198,83	0,92	10618	49	123	0,0093	0
		м2								
		Итого по разделу 9				1081178	25009			804
						128644	9331			44
		Всего по разделу 9, тенге				1081178				
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
		10.1 Потолок								
17	E15-180-2	Простая окраска потолков поливинила-	890,52	200,36	1,65	178425	1469	23525	0,154	137
		цетатными водоэмульсионными соста-		24,53	0,63	21844	561	105	0,003	3
		вами по штукатурке и сборным конструк-								
		циям, подготовленными под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности								
		10.2 Стены и перегородки								
18	E15-180-1	Простая окрска стен поливинилацетат-	2001,70	197,34	1,19	395015	2382	47774	0,138	276
		ными водоэмульсионными составами		22,28	0,45	44598	901	105	0,0022	4
		по штукатурке и сборным конструкциям,								
		подготовленным под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности								
19	E15-37-9	Облицовка стен гипсокартонными	635,04	670,87	2,86	426029	1816	188689	1,63	1035
		листами на металлическом каркасе		282,04	0,94	179107	597	105	0,0046	3
		м2								
20	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ,	1626,83	169		274934				

		ГОСТ 6266-97, толщина 9,5											
			м2										
		10.3 Низ стен и перегородок											
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	132,12	1030,56	2,1	136158	277	46305	2	264
				333	0,79	43996	104	105	0,0039	1
		м2 поверхности облицовки								
		Итого по разделу 10				1410563	5943			1713
						289544	2163			11
		Всего по разделу 10, тенге				1410563				
		Раздел 11 Двери								
22	Е-10-23-1	Установка дверных блоков в проёмы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	156,24	398,48	102,53	62259	16019	35120	0,899	140
				151,65	35,67	23694	5573	120	0,1393	22
		м2								
23	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	90,72	4010		363787				
		м2								
24	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	20,16	4250		85680				
		м2								
25	6-3-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П внутренние	22,68	5610		127235				
		м2								
26	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	60	1380		82800				
		комплект								
27	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с	24	844		20256				

		цилиндровым механизмом из латуни									
			шт								
28	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	60	688		41280					
			шт								
29	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	304,8	95,32	0,32	29054	98	4354	0,0782	24	
			м коробок	11,79	0,11	3594	34	120	0,0006	0	
		Итого по разделу 11				812351	16117			164	
						27288	5607			22	
		Всего по разделу 11, тенге				812351					
		Раздел 12 Кухонная печь с отопительным щитком и водяным котлом в топке (2шт)									
30	Е8-37-2	Устройство в нижних этажах кирпичных оснований под печи, очаги и трубы К=2,000	1,392	5686,7	298,85	7916	416	1386	4,45	6	
				731,25	112,5	1018	157	118	0,55	1	
			м3 основания								
31	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отпительных печей с топкой под уголь К=2,000	19,3356	16176,3	411,39	312778	7954	41993	10,4	201	
				1687,5	153	32629	2958	118	0,75	15	
			м3 кладки (без вычета пустот)								
32	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций водянного котла К=2,000	0,4596	49326,74	16388,64	22671	7532	13426	161	74	
				28980	3478,9	13319	1599	90	13,02	6	
			т конструкций								
33	Е9-61-14	Монтаж водяного котла К=2,000	0,4596	8338,58	1607,7	3832	739	2638	33,4	15	
			т конструкций	6007,5	369,68	2761	170	90	1,72	1	
34	1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6мм ГОСТ 19281-89 К=2,000	0,4596	48210		22157					
			т								
35	Е9-62-7	Изготовление из листовых конструкций	0,72	49326,74	16388,64	35515	11800	21034	161	116	

		печных приборов (дверей, шкафов, задвижки, решётки и прочие) К=2,000		28980	3478,9	20866	2505	90	13,02	9
		т конструкций								
36	Е9-61-14	Монтаж печных приборов К=2,000	0,72	8338,58	1607,7	6004	1158	4132	33,4	24
		т конструкций		6007,5	369,68	4325	266	90	1,72	1
37	1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6мм ГОСТ 19281-89 К=2,000	0,72	48210		34711				
		т								
38	Е8-40-1	Установка метталлических очагов К=2,0	12	1267,25	54,7	15207	656	8889	3,7	44
		очаг		607,5	20,25	7290	243	118	0,1	1
39	1-1-622	Плита чугунная с комфорками с размером 70х40см К=2,000	0,48	55700		26736				
		т								
40	Е60-19-1	Устройство отверстий для печёй и труб в перекрытиях чердачных К=2,000	24	400,11	13,47	9603	323	9330	2,4613	59
		отверстие		386,64	2,12	9279	51	100	0,0215	1
41	Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб К=2,000	6,72	10940,99	379,78	73523	2552	16468	11,9	80
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	13003	953	118	0,7	5
42	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5мм К=2,000	153,6	88,51	3,78	13595	581	7411	0,2958	45
		т конструкций		45,36	0,59	6967	91	105	0,0032	0
43	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая К=2,000	153,6	25,16	0,05	3865	8	3560	0,143	22
		м2		22,05	0,02	3387	3	105	0,0001	0
		Итого по разделу 12				588113	33719			686
						114844	8996			40
		Всего по разделу 12, тенге				588113				

		Раздел 13 Крыльцо									
44	E6-1-1	Устройство крыльца из бетона		8,64	8246,17	66,01	71247	570	2001	1,35	12
			м3		195,75	24,93	1691	215	105	0,1218	1
		Итого по разделу 13					71247	569			12
							1691	214			1
		Накладные расходы, тенге					2001				
		Ненормированные и непредвиденные затраты 6%					8563				
		Всего по разделу 13, тенге					81811				
		Раздел 14 Наружная отделка цоколя									
45	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		110,4	168,08	4,07	18556	449	15840	0,74	82
					135,68	0,97	14979	107	105	0,0517	6
		м2 отшукатуриваемой поверхности									
46	E15-157-3	Цементная окраска цоколя по подготовленной поверхности		110,4	42,61	0,85	4704	94	1247	0,0645	7
					10,44	0,32	1153	35	105	0,0016	0
		м2 фасада									
		Итого по разделу 14					23260	543			89
							16132	142			6
		Всего по разделу 14 тенге					23260				
		Итого по акту					3997275				
		перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896					9 551 889,12				
		скидка					300 000,00				
		итого со скидкой					9 251 889,12				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					185 037,78				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					9 436 926,90				

Налог на добавленную стоимость, 12%		1 132 431,23
Итого с НДС		10 569 358,13

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "ҚұрылысИнжинирингАқтөбе"
_____ Р.Урбисинов

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"
_____А.С.Бекмухамбетов