Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №3 от 26.03.2019г.

АКТ №3
выполненных работ за август 2019 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Горячее водоснабжение								
1	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм	408	402,95	4,59	164404	1873	27684	0,281	115
				51,3	1,71	20930	698	128	0,0084	3
		м трубопровода								
2	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65мм	96	876,76	15,99	84169	1535	15003	0,655	63
				116,1	5,99	11146	575	128	0,0292	3
		м трубопровода								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1м3	12	4578,67	70,66	54944	848	10217	3,7389	45
				639,63	25,49	7676	306	128	0,1339	2
		бак								

4	Е18-6-1		112,56	4331,43	35,77	487546	4026	18024	0,70246	79
		Установка чугунных радиаторов		111,7	13,4	12573	1508	128	0,06541	7
		кВт								
5	Е18-22-5		108	62,81	-	6783	-	3204	0,1236	13
		Установка чугунных радиаторов		23,18	-	2503	-	128	-	-
		м3								
6	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов,	36	482,28	40,42	17362	1455	12815	1,5141	55
		клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром		261,88	16,22	9428	584	128	0,0721	3
		шт								
7	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4МПа, Dy 50 мм	36	4950		178200				
		шт								
8	Е20-11-1	Установка решёток площадью в свету до 0,25	24	798,85	16,96	19172	407	5951	1,1235	27
		м2 с выверкой и закреплением		186,64	7,09	4479	170	128	0,0315	1
		решётка								
9	Е20-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой	12	1911	16,96	22932	204	2540	0,966	12
		стали, прямоугольного сечения, периметром 2000мм		158,29	7,09	1899	85	128	0,0315	-
		зонт								
10	Е15-172-4		160,8	148,39	0,07	23861	11	18237	0,646	104
		Двухслойная окраска решёток, переплётов, радиаторов, труб диаметров менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера		108	0,02	17366	3	105	0,0001	-
		м2 окрашиваемой поверхности								
11	1-3-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 76мм, толщина стенки 9мм	36	188		6768				
		м								
12	8-10-45	Крепления из трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	134,4	200		26880				
		кг								

13	Ц7-218-1		12	5925	388	71100	4656	49651	27	324
		Насосные агрегаты лопасные центробежные одноступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментальной плите или моноблочные, масса 0,064т		4568	29,3	54816	352	90	0,171	2
		шт								
14	99-1-1 (пл) ТО	Насос 25/40	12	8742		104904				
		шт								
		Итого по разделу 1				1269025	15015			837
						142816	4281			21

Накладные расходы, тенге	163326
Ненормированные и непредвиденные затраты	85941
Всего по разделу 1, тенге	1518292
перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896	3 628 110,22
скидка	100 000,00
итого со скидкой	3 528 110,22
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	70 562,20
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3 598 672,42
Налог на добавленную стоимость, 12%	431 840,69
Итого с НДС	4 030 513,11

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "ҚұрылысИнжинирингАктөбе"
_____ Р.Урбисинов

Директор
ТОО "Дамак-Құрылыс"
_____А.С.Бекмухамбетов