Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №3 от 26.03.2019г.

АКТ №3
выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед, тг		Общая стоиость, тенге		Накладные	Затраты труда, чел-н рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин			
				з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%	на еденицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е21-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	12	507,09	41,34	6085	496	5753	2,46	30
				427,5	16,38	5130	197	108	0,08	1
		шт								
2	80-1-2(пл)ТО	Корпус ЩУР	12	1905		22860				
		шт								
3	80-1-3(пл)ТО	Счетчик электроэнергии СА 4	12	2559		30708				
		шт								
4	80-1-4(пл)ТО	Автомат выкл. ВА 47-29 1 Ф 25 А	24	82		1968				
		шт								
5	80-1-4(пл)ТО	Автомат выкл. ВА 47-29 1 Ф 16 А	12	82		984				
		шт								

6	80-1-4(пл)ТО	Автомат выкл. ВА 47-29 1 Ф 63 А	12	317		3804				
		шт								
7	Е21-17-15	Монтаж светильников для ламп	36	127,75	48,85	4599	1759	4015	0,456	16
				73,13	30,14	2633	1085	108	0,132	5
		шт								
8	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСПОЗМ-60-001-У3.5	36	143		5148				
		шт								
9	17-6-31	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79), тип В230-240-25	36	23		828				
		шт								
10	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	12	74,15	0	890	0	592	0,289	3
				45,68	0	548	0	108	0	0
		комплект								
11	18-1-119	Звонок электрический "Сверчек"	12	431		5172				
		шт								
12	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей	72	35,4	0	2549	0	2292	0,187	13
				29,48	0	2123	0	108	0	0
		шт								
13	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	72	134		9648				
		шт								
14	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей	12	45,74	0	549	0	403	0,198	2
		утопленного типа при скрытой проводке		31,05	0	373	0	108	0	0
		комплект								
15	18-1-13	Выключатель двухклавишный, тип О-2-84-10/220	12	182		2184				
		шт								
16	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток	168	34,7	0	5830	0	5349	0,188	32
		утопленного типа при скрытой проводке		29,48	0	4953	0	108	0	0
		комплект								

Раздел 1 Защитный контур заземления

24	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5мм	36	431,6	21,6	15538	778	5195	0,9	32
				149	2,9	5364	104	95	0,017	1
		шт								
25	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,4074	47200		19229				
		т								
26	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальной в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	198	61,9	3,3	12256	653	4401	0,14	28
				23	0,4	4554	79	95	0,002	0
		м								
27	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,2073	46400		9619				
		т								
28	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	36	167,4	0	6026	0	6809	1,18	42
				167,4	0	6026	0	113	0	0
		из грунта								
29	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	36	122,18	0	4398	0	4970	0,885	32
				122,18	0	4398	0	113	0	0
		из грунта								
		Итого по разделу 1				170873	3686			229
						36102	1464			6

Накладные расходы, тенге	255122
Ненормированные и непредвиденные затраты	44122
Всего по разделу 1, тенге	470117
перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896	1 123 391,20
скидка	120 000,00
Итого скидкой	1 003 391,20
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	20 067,82
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1 023 459,02

Налог на добавленную стоимость, 12%	122 815,08
Итого с НДС	1 146 274,10

Руководитель
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ Ж.М.Тумышов

Технический надзор
ТОО "ҚұрылысИнжинирингАқтөбе"
_____ Р.Урбисинов

Директор
ТОО "Дамак Құрылыс"
_____А.С.Бекмухамбетов