Заказчик ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс
Договор №43 от 12.10.2017г. Доп.соглашение №3 от 26.03.2019г.

АКТ №2
выполненных работ за ноябрь 2019 г.

Наименование стройки: Строительство шести двухквартирных жилых домов (арендно-коммунальных) в с.Уил Уилского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство 6-ти двухквартирных жилых домов в с.Уил

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость ед, тг | | Общая стоиость, тенге | | Накладные | Затраты труда, чел-н рабочих строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | экспл. машин | Всего | экспл. машин | | | |
| | | | | з/п рабочих-строителей | в т.ч. з/п машинистов | з/п рабочих-строителей | в т.ч. з/п машинистов | % | на еденицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Холодное водоснабжение** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленновых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | 120 | 499,47 | 12,19 | 59936 | 1463 | 45630 | 1,64 | 197 |
| | | | | 292,5 | 4,57 | 35100 | 548 | 128 | 0,0223 | 3 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 2 | Е16-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25мм | 84 | 473,47 | 39,24 | 39771 | 3296 | 29030 | 1,47 | 123 |
| | | | | 254,25 | 15,75 | 21357 | 1323 | 128 | 0,07 | 6 |
| | | *шт* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9-3-24 | Краны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6МПа, Dy 15 мм | 12 | 225 | | 2700 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 4 | 9-5-1082 | Вентиль запорный типа Herz, Stomax-A, со сливом, Т 120 $^{o}$C, PN 10, DN 20 | 24 | 1013 | | 24312 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 5 | 8-4-35 | Муфта, d=20 мм | 2,4 | 80 | | 192 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | 126911 | 4759 | | | 320 |
| | | | | | | 56457 | 1871 | | | 9 |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 74659 | | | | |
| | | Ненормированные и непредвиденные затраты 6% | | | | 12094 | | | | |
| | | Всего по разделу 1, тенге | | | | 213664 | | | | |
| | | **Раздел 2 Канализация** | | | | | | | | |
| 6 | Е16-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50мм | 48 | 620,54 | 0,64 | 29786 | 31 | 6541 | 0,584 | 28 |
| | | | | 106,2 | 0,25 | 5098 | 12 | 128 | 0,0012 | 0 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 7 | Е16-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм | 84 | 748,88 | 1,43 | 62906 | 120 | 11066 | 0,56 | 47 |
| | | | | 102,38 | 0,54 | 8600 | 45 | 128 | 0,0026 | 0 |
| | | *м трубопровода* | | | | | | | | |
| 8 | Е17-3-1 | Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным | 12 | 6926,62 | 39,24 | 83119 | 471 | 6186 | 2,22 | 27 |
| | | | | 387 | 15,75 | 4644 | 189 | 128 | 0,07 | 1 |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 9 | Е17-5-1 | Установка моек на одно отделение | 24 | 1757,4 | 13,9 | 42178 | 334 | 8709 | 1,56 | 37 |
| | | | | 279 | 4,5 | 6696 | 108 | 128 | 0,03 | 1 |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 10 | Е17-1-2 | | 12 | 5468,07 | 93,94 | 65617 | 1127 | 5633 | 1,95 | 23 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 330,75 | 36 | 3969 | 432 | 128 | 0,17 | 2 |
| | | Установка купальных стальных ванн | | | | | | | | |
| | | | зонт | | | | | | | |
| 11 | 8-4-56 | Прочистка, d=50 мм | 1,2 | 820 | | 984 | | | | |
| | | | *10шт* | | | | | | | |
| 12 | 8-4-60 | Ревизия, d=110 мм | 1,2 | 6190 | | 7428 | | | | |
| | | | *10шт* | | | | | | | |
| | | Итого по разделу 2 | | | | 292018 | 2083 | | | 162 |
| | | | | | | 29007 | 786 | | | 4 |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 38135,00 |
| Ненормированные и непредвиденные затраты | 19809,01 |
| Всего по разделу 2 тенге | 349962 |
| Итого по разделам 1,2 | 563626 |
| перерасчет в текущих ценах, к=1852/775=2,3896 | 1 346 839,76 |
| скидка | 150 000,00 |
| Итого со скидкой | 1 196 839,76 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 23 936,80 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1 220 776,55 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | 146 493,19 |
| Итого с НДС | 1 367 269,74 |

**Руководитель**
**ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
**_____ Ж.М.Тумышов**

**Технический надзор**
**ТОО "КұрылысИнжинирингАқтөбе"**
**_____ Р.Урбисинов**

**Директор**
**ТОО "Дамак Құрылыс"**
**_____ А.С.Бекмухамбетов**