Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат **за июль 2024 года**

Заказчик (застройщик): КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Договор: №92 2024-03-28

Вид работы и объект: Работы по обеспечению газификации здания МП Жума

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы по обеспечению газификации здания МП Жума	**2 366 554,02**	**2 112 994,66**			**2 366 554,02**	**2 112 994,66**		
НДС, 12% в т.ч.	253 559,36				253 559,36			
Аванс, 30%	709 966,21	633 898,40			709 966,21	633 898,40		
К оплате	**1 656 587,81**	**1 479 096,26**			**1 656 587,81**	**1 479 096,26**		
НДС, 12% в т.ч.	177 491,55				177 491,55			

Заказчик

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской

Главный врач Чинибеков С.Б.

Подрядчик

ТОО "КАНСУЛком"

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КАНСУЛком"

Стройка: Работы по обеспечению газификации здания МП Жума

Договор подряда (контракт): №92 2024-03-28

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Зем. работы				
1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	17,6	325	5720
2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Основание, пазухи и покрытие трубопроводов из песка. Устройство	м^3	1	3629	3629
3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	1,1	3716	4088
4	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м^2	1,5	405	608
5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	15	88	1320
6	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	15	244	3660
7	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04 К=4*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	15	67	1005

1	2	3	4	5	6	7
8	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18,7	69	1290
		Газопровод				0
9	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,013	1136455	14774
10	241-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм	м	13,13	1525	20023
11	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4196	12588
12	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1314	1314
13	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3919	3919
14	241-211-1811 *РСНБ РК 2022*	Переход ПЗ/сталь комбинированный с наружной резьбой размерами 63х2"	шт.	1	4591	4591
15	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03* *Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3*	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3*	км кабеля	0,013	71545	930
16	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	13	34	442
17	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	13	1011	13143
18	243-105-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	610274	7934
19	6123-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 75 мм	шт.	1	22616	22616
20	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22586	22586
21	6123-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр до 80 мм	шт.	1	61100	61100

1	2	3	4	5	6	7
22	6123-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04*	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм	шт.	2	617	1234
23	242-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	35087	35087
24	242-209-0704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	16323	16323
		Испытание газопровода				0
25	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2366	2366
26	1339-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	580	580
27	1339-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы наружным диаметром до 60 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	1	532	532
28	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Испытание газопровода пневматическое	м	13	2216	28808
		Опозновательные знаки газопровода - 1 шт				0
29	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	17711	17711
30	241-102-0138 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	2	1914	3828
31	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,02556	391630	10010
32	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001184	1510113	1788
		Топочная. Внутреннее водоснабжение				0
33	6116-0101-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	1	358947	358947
34	513-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 32,5 до 40 кВт	комплект	1	302205	302205
35	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка счетчиков газовых бытовых	шт.	1	33963	33963

1	2	3	4	5	6	7
36	1109-0607-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	0,27552	369023	101673
37	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	6	25333	151998
38	6114-0102-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	5	2285	11425
39	6114-0102-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	3	2329	6987
40	6114-0102-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.	м	0,5	9043	4522
41	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.	м	0,5	5116	2558
42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,92	708	651
43	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	331	331
44	242-209-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	14000	14000
45	242-209-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	15136	15136
46	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9041	9041
47	245-706-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан электромагнитный, КЗГЭМ, DN 20 сигнализатор СЗ-1	шт.	1	27678,57	27679
48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,1	254	533
49	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-124	$м^2$	2,1	416	874
50	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Испытание газопровода пневматическое	м	8	2216	17728
51	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	1	259537	259537
52	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02*	Установка счетчиков газовых бытовых	шт.	1	33963	33963

1	2	3	4	5	6	7
41	1109-0607-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	0,27552	369023	101673
42	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	6	25333	151998
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1932969**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	Тенге			96215
		Итого	Тенге			2029184
		Сметная прибыль, 5%	Тенге			86349
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			40584
		Итого:	Тенге			2156117
		НДС, 12%	Тенге			258734
		Итого с НДС:	**Тенге**			**2414851**
		К оплате с понижающим коэффициентом	**Тенге**			**2 366 554,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КАНСУЛком"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сүгірәлі Қ.М.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Центральная районная больница Жамбылского района управления здравоохранения акимата Жамбылской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный врач Чинибеков С.Б.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Строительный контроль"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт Өскенбай Н.С.

Место печати (при наличии)