Декларация о соответствии

« 24 » 08 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «ДСУ-13»**
Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов 9
наименование организации, юридический адрес

в лице **Президента АО «ДСУ-13» Грачева Владимира Михайловича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Есик-Кирбалтабай-Жетыген », км 26-37 Енбекшиказахского района Алматинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» Зам.руководителя Самуратов Серик Зейноллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «КаздорНИИ»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» от 28.12.2015г. № 304**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Наименование улиц	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
а/д «Есик-Кирбалтабай-Жетыген», км 26-37	км	11,42611	11,42611	11,42611	11,42611

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Выполнены работы- Восстановление и закрепление оси трассы;**

Разборка существующей дорожной одежды по основной дороге; Демонтаж существующих дорожных знаков; Демонтаж и монтаж ж/бетонных труб d-1м (2шт);

Дорожная одежда облегченного типа – устранение выбоин ,ям и пучин засыпкой ПГС; устройство основания из фрезерованного материала с добавлением ПГС, грунтом с обработкой цементом и стабилизатором; розлив вяжущих материалов; устройство выравнивающего слоя из песчаного м/з асфальтобетона-4 361 тн.; устройство покрытия из горяч. м/з а/б смеси толщ. 6 см – 91 607 м2;

Укрепление обочин;

Устройство ж/б одноочковых круглых труб d-1м на объездной дороге от разборки существующих труб;

Устройство и разборка временной объездной дороги из ГПС с повторным использованием материала при укреплении обочин и берм; Устройство дорожных знаков на объездной дороге с последующим демонтажом;

Фрезерование существующего асфальтобетона на объездной дороге по поселковым улицам; устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщ. 8 см с подгрунтовкой битумом– 5780 м2 на объездной дороге по поселковым улицам;

Разборка существующей дорожной одежды из ЩГПС на пересечениях и примыканиях ; разработка грунта /из карьеров и овала/ для уширения земляного полотна; устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС; устройство нижнего слоя основания толщиной 15 см из щебеночной смеси С4;

устройство покрытия из горячей м/з а/б смеси толщ. 5 см с подгрунтовкой битумом – 3 622 м2;

Дорожная одежда переходного типа- устройство слоя покрытия из ПГС;

Установка дорожных знаков на металлических стойках , сигнальных столбиков, барьерных ограждений;

Разметка проезжей части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Ноябрь 2016 года**;

месяц, год

окончание работ **Август 2017 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев**;

фактически, месяц: **7 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Есик-Кирбалтабай-Жетыген », км 26-37 Енбекшиказахского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока 3 (три) года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Президент АО «ДСУ-13» **Грачев В.М.**

« 24 » 08 **2017г.**