Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"14" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Интерстиль», пр.312 Стрелковой дивизии 36***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Сарибекян Гнела Левиковича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
По объекту: ***«Строительство средней школы на 900 мест в мкр. №1 ж/м Нур-Актобе, г. Актобе» Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства города Актобе" Жарасбаев Аслан Байказакович***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) и.о.руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Тенгри Строй Инвест" № 03-3-428.2017***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства города Актобе", № №03-8/51 от 26.02.2019 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместительность школы	мест	900		900	
Общая площадь территории	га	3,9562		3,9562	

Строительный объем здания	м3	50 080,62		50 080,62	
Общая площадь здания	м2	12 096,99		12 096,99	
В т.ч. подземная	м2	3 519,43		3 519,43	
1-этаж	м2	3 471,63		3 471,63	
2-этаж	м2	3 411,90		3 411,90	
3-этаж	м2	1 694,03		1 694,03	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь		-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1.2.3.4 и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные Архитектурно-планировочные решения

Учебная часть школы включает в себя 36 учебных классов общеобразовательных предметов-
с вместимостью каждого 25 учащихся, всего 900 учащихся.
Архитектурно-планировочное решение общеобразовательной школы на 900 учащихся предусмотрено в виде комплекса зданий (блоков) с единым общешкольным центром - Блок Б.
Размеры всего здания в осях 77.40м Х 77.20м.
Дошкольные, начальные, средние и старшие классы распределены по блокам таким образом, чтобы разделить потоки разновозрастных групп школьников.
В составе предусмотрено 3 блоков - А, Б, В.

Блок А

Блок А предусмотрен в 3 этажа и предназначен для занятий учеников с 5 по 11 классы с размещением учебных кабинетов со всеми необходимыми помещениями средней общеобразовательной ступени: мастерские трудового обучения, учебные классы, кабинеты администрации, специализированные кабинеты, лаборатории.
Высота этажей 3.3 м. Высота техподполья 2.5 м.Высота тех.этажа 1.6 м.
В блоке А предусмотрена лестничная клетка с естественным освещением через проемы в наружных стенах.
Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения.
При входе предусмотрен пандус с нормативным уклоном 12%.
В техподполье расположены помещения инженерно-технического обеспечения здания: венткамера. Выходы из техподполья обособлены от выхода из здания и ведут непосредственно наружу.

Блок Б.

Блок Б предусмотрен в 3 этажа является центральным блоком с вестибюльно-распределительной зоной и предназначен для размещения столовой, зрительного зала,спортзала.

Высота этажа 1 этажа 3.9м. Высота спортзала до низа выступающих конструкций 7м.

Высота зрительного зала 3.6м. Высота техподполья 2.5м.

В блоке Б предусмотрены 2 лестничные клетки с естественным освещением через проемы в наружных стенах.Эвакуация из спортзала предусмотрена через металлическую лестницу.

Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. В проекте предусмотрены

условия беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения.

При входе предусмотрен пандус с нормативным уклоном 12%.

В техподполье расположены помещения инженерно-технического обеспечения здания: электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел, венткамера. Выходы из техподполья обособлены от выхода из здания и ведут непосредственно наружу.

Блок В.

Блок В предусмотрен в 2 этажа и предназначен для размещения учебных классов для младшей образовательной ступени. Высота этажа 1 этажа 3.3м.

Высота техподполья 2.1м. Высота тех.этажа 1.6м.

В блоке В предусмотрена лестничная клетка с естественным освещением через проемы в наружных стенах.

Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения.

При входе предусмотрен пандус с нормативным уклоном 12%.

В техподполье расположены помещения инженерно-технического обеспечения здания: венткамера. Выходы из техподполья обособлены от выхода из здания и ведут непосредственно наружу.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***09.2020г;***
(месяц, год)

окончание работ ***12.2020;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ***20;***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***20;***

фактически, месяц: ***16;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Акционерлік қоғам «Aqtobe su-energy group» Акционерное общество

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО „Актобе su-energy group", исп. ПТО Мухамбетова А.К.

Мухамбетова 14.12.2020г.

„Сети в границе балансовой принадлежности обеспечив. нормальную эксплуатацию объекта"

ДЛЯ СПРАВОК

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

М. Турмоганбетова

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***«Строительство средней школы на 900 мест в мкр. №1 ж/м Нур-Актобе, г. Актобе»*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Интерстиль»;***

Сарибекян Гнел Левикович ***14.12.20г.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

ИНТЕРСТИЛЬ

Место печати (при наличии)