Приложение 4

Приложение 4-1

Форма

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет "

Наименование строительства :Строительство по объекту : "Газификация с.Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство"

и его адрес: ЗКО, район Байтерек

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		3	15.09.2021				

Наимеование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**4 117 553,73**								441 166,47	
Акт №1 №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ		3676387,26							441166,47	4 117 553,73
К оплате	**4 117 553,73**	**3 676 387,26**							**441 166,47**	**4 117 553,73**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Молгалиева В.Б.

Субподрядчик:
ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"
БИН 170340024883

Директор Оспанов А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20** **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск** **170340024883**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3 от 15.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
6	02.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	**сумма с НДС, в KZT**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Газификация села Мирное Зеленовского района ЗКО новое строительство»	**02.12.2021**		работа	1	3 676 387,26	3 676 387,26	441 166,47	**4 117 553,73**
				Итого	x	x	3 676 387,26	441 166,47	4 117 553,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / А. Осп / Оспанов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2021

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск, ул.Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел: +7 (7112) 28-19-20**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская обл., г.Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту : Газификация с. Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту : Газификация с. Мирное района Байтерек (Зеленовского) ЗКО новое строительство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3 от 15.09.2021**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **№2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2.Линейная часть газопровода										
			Подземная прокладка -Г 3										
			Земляные работы										
1	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	1071	60,56	60,56	64861	64861	--	14999	86248	
			НР - 72%, СП - 8%			--	19,45	--	20831		6389		
2	12	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	910,35	33,15	33,15	30181	30181	--	6285	39384	
			НР - 72%, СП - 8%			--	9,59	--	8730		2917		
3	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	160,65	715,39	--	114928	--	--	82748	213490	
			НР - 72%, СП - 8%			715,39	--	114928	--		15814		
			Трубопроводы										
4	14	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,734	263177,58	73359,42	719528	200565	6086	560918	1382881	
			НР - 99%, СП - 8%			187592,00	19644,30	512877	53708		102436		
5	18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	2,856	25893,92	18554,42	73953	52991	--	22511	104181	
			НР - 72%, СП - 8%			7339,50	3607,63	20962	10303		7717		

6	20	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	131,60	--	526	--	--	321	915
						131,60	--	526	--		68	
7	22	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,856	616728,87	196325,96	1761378	560707	38967	1383839	3396834
						406759,00	82672,74	1161704	236113		251617	
8	23	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,856	-395733,43	-75511,52	-1130215	-215661	-38967	-940979	-2236889
						-306578,00	-26224,47	-875587	-74897		-165695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1635140	693644	6086	1130642	2987044
								935410	254788	--	221263	
9	29	1307-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	1	202141,56	68600,44	202142	68600	15735	88357	313739
						117807,00	27040,89	117807	27041		23240	
10	31	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,1	1187,34	--	2493	--	--	1795	4632
						1187,34	--	2493	--		343	
11	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под шкафную установку	м3	2,1	34571,75	906,51	72601	1904	63209	7386	86386
						3565,70	299,52	7488	629		6399	
12	33	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,001778	473273,61	2003,61	841	4	335	458	1403
						282064,00	800,37	502	1		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				278077	70508	79279	97996	406160
								128290	27671	318750	30086	
13	97	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	180	186,84	177,98	33631	32036	--	6242	43064
						8,87	39,30	1596	7074		3190	
14	98	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	22	9183,42	6641,70	202035	146117	379	132843	361668
						2524,50	3574,81	55539	78646		26790	
15	99	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1089,52	7,08	23969	156	3370	20280	47789
						929,24	1,87	20443	41		3540	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ПОПРАВКА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

РАЗДЕЛ 3. Газорегуляторный пункт ГРПШ

Фундамент под ГРПШ

РАЗДЕЛ 5. Переход через дорогу (методом прокола)- прот.22м-1 шт.

16	101	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	м3 грунта	180	26,37	26,37	4746	4746	--	1179	6399
			НР - 728% СП - 85%			--	9,09	--	1637		474	
17	103	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	Устройство контрольной трубки-2шт								
			НР - 999% СП - 85%	шт.	2	6630,24	1886,26	13260	3773	3645	7063	21949
						2920,84	646,23	5842	1292		1626	
18	106	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство	Ковер под провод спутник								
			НР - 999% СП - 85%	шт.	2	100133,80	558,40	200268	1117	194435	5105	221802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2357,96	220,20	4716	440		16430	
								477909	187945	201829	172712	702671
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				88136	89130	--	52050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге								4095875
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1151836				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					952097			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					371589			
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						287194		
		- Накладные расходы		Тенге						318750		
		- Сметная прибыль		Тенге							1401350	
		Временные здания и сооружения			2,30%			86873,875			303399	
		Итого с временными										4182749
		Зимние удорожания			2,97%			114760,7666				
		Итого с зимними удорожаниями										4297510
		Непредвиденные работы и затраты			2 %			79575,19283				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										4377085
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961		2525/2405								4595484,078
		Итого с понижающим к=0,8										3676387,26
		НДС			12 %			441166,47				
		Итого с НДС										4117553,73

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Батыс Курылыс Кызмет" БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалива В.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)