Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №19 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВКЛЮЧИТЬ											
	Раздел 1 Блок-секция 1											
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kэкс1=1,03;	кВт	107	1114,55	15,87	119257	1698	46738	69974	204369	
					661,88	5,42	70821	581	–	15138		
2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	675	2293		1547775		1547775	–	1671597	Казахстан
					–		–		–	123822		
3	2900-0000-0003(пл)ТОО SanTehPlast	Монтажный комплект для радиаторов д-15мм (цена=1150 тнг)	к-т	61	1027		62647		62647	–	67659	
					–		–		–	5012		

4	2302-0502-1704	Тройник-пресс типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 20x16x16 СТ РК 1893-2009	шт.	123	2467		303441		303441	–	327716
					–		–		–	24275	
5	2302-0502-1813	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	123	1557		191511		191511	–	206832
					–		–		–	15321	
9	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	60	452,15	0,54	27129	32	968	25622	56971
					435,49	0,26	26129	16	–	4220	
10	2900-0000-0018(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Клапан для радиатора прямой д-15мм (ц/о = 2613/1,12)	шт	60	2333		139980		139980	–	151178
					–		–		–	11198	
11	2900-0000-0019(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Комплект термоклапан для радиаторов д-15мм ц/о=11475/1,12	шт	60	10246		614760		614760	–	663941
					–		–		–	49181	
16	1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10244,5	3422,75	40978	13691	196	19356	65161
					6772,75	1160	27091	4640	–	4827	
17	2304-0902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12706		50824		50824	–	54890
					–		–		–	4066	

18	2302-0103-0608	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2891		23128		23128	–
					–		–		–	1850
21	2302-0502-1802	Угольник-пресс 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20х2 СТ РК 1893-2009	шт.	104	1872		194688		194688	–
					–		–		–	15575
22	2302-0502-1202	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	15	1768		26520		26520	–
					–		–		–	2122
23	2302-0502-1614	Переходник-пресс с наружной резьбой, разъёмный, Т 120 °С, PN 10, DN 20х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	15	3897		58455		58455	–
					–		–		–	4676
Раздел 3 Тепловой узел										
24	1306-0101-0114	Автоматизированный тепловой пункт-примен. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1	413479	114770	413479	114770	9709	199172
					289000	37511	289000	37511	–	49012
25	2900-0000-0002(пл)	Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (с согласованным проектом в ТОО "Павлодарские тепловые сети" (цена=7900000/1,12)	к-т	1	7053571		7053571		7053571	–
					–		–		–	564286
Раздел 4 Блок-секция 2										

18	2302-0103-0608									
		Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2891		23128		23128	–
					–		–		–	1850
21	2302-0502-1802	Угольник-пресс 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20х2 СТ РК 1893-2009	шт.	104	1872		194688		194688	–
					–		–		–	15575
22	2302-0502-1202	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	15	1768		26520		26520	–
					–		–		–	2122
23	2302-0502-1614	Переходник-пресс с наружной резьбой, разъёмный, Т 120 °С, PN 10, DN 20х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	15	3897		58455		58455	–
					–		–		–	4676
Раздел 3 Тепловой узел										
24	1306-0101-0114	Автоматизированный тепловой пункт-примен. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1	413479	114770	413479	114770	9709	199172
					289000	37511	289000	37511	–	49012
25	2900-0000-0002(пл)	Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (с согласованным проектом в ТОО "Павлодарские тепловые сети" (цена=7900000/1,12)	к-т	1	7053571		7053571		7053571	–
					–		–		–	564286
Раздел 4 Блок-секция 2										

26 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ktpp1=1,03; ktpm1=1,03; kэкс1=1,03;	кВт	140	1114,55	15,87	156036	2221	61152	91554	267397	
				661,88	5,42	92663	759	–	19807		
27 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	882	2293		2022426		2022426	–	2184220	Казахстан
				–		–		–	161794		
28 2900-0000-0003(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Монтажный комплект для радиаторов д-15мм (цена=1150/1,12 тнг)	к-т	83	1027		85241		85241	–	92060	
				–		–		–	6819		
29 2302-0502-1704	Тройник-пресс Т 120 °С, PN 10, DN 20x16x16 СТ РК 1893-2009	шт.	151	2467		372517		372517	–	402318	
				–		–		–	29801		
30 2302-0502-1813	Угольник-пресс с наружной резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	151	1557		235107		235107	–	253916	
				–		–		–	18809		
33 2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	17	2652		45084		45084	–	48691	
				–		–		–	3607		
34 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	83	452,15	0,54	37529	45	1338	35444	78811	
				435,49	0,26	36146	21	–	5838		
35 2900-0000-0018(пл)ЦИС "SanTehPlast@	Клапан для радиаторра прямой д-15мм ц/о=2613/1,12 тенге	шт	83	2333		193639		193639	–	209130	
				–		–		–	15491		

36	2900-0000-0019(пл) ЦИС "SanTehPlast"	Комплект термоклапан для радиаторов д-15мм ц/о=11475/1,12 тенге	шт	83	10246		850418		850418	–
					–		–		–	68033
37	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	8	590,33	2,17	4723	17	552	4076
					519,25	0,58	4154	5	–	704
38	2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, ГОСТ 5761-2005	шт.	3	30475		91425		91425	–
					–		–		–	7314
39	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, ГОСТ 5761-2005	шт.	5	33168		165840		165840	–
					–		–		–	13267
40	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, (балансировочные клапана)	шт.	10	3622		36220		36220	–
					–		–		–	2898
41	2305-1501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, (балансировочный клапан)	шт.	35	1813		63455		63455	–
					–		–		–	5076
42	2304-0905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	35	2999		104965		104965	–
					–		–		–	8397

43	2302-0502-1614	Переходник-пресс с наружной резьбой, разъёмный, Т 120 °С, PN 10, DN 20х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	18	3897		70146		70146	–	75758
					–		–		–	5612	
44	2302-0502-0706	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	210	1268		266280		266280	–	287582
					–		–		–	21302	
45	2302-0502-1202	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1768		31824		31824	–	34370
					–		–		–	2546	
Раздел 6 Блок-секция 3											
47	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	242	1114,55	15,88	269721	3841	105706	158256	462215
					661,88	5,42	160174	1312	–	34238	
48	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1500	2293		3439500		3439500	–	3714660 Казахстан
					–		–		–	275160	
49	2900-0000-0003(пл)	Монтажный комплект для радиаторов д-15мм (цена=1150 тнг)	к-т	135	1027		138645		138645	–	149737
					–		–		–	11092	
50	2302-0502-1704	Тройник-пресс Т 120 °С, PN 10, DN 20х16х16 СТ РК 1893-2009	шт.	275	2467		678425		678425	–	732699

									–	
51	2302-0502-1813	Угольник-пресс с наружной резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 16х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	275	1557		428175		428175	462429
					–		–		–	34254
54	2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	2652		47736		47736	51555
					–		–		–	3819
55	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	135	452,15	0,54	61041	73	2177	57649 128185
					435,49	0,26	58791	35	–	9495
56	2900-0000-0018(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Клапан для радиаторра прямой д-15мм ц/о= 2613/1,12 тенге	шт	135	2333		314955		314955	340151
					–		–		–	25196
57	2900-0000-0019(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Комплект термоклапан для радиаторов д-15мм ц/о=11475/1,12 тенге	шт	135	10246		1383210		1383210	1493867
					–		–		–	110657
58	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	12	590,33	2,17	7084	26	827	6113 14253
					519,21	0,58	6231	7	–	1056
59	2304-1009-0802	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 15, ГОСТ 5761-2005	шт.	6	30475		182850		182850	197478
					–		–		–	14628
60	2304-1009-0803	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, ГОСТ 5761-2005	шт.	10	33168		331680		331680	358214

				–		–		–	26534	
61	2304-0905-2401	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни , никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	2999		209930		209930	–	226724
					–		–		–	16794	
62	1312-1101-0508	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	10244,5	3422,75	40978	13691	196	19356	65161
					6772,75	1160	27091	4640	–	4827	
63	2304-0902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	12706		50824		50824	–	54890
					–		–		–	4066	
64	2302-0103-0608	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2891		23128		23128	–	24978
					–		–		–	1850	
65	2305-1501-1202	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, (балансирорвочные клапана)	шт.	18	3622		65196		65196	–	70412
					–		–		–	5216	
66	2305-1501-1201	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, (балансирорвочные клапана-140шт кварт,12шт ниже отм.0,00, т/счсетчик-70*2=140шт)	шт.	150	1813		271950		271950	–	293706

									–	
67	2302-0502-1802	Угольник-пресс 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20х2 СТ РК 1893-2009	шт.	235	1872		439920		439920	475114
					–		–		–	
68	2302-0502-1202	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	35	1768		61880		61880	66830
					–		–		–	
69	2302-0502-1614	Переходник-пресс с наружной резьбой, разъёмный, Т 120 °С, PN 10, DN 20х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	35	3897		136395		136395	147307
					–		–		–	
	Раздел 8 Тепловой узел									
72	1306-0101-0114	Автоматизированный тепловой пункт-примен. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1	413479	114770	413479	114770	9709	661663
					289000	37511	289000	37511	–	
73	2900-0000-0002(пл)	Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (с согласованным проектом в ТОО "Павлодарские тепловые сети" (цена=8140000/1,12)	к-т	1	7266972		7266972		7266972	7848330
					–		–		–	

Итого	**35 478 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 087 291
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 612 526

- накладные расходы, тенге	885 744
в т.ч. зарплата, тенге	79 717
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 628 034

Всего	**35 478 470**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	319 306
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	669 418
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**729 344**
Итого	**37 196 538**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**38 685 471**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	34 816 924
НДС (12 %)	4 178 031
Итого	**38 994 955**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №20 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Блок-секция 1. Электрооборудование												
48	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28389		56778		56778	–	61320	
					–		–		–	4542		
55	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	16	28390		454240		454240	–	490579	
					–		–		–	36339		
Раздел 13 Блок-секция 1. Трубы												
205	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	100	200,63	2,24	20063	223	538	13905	36685	

					193,02	0,1	19302	10	–	2717	
207	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	29		1450		1450	–	1566 Казахстан
					–		–		–	116	
208	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	40		2000		2000	–	2160 Казахстан
					–		–		–	160	
Раздел 14 Блок-секция 1. Дополнительная система уравнивания потенциалов											
209	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %	м	100	82,06	0,8	8206	80	1856	4537	13762
					62,7	0,31	6270	32	–	1019	
Раздел 15 Блок-секция 2 и 3. Электрооборудование											
261	2307-0201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	28389		85167		85167	–	91980
					–		–		–	6813	
268	2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28390		681360		681360	–	735869
					–		–		–	54509	
Раздел 27 Блок-секция 2 и 3. Трубы											

421	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	400	200,63	2,24	80253	897	2149	55618	146741	
					193,02	0,1	77207	40	–	10870		
423	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	200	29		5800		5800	–	6264	Казахстан
					–		–		–	464		
424	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	200	40		8000		8000	–	8640	Казахстан
					–		–		–	640		
	Раздел 28 Блок-секция 2 и 3. Дополнительная система уравнивания потенциалов											
425	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	82,06	0,8	32825	320	7425	18148	55051	
					62,7	0,31	25080	126	–	4078		

Итого	**1 650 617**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 859
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 306 763
- накладные расходы, тенге	92 208
в т.ч. зарплата, тенге	8 298

- сметная прибыль (8 %), тенге	122 267
Всего	**1 650 617**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 856
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	31 144
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 932**
Итого	**1 730 549**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 799 821**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 619 839
НДС (12 %)	194 381
Итого	**1 814 220**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСП № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №21 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-6)
Система связи

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 9 Блок-секция 2 и 3. Телевидение										
		9.1 Кабельные изделия										
116	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP = 72 %	м	1164	96,38	1,6	112189	1862	22748	63584	189835	
					75,24	0,63	87579	732	–	14062		
117	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,164	92331		107473		107473	–	116071	

					–		–		–	8598	
	9.2 Трубы										
119	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м	1306	204,64	8,94	267265	11670	26314	168335	470448
					175,56	3,46	229281	4518	–	34848	
120	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1204	24		28896		28896	–	31208 Казахстан
					–		–		–	2312	
121	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	102	71		7242		7242	–	7821
					–		–		–	579	
	Раздел 14 Блок-секция 2 и 3. Домофон										
	14.1 Кабельные изделия										
158	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1240	96,38	1,6	119515	1984	24233	67736	202231
					75,24	0,63	93298	780	–	14980	
159	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,24	23748		29448		29448	–	31804 Казахстан
					–		–		–	2356	
	Итого						**1 049 418**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 516
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	246 354
- накладные расходы, тенге	299 655
в т.ч. зарплата, тенге	26 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	77 735
Всего	**1 049 418**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	19 801
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 573**
Итого	**1 100 237**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 144 278**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	1 029 850
НДС (12 %)	123 582
Итого	**1 153 432**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭП"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №22 от 23.08.2021г.
приемки выполненных работ за август 2021г.
(локальная смета 2-1-7)
Технологические решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Блок секция 1												
9	5110-0101-1801(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	7276813		14553626		–	–	14553626	
					–		–		14553626	–		
Раздел 2. Блок секция 2												
18	5110-0101-1801(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	7276813		7276813		–	–	7276813	
					–		–		7276813	–		

Раздел 3. Блок секция 3

27	5110-0101-1801(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	2	7276813	14553626	–	–	14553626
					–	–	14553626	–	

Итого	**36 384 065**
в том числе	
- оборудование, тенге	36 384 065
Всего	**36 384 065**
Итого	**36 384 065**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**37 840 475**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	34 056 428
НДС (12 %)	4 086 771
Итого	**38 143 199**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	914 355 396									
в том числе за месяц	122 358 224	109 248 415	122 358 224	109 248 415					13 109 809	122 358 224
Удержание аванса 30%	274 771 759	36 707 467								36 707 467
Итого к оплате:										**85 650 757**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Форма 2В

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

разнос зол.

Акт №23 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурно-строительные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 5 Элементы крепления											
	5.1 Сетки М1-М3, ЗП1											
138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	14,58	66955,05	2207,85	976204	32190	–	887415	2012709
					64747,2	699,3	944014	10196	–	149090		
139	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,58	264413		3855142		3855142	–	4163553	
					–		–		–	308411		

140	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	222265		11113		11113	–	12002	Казахстан
					–		–		–	889		
	5.4 Элементы балкона по узлам 5 и 10											
145	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,45	66955,05	2207,85	30130	994	–	27389	62121	
					64747,2	699,3	29136	315	–	4602		
146	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	294757		2948		2948	–	3184	
					–		–		–	236		
148	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,42	303060		127285		127285	–	137468	
					–		–		–	10183		
	Раздел 7 Балка-пояс											
151	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4	43974,76	4621,79	175899	18488	118834	38530	231583	
					9644,25	941,08	38577	3764	–	17154		

152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,24	19408,01	1341,41	4658	322	69	3964	9312	
					17778,6	370	4267	89	–	690		
153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	222265		53344		53344	–	57612	Казахстан
					–		–		–	4268		
154	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,25	891680,17	1306,17	222920	326	163689	53728	298780	
					235620	549,45	58905	137	–	22132		
7.2 Балка-пояс БП2												
155	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,5	43974,76	4621,79	153913	16177	103981	33714	202637	
					9644,25	941,08	33755	3293	–	15010		
156	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,2	19408,01	1341,41	3882	268	58	3303	7760	
					17778,6	370	3556	74	–	575		

157 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	222265		44453		44453	–	48009	Казахстан
				–		–		–	3556		
7.3 Балка-пояс БП3											
159 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	43974,76	4621,79	48373	5083	32681	10597	63688	
				9644,25	941,08	10609	1036	–	4718		
160 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,08	19408,01	1341,41	1552	107	23	1321	3103	
				17778,6	370	1422	30	–	230		
161 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	222265		17781		17781	–	19203	Казахстан
				–		–		–	1422		
7.4 Балка-пояс БП4											
163 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	43974,76	4621,79	65963	6933	44564	14448	86844	
				9644,25	941,08	14466	1411	–	6433		

164	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,15	19408,01	1341,41	2911	201	43	2478	5820	
					17778,6	370	2667	56	–	431		
165	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	222265		33340		33340	–	36007	Казахстан
					–		–		–	2667		
166	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07	891680,17	1306,17	62418	92	45833	15043	83658	
					235620	549,45	16493	38	–	6197		
7.5 Дополнительные работы												
167	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07	266168,46	11157,58	18632	781	1250	19704	41403	
					237150	1385,65	16601	97	–	3067		
168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	222265		2223		2223	–	2401	Казахстан
					–		–		–	178		

169	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5	259316 –		388974 –		388974 –	– 31118	420092
170	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	293658 –		20556 –		20556 –	– 1644	22200
171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	54	83,03 43,37	2,39 0,26	4484 2342	129 14	2013 –	1626 489	6599
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	54	148,01 50,69	3,38 0,52	7993 2737	183 28	5073 –	1908 792	10693

Раздел 8 Плиты перекрытия.

8.1 Плиты перекрытия

173	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	85	6208,91	1287,86	527759	109468	130013	368770	968251	
					3391,5	285,16	288278	24239	–	71722		
174	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	4117,6	965,8	263527	61811	64409	177866	476704	
					2145,42	209,79	137307	13427	–	35311		
175	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	907,75	6161		5592648		5592648	–	6040060	Казахстан
					–		–		–	447412		
Раздел 9 Лестница Л1												
203	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	9763,69	4676,32	19527	9352	681	13579	35754	
					4747,05	1006,99	9494	2014	–	2648		
204	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	6,528	14434		94225		94225	–	101763	Казахстан
					–		–		–	7538		

205	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	5854,9	2794,69	70259	33536	1656	49964	129841
					2922,21	606,32	35067	7275	–	9618	
206	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	57	13939		794523		794523	–	858085 Казахстан
					–		–		–	63562	
207	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4380,21	965,8	13141	2898	3807	8337	23196
					2145,42	209,79	6436	629	–	1718	
208	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	10,65	6161		65615		65615	–	70864 Казахстан
					–		–		–	5249	
	Раздел 11 Перемычки										
	11.1 Перемычки сборные										
227	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	62	459,36	250,85	28479	15552	2595	16266	48325
					166,65	55,69	10332	3453	–	3580	

228	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	1,45	65900		95555		95555	–	103199	Казахстан
					–		–		–	7644		

11.2 Перемычки металлические

229	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,4	30207,05	10126,53	163119	54683	22702	69897	251657
					15876,6	2882,53	85734	15566	–	18641	
230	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,4	259316		1400306		1400306	–	1512330	
					–		–		–	112024		
232	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	54841		65809		65809	–	71074	Казахстан
					–		–		–	5265		
233	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	28,5	83,03	2,39	2367	69	1062	858	3483	
					43,37	0,26	1236	8	–	258		

234	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	28,5	148,01	3,38	4218	96	2677	1007	5643
					50,69	0,52	1445	14	–	418	

Раздел 12 Крыльца

12.1 КР-1, КР-1*, КР-2, КР-2*

267	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	122	864,46	19,72	105464	2406	70081	30962	147340
					270,3	2,59	32977	316	–	10914	

Итого	**18 896 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 787 853
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	372 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 483 634
- накладные расходы, тенге	1 852 674
в т.ч. зарплата, тенге	166 741
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 399 704
Всего	**18 896 010**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	170 064
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	356 536
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**388 452**
Итого	**19 811 062**

Итого в текущих и прогнозных ценах	20 604 075
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	18 543 668
НДС (12 %)	2 225 240
Итого	20 768 908

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ Коисарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Форма 2В

Акт №24 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки (для блок-секций 1-3)												
1.1 Стены наружные												
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	587	10283,51	2089,85	6036422	1226742	11096	4710117	11606262	
					8174,76	453,25	4798584	266058	–	859723		
4	2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	36,47	57419		2094071		2094071	–	2261597	Казахстан

5 2103-0101-0803				–		–		–	167526		
	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	29,1	69787		2030802		2030802	–	2193266	Казахстан
6 2102-0401-2811				–		–		–	162464		
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	53,83	19424		1045594		1045594	–	1129242	Казахстан
7 2102-0401-2810				–		–		–	83648		
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	27,76	18941		525802		525802	–	567866	Казахстан
10 1108-0201-0101				–		–		–	42064		
	Стены наружные простые из кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	60,3902	27423,3	2388,4	1656098	144236	1229740	291466	2103369	
13 1108-0201-0101				4671,66	518	282122	31282	–	155805		
	(стенки лоджий с 7 по 9 этаж КР-л-пу100 Мр75) Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	17,2	31042,17	2388,4	533925	41080	412492	83015	666295	

	1.2 Ограждение лоджий			4671,66	518	80353	8910	–	49355	
14	1108-0401-0305									
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-125 Мр75). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,76	5073,57	245,41	658345	31844	456303	164707	888896
	1.3 Стены внутренние и перегородки из кирпича			1311,64	53,22	170198	6906	–	65844	
16	1108-0201-0107									
	Стены внутренние из кирпича М125 на растворе М100 (с 4-го по 6-й этажи). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	250,766	27331,88	2388,4	6853906	598930	5124769	1171897	8667867
17	1108-0201-0107			4507,02	518	1130207	129897	–	642064	
	Стены внутренние из кирпича М100 на растворе М75 (с 7-го по тех. этаж). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	386,8	27258,66	2388,4	10543649	923833	7876501	1807620	13339371
				4507,02	518	1743315	200362	–	988102	

19	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича (КР-р-100 Мр75). Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	472,65	4135,7	245,41	1954740	115992	1218801	599947	2759062
					1311,64	53,22	619947	25157	–	204375	
	1.4 Стены внутренние из газоблоков										
20	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1049,2	3748,64	215,83	3933071	226448	2432402	1253515	5601513
					1214,47	70,19	1274221	73645	–	414927	
	4.9 Типовые этажи ТИП 3"										
164	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	280	706,54	28,58	197831	8002	95930	91889	312898
					335,35	13,77	93899	3855	–	23178	
165	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 27 мм/ НР = 94 % К=1,400;	м2 стяжки	392	94,38	4,85	36998	1900	33473	2366	42513
					4,15	2,28	1625	892	–	3149	
	4.10 Типовые этажи ТИП 8										
168	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	634	706,54	28,58	447944	18118	217213	208061	708485
					335,35	13,77	212613	8728	–	52480	

169 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 37 мм/ НР = 94 % К=3,400;	м2 стяжки	2155,6	94,38	4,85	203451	10451	184065	13011	233779
				4,15	2,28	8935	4907	–	17317	
4.11 Типовые этажи ТИП 7										
172 1111-0101-0401										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	250	1523,53	84,97	380884	21242	195530	157054	580973
				656,45	11,87	164112	2967	–	43035	
Раздел 5 Внутренняя отделка (для блок-секций 1-3)										
5.4 Первый этаж. Стены										
201 1115-0203-0203										
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2240	1428,84	76,14	3200602	170554	951418	1770521	5368813
				927,96	60,05	2078630	134521	–	397690	
5.6 Типовые этажи. Стены										
214 1115-0203-0203										
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2843,9	1428,84	76,14	4063481	216536	1207920	2247849	6816236
				927,96	60,05	2639025	170786	–	504906	

Итого **65 848 303**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 297 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 755 908

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 068 873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 343 922
- накладные расходы, тенге	14 573 035
в т.ч. зарплата, тенге	1 311 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 877 652

Всего	**65 848 303**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	592 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 242 446
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 353 668**
Итого	**69 037 052**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**71 800 522**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	64 620 470
НДС (12 %)	7 754 456
Итого	**72 374 926**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Форма 2В

Акт №25 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-9)
Грузопассажирские подъемники

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1107-0517-0101	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей НР = 118 %	м2 площади застройки	1227,24	9884,49	9884,49	12130642	12130642	–	6807504	20453198	
					–	4700,85	–	5769071	–	1515052		

Итого **20 453 198**

в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 130 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 769 071
- накладные расходы, тенге 6 807 504

в т.ч. зарплата, тенге	612 675
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 515 052
Всего	**20 453 198**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	184 079
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	385 917
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**420 464**
Итого	**21 443 658**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**22 302 022**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	20 071 820
НДС (12 %)	2 408 618
Итого	**22 480 438**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №26 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Блок-секция 1. Отопление												
3	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	1	6125,85	117,27	6126	118	1135	4827	11829	
					4872,81	53,35	4873	53	–	876		

4 1118-1101-0201	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла HP = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	1	5479,22	88,51	5479	89	993	4348	10613
				4396,95	40,02	4397	40	–	786	
5 2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	1	43185		43185		43185	–	46640
				–		–		–	3455	
6 2305-1313-0402	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	1	36334		36334		36334	–	39241
				–		–		–	2907	
28 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах HP = 98 %	м трубопровода	200	978,63	2,37	195725	474	2684	188753	415236
				962,83	0,19	192567	38	–	30758	

29 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	196	437 –		85652 –		85652 –	– 6852	92504	
33 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	200	617,12 283,8	67,3 32,38	123424 56759	13460 6475	53205 –	48058 13719	185201	
35 2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	200	185 –		37000 –		37000 –	– 2960	39960	Казахстан

Раздел 4 Блок-секция 2. Отопление

134	1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	1	6125,85 4872,81	117,27 53,35	6126 4873	118 53	1135 –	4827 876	11829
136	2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	1	43185 –		43185 –		43185 –	– 3455	46640
158	1116-0501-0601	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	20	986,48 966,07	2,49 0,13	19730 19321	50 2	359 –	18937 3093	41760
159	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	152	978,63 962,83	2,37 0,19	148752 146351	361 29	2040 –	143452 23376	315580

160	2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	149	437		65113		65113	–	70322	
					–		–		–	5209		
164	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	152	617,12	67,3	93802	10230	40435	36524	140752	
					283,8	32,38	43137	4921	–	10426		
166	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	152	185		28120		28120	–	30370	Казахстан
					–		–		–	2250		

Раздел 6 Блок-секция 3. Отопление

199 1118-1101-0202	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	узел	1	6125,85	117,27	6126	118	1135	4827	11829
				4872,81	53,35	4873	53	–	876	
201 2305-1313-0403	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	1	43185		43185		43185	–	46640
				–		–		–	3455	
224 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	200	978,63	2,37	195725	474	2684	188753	415236
				962,83	0,19	192567	38	–	30758	
225 2301-0701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	196	437		85652		85652	–	92504
				–		–		–	6852	

229	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	200	617,12	67,3	123424	13460	53205	48058	185201
231	2111-0403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	200	283,8 185	32,38	56759 37000	6475	– 37000	13719 –	39960 Казахстан
					–		–		–	2960	

Итого	
в том числе	**2 289 847**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	726 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	663 436
- накладные расходы, тенге	691 364
в т.ч. зарплата, тенге	62 223
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 618
Всего	**2 289 847**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 609
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	43 206
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 073**

Итого	2 400 735
Итого в текущих и прогнозных ценах	2 496 834
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	2 247 150
НДС (12 %)	269 658
Итого	**2 516 808**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Коисарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Форма 2В

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №27 от 04.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2021г.
(локальная смета 2-1-3А)
Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВКЛЮЧИТЬ												
Раздел 1 Блок-секция 1												
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	53,95	1114,55	15,87	60129	856	23565	35280	103042	
					661,88	5,42	35708	292	–	7633		
2	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	337	2293		772741		772741	–	834560	Казахстан

					–	–	–	61819	
3 2900-0000-0003(пл)ТОО SanTehPlast	Монтажный комплект для радиаторов д-15мм (цена=1150 тнг)	к-т	22	1027	22594	22594	–	24402
					–	–	–	1808	
4 2302-0502-1704	Тройник-пресс типа Herz, T 120 °C, PN 10, DN 20x16x16 СТ РК 1893-2009	шт.	95	2467	234365	234365	–	253114
					–	–	–	18749	
5 2302-0502-1813	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	95	1557	147915	147915	–	159748
					–	–	–	11833	
21 2302-0502-1802	Угольник-пресс 90°, T 120 °C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	37	1872	69264	69264	–	74805
					–	–	–	5541	
22 2302-0502-1202	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	15	1768	26520	26520	–	28642
					–	–	–	2122	

23	2302-0502-1614	Переходник-пресс с наружной резьбой, разъёмный, Т 120 °С, PN 10, DN 20х1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	15	3897 –		58455 –		58455 –	– 4676	63131
	Раздел 4 Блок-секция 2										
26	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	22,6	1114,55 661,88	15,87 5,42	25188 14958	358 123	9872 –	14779 3197	43164
27	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	142	2293 –		325606 –		325606 –	– 26048	351654 Казахстан
28	2900-0000-0003(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Монтажный комплект для радиаторов д-15мм (цена=1150/1,12 тнг)	к-т	14	1027 –		14378 –		14378 –	– 1150	15528
29	2302-0502-1704	Тройник-пресс Т 120 °С, PN 10, DN 20х16х16 СТ РК 1893-2009	шт.	30	2467 –		74010 –		74010 –	– 5921	79931

30	2302-0502-1813	Угольник-пресс с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 16x1/2 CT PK 1893-2009	шт.	30	1557		46710		46710	–	50447
					–		–		–	3737	
34	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %	шт.	14	452,15	0,54	6331	8	226	5979	13295
					435,49	0,26	6097	4	–	985	
35	2900-0000-0018(пл)ЦИС "SanTehPlast@	Клапан для радиаторра прямой д-15мм ц/о=2613/1,12 тенге	шт	14	2333		32662		32662	–	35275
					–		–		–	2613	
36	2900-0000-0019(пл) ЦИС "SanTehPlast"	Комплект термоклапан для радиаторов д-15мм ц/о=11475/1,12 тенге	шт	14	10246		143444		143444	–	154920
					–		–		–	11476	
Раздел 6 Блок-секция 3											
47	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка HP = 98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	кВт	49,12	1114,55	15,88	54747	780	21456	32122	93819
					661,88	5,42	32511	267	–	6950	

48 2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	307	2293	703951	703951	–	760267	Казахстан
				–	–	–	56316		
49 2900-0000-0003(пл)	Монтажный комплект для радиаторов д-15мм (цена=1150 тнг)	к-т	28	1027	28756	28756	–	31056	
				–	–	–	2300		
50 2302-0502-1704	Тройник-пресс Т 120 °С, PN 10, DN 20x16x16 СТ РК 1893-2009	шт.	55	2467	135685	135685	–	146540	
				–	–	–	10855		
51 2302-0502-1813	Угольник-пресс с наружной резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 16x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	55	1557	85635	85635	–	92486	
				–	–	–	6851		
54 2305-1501-1101	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	2652	18564	18564	–	20049	
				–	–	–	1485		

55	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	28	452,15	0,54	12660	15	451	11957	26586
					435,49	0,26	12194	7	–	1969	
56	2900-0000-0018(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Клапан для радиаторра прямой д-15мм ц/о= 2613/1,12 тенге	шт	28	2333		65324		65324	–	70550
					–		–		–	5226	
57	2900-0000-0019(пл)ЦИС "SanTehPlast"	Комплект термоклапан для радиаторов д-15мм ц/о=11475/1,12 тенге	шт	28	10246		286888		286888	–	309839
					–		–		–	22951	

Итого	**3 836 850**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	101 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	693
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 349 037
- накладные расходы, тенге	100 117
в т.ч. зарплата, тенге	9 010
- сметная прибыль (8 %), тенге	284 211
Всего	**3 836 850**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	34 532
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	72 395
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 876**

Итого	4 022 653
Итого в текущих и прогнозных ценах	4 183 675
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	3 765 307
НДС (12 %)	451 837
Итого	**4 217 144**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2 **2021г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 036 624 361									
в том числе за месяц	122 268 964	109 168 718	122 268 964	109 168 718					13 100 246	122 268 964
Удержание аванса 30%	311 452 449	36 680 689								36 680 689
Итого к оплате:										**85 588 275**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №28 от 20.10.2021г.
приемки выполненных работ за октябрь 2 2021г.
(локальная смета 2-1-1)
Архитектурно-строительные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 5 Элементы крепления											
		5.1 Сетки М1-М3, ЗП1											
138		1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	17,21	66955,05	2207,85	1152296	37997	–	1047491	2375770	
						64747,2	699,3	1114299	12035	–	175983		
139		2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,21	264413		4550548		4550548	–	4914592	

140	2105-0301-3201				–		–		–	364044		
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	222265		11113		11113	–	12002	Казахстан
					–		–		–	889		
5.4 Элементы балкона по узлам 5 и 10												
145	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,45	66955,05	2207,85	30130	994	–	27389	62121	
					64747,2	699,3	29136	315	–	4602		
146	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	294757		2948		2948	–	3184	
					–		–		–	236		
148	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,42	303060		127285		127285	–	137468	

					–			–		–	10183	
Раздел 7 Балка-пояс												
151	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	2	43974,76	4621,79	87949	9243	59417	19266	115792	
					9644,25	941,08	19289	1882	–	8577		
152	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,24	19408,01	1341,41	4658	322	69	3964	9312	
					17778,6	370	4267	89	–	690		
153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	222265		53344		53344	–	57612	Казахстан
					–		–		–	4268		
154	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,098	891680,17	1306,17	87385	128	64166	21062	117123	
					235620	549,45	23091	54	–	8676		
7.2 Балка-пояс БП2												
155	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	43974,76	4621,67	52771	5546	35652	11559	69476	

					9644,25	941,08	11573	1129	–	5146	
156	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1	19408,01	1341,41	1941	134	29	1652	3880
					17778,6	370	1778	37	–	287	
157	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	222265		22227		22227	–	24005 Казахстан
					–		–		–	1778	
158	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,12	891680,17	1306,17	107001	157	78570	25789	143413
					235620	549,45	28274	66	–	10623	
7.3 Балка-пояс БП3											
159	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	43974,76	4621,79	24627	2589	16637	5394	32423
					9644,25	941,08	5401	527	–	2402	
7.4 Балка-пояс БП4											
163	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	43974,76	4621,79	65963	6933	44564	14448	86844

7.5 Дополнительные работы				9644,25	941,08	14466	1411	–	6433	
168 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	222265		2445		2445	–	2641 Казахстан
				–		–		–	196	
169 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5	259316		388974		388974	–	420092
				–		–		–	31118	
170 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11	293658		32302		32302	–	34886
				–		–		–	2584	

171	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	25	83,03	2,39	2076	60	932	752	3054
					43,37	0,26	1084	6	–	226	
172	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	25	148,01	3,38	3699	84	2348	883	4949
					50,69	0,52	1267	12	–	367	
	Раздел 8 Плиты перекрытия.										
	8.1 Плиты перекрытия										
173	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	201	6208,91	1287,86	1247992	258859	307441	872031	2289625
					3391,5	285,16	681692	57317	–	169602	
174	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	236	4117,6	965,8	971754	227928	237507	655878	1757843
					2145,42	209,79	506319	49510	–	130211	

175 2104-0108-9903												
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1589	6161		9789829		9789829	–	10573015	Казахстан
				–		–		–	783186		
8.6 Крепление монорельса											
196 1109-0301-0604											
	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	7,1	5428,76	3448,3	38546	24484	1423	15209	58055	
				1780,17	1324,27	12639	9403	–	4300		
197 2105-0203-0802											
	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1491	329713		49160		49160	–	53093	
				–		–		–	3933		

198	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,02	420764 –	8415 –	8415 –	– 673	9088	
199	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09	281356 –	25322 –	25322 –	– 2026	27348	Казахстан
200	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03	264336 –	7930 –	7930 –	– 634	8564	Казахстан

Раздел 9 Лестница Л1

9												
203	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	9763,69	4676,32	68346	32734	2383	47528	125144	
					4747,05	1006,99	33229	7049	–	9270		
204	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	22,7	14434		327652		327652	–	353864	Казахстан
					–		–		–	26212		
205	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	5854,9	2794,69	46840	22358	1104	33309	86561	
					2922,21	606,32	23378	4850	–	6412		
206	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-2015	м2	40	13939		557560		557560	–	602165	Казахстан
					–		–		–	44605		

207 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	4380,21	965,8	13141	2898	3807	8337	23196	
				2145,42	209,79	6436	629	–	1718		
208 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	5	6161		30805		30805	–	33269	Казахстан
				–		–		–	2464		
210 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	93	3313,36	83,12	308143	7730	139030	194344	542686	
				1735,3	35,65	161383	3315	–	40199		
211 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,17	581945		680876		680876	–	735346	
				–		–		–	54470		

Раздел 10 Лифтовая шахта

10.1 Перекрытие шахты лифта ПМЛ 1

218	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,85	48330,41	1808,79	41080	1537	24891	13649	59107	
					17238	408,87	14652	347	–	4378		
219	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	217102		30394		30394	–	32826	Казахстан
					–		–		–	2432		
220	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	227683		2277		2277	–	2459	
					–		–		–	182		
10.2 Лифтовая шахта												
221	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,29	761037,25	6236,51	220700	1808	201618	20840	260863	
					59565,5	1333,85	17274	387	–	19323		

Раздел 11 Перемычки

11.1 Перемычки сборные

227	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	317	459,36	250,85	145616	79520	13269	83165	247083
					166,65	55,69	52827	17652	–	18302	
228	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	7,3	65900		481070		481070	–	519556 Казахстан
					–		–		–	38486	
11.2 Перемычки металлические											
229	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2	30207,05	10126,53	60415	20253	8409	25887	93206
					15876,6	2882,53	31753	5765	–	6904	
230	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2	259316		518632		518632	–	560123
					–		–		–	41491	

232	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6	54841		32905		32905	–	35537	Казахстан
					–		–		–	2632		
233	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21,6	83,03	2,39	1794	52	805	651	2641	
					43,37	0,26	937	6	–	196		
234	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,6	148,01	3,38	3197	73	2029	764	4278	
					50,69	0,52	1095	12	–	317		

Итого	**27 727 180**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 797 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	744 421
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	173 805
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 980 113
- накладные расходы, тенге	3 151 241
в т.ч. зарплата, тенге	283 612
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 053 866

Всего	**27 727 180**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	249 545
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	523 165
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**569 998**
Итого	**29 069 888**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**30 233 521**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	27 210 169
НДС (12 %)	3 265 220
Итого	**30 475 389**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Темирбулатов Р.Г.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"

С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТиЭЛ"
ГСЛ № 13019779 , 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**