Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №66 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль 2 2022г.
(локальная смета 2-1-5)

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Светотехническое оборудование										
	97	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	180	539,99	3,82	97200	687	12307	60833	170676	
						467,81	1,57	84206	284	–	12643		
	104	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	40	1304,76	131,31	52190	5252	2822	32778	91765	
						1102,9	35,22	44116	1409	–	6797		
			Раздел 4 Электроустановочные изделия										
	114	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	677,89	10,74	13558	215	162	9544	24950	
						659,05	3,77	13181	75	–	1848		
			Раздел 5 Молниезащита										
			5.1 Заземление										

127	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	100	204,64	8,94	20465	894	2015	12889	36022
					175,56	3,46	17556	346	–	2668	
128	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900		2900	–	3132
					–		–		–	232	
129	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	96,38	1,6	9638	160	1954	5463	16309
					75,24	0,63	7524	63	–	1208	
130	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,102	219159		22354		22354	–	24142
					–		–		–	1788	
	Раздел 7 Кабельные изделия										
141	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	236	204,98	11,2	48375	2642	7260	28449	82970
					163,02	4,4	38473	1039	–	6146	
143	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1042	113,16	3,2	117912	3334	23111	66800	199489

				87,78	1,26	91467	1311	–	14777	
145	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1732	82,06	0,8	142134	1385	32153	78581	238372
					62,7	0,31	108596	544	–	17657	
146	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	158	358,15	2,46	56588	388	6807	35590	99552
					312,61	0,24	49393	37	–	7374	
152	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	241726		14504		14504	–	15664
					–		–		–	1160	
157	2306-0146-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1346	2391361		321877		321877	–	347627
					–		–		–	25750	
Раздел 8 Трубы											
160	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1718	200,63	2,24	344680	3847	9228	238879	630244
					193,02	0,1	331605	171	–	46685	
162	1121-0101-0208	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	87	313,57	4,24	27282	369	4664	16063	46813
					255,73	0,69	22249	61	–	3468	

163	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	230	237,84	17,82	54701	4098	4456	34371	96198
					200,64	6,92	46147	1591	–	7126	
164	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	230	350		80500		80500	–	86940
					–		–		–	6440	
165	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	15	132		1980		1980	–	2138
					–		–		–	158	
166	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	72	91		6552		6552	–	7076
					–		–		–	524	
169	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	150	29		4350		4350	–	4698
					–		–		–	348	
170	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1568	24		37632		37632	–	40643
					–		–		–	3011	
	Раздел 10 Светотехническое оборудование										
178	1121-0401-0102	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР = 72 %	шт.	70	653,26	4,58	45727	320	4785	29343	81076
					580,31	1,89	40622	132	–	6006	
	Раздел 11 Электроустановочные изделия										
189	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР = 72 %	шт.	176	363,9	9,92	64047	1746	2051	43898	116581
					342,33	4,09	60250	719	–	8636	

190	2307-0219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	176	93		16368		16368	–	17677
					–		–		–	1309	
191	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР = 72 %	шт.	90	411,7	11,69	37054	1052	1779	24947	66961
					380,25	4,72	34223	425	–	4960	
192	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	90	181		16290		16290	–	17593
					–		–		–	1303	
	Раздел 12 Кабельные изделия										
198	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	630	82,06	0,8	51701	504	11696	28584	86708
					62,7	0,31	39501	199	–	6423	
	Раздел 13 Трубы										
205	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	1160	200,63	2,24	232728	2597	6230	161292	425542
					193,02	0,1	223901	116	–	31522	
206	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	630	24		15120		15120	–	16330
					–		–		–	1210	

207	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	470	29		13630		13630	–	14720
					–		–		–	1090	
208	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	550	40		22000		22000	–	23760
					–		–		–	1760	
	Раздел 14 Дополнительная система уравнивания потенциалов										
209	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	460	82,06	0,8	37748	368	8538	20871	63309
					62,7	0,31	28842	145	–	4690	
211	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	534	200,63	2,24	107135	1195	2868	74251	195897
					193,02	0,1	103072	54	–	14511	
212	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	534	24		12816		12816	–	13841
					–		–		–	1025	
	Раздел 17 Светотехническое оборудование										
310	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	268	539,99	3,82	144719	1023	18323	90572	254114
					467,81	1,57	125373	422	–	18823	
317	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	60	1304,76	131,31	78286	7879	4233	49167	137649
					1102,9	35,22	66174	2113	–	10196	

Раздел 18 Электроустановочные изделия

327	1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	677,89	10,74	20337	322	243	14318	37427
					659,05	3,77	19772	114	–	2772	

Раздел 19 Молниезащита

19.1 Заземление

340	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	150	204,64	8,94	30697	1340	3023	19334	54033
					175,56	3,46	26334	519	–	4002	
341	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	150	29		4350		4350	–	4698
					–		–		–	348	
342	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	96,38	1,6	14458	240	2932	8194	24464
					75,24	0,63	11286	95	–	1812	
343	2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,153	219159		33531		33531	–	36213
					–		–		–	2682	

Раздел 21 Кабельные изделия

354	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	204,98	11,2	81991	4479	12304	48218	140626

				163,02	4,4	65208	1761	–	10417	
356	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1484	113,16	3,2	167929	4748	32915	95136	284110
					87,78	1,26	130266	1867	–	21045	
358	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1797	82,06	0,8	147467	1437	33358	81531	247318
					62,7	0,31	112672	565	–	18320	
360	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	1058	358,15	2,46	378922	2600	45577	238317	666618
					312,61	0,24	330745	251	–	49379	
366	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1007	241726		24342		24342	–	26289
					–		–		–	1947	
373	2306-0146-1905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1346	2391361		321877		321877	–	347627
					–		–		–	25750	
Раздел 22 Трубы											
376	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	2611	200,63	2,24	523843	5848	14025	363046	957840

				193,02	0,1	503970	261	–	70951	
378	1121-0101-0208	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	124	313,57	4,24	38884	526	6647	22894	66720
					255,73	0,69	31711	86	–	4942	
379	1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	410	237,84	17,82	97512	7305	7945	61271	171486
					200,64	6,92	82262	2837	–	12703	
380	2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	410	350		143500		143500	–	154980
					–		–		–	11480	
381	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	132		660		660	–	713
					–		–		–	53	
382	2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	119	91		10829		10829	–	11695
					–		–		–	866	
385	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	235	29		6815		6815	–	7360
					–		–		–	545	
386	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2376	24		57024		57024	–	61586
					–		–		–	4562	
	Раздел 24 Светотехническое оборудование										
394	1121-0401-0102	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях НР = 72 %	шт.	105	653,26	4,58	68593	481	7179	44015	121617
					580,31	1,89	60933	199	–	9009	

Раздел 25 Электроустановочные изделия

405	1121-0401-0110	Патроны подвесные. Установка НР = 72 %	шт.	264	363,9	9,92	96070	2619	3077	65846	174869
					342,33	4,09	90374	1079	–	12953	
406	2307-0219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	264	93		24552		24552	–	26516
					–		–		–	1964	
407	1121-0401-0109	Патроны настенные или потолочные. Установка НР = 72 %	шт.	135	411,7	11,69	55579	1577	2668	37419	100438
					380,25	4,72	51334	637	–	7440	
408	2307-0219-0106	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	135	181		24435		24435	–	26390
					–		–		–	1955	

Раздел 26 Кабельные изделия

415	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	375	96,38	1,6	36145	600	7330	20485	61160
					75,24	0,63	28215	236	–	4530	

Раздел 27 Трубы

421	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	523	200,63	2,24	104928	1171	2809	72721	191861
					193,02	0,1	100948	53	–	14212	

422	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	470	24		11280		11280	–	12182
					–		–		–	902	
423	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	29		11600		11600	–	12528
					–		–		–	928	
424	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	445	40		17800		17800	–	19224
					–		–		–	1424	
	Раздел 28 Дополнительная система уравнивания потенциалов										
425	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	230	82,06	0,8	18875	184	4270	10436	31656
					62,7	0,31	14421	73	–	2345	
426	2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,6584	85013		55973		55973	–	60451
					–		–		–	4478	
427	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	600	200,63	2,24	120378	1344	3223	83427	220109
					193,02	0,1	115811	60	–	16304	
428	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	600	24		14400		14400	–	15552
					–		–		–	1152	

Итого	**8 173 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 352 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 776
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 949
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 708 808
- накладные расходы, тенге	2 429 773
в т.ч. зарплата, тенге	218 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	605 444
Всего	**8 173 534**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	73 562
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	154 221
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**168 026**
Итого	**8 569 343**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 912 364**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**8 021 127**
НДС (12 %)	962 535
Итого	**8 983 662**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
Заведующий сектором производственным
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора
_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №67 от 20.07.2022г.
приемки выполненных работ за июль-2 2022г.
(локальная смета 2-1-6)
Система связи

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Блок-секция 1. Видеонаблюдение										
		2.1 Кабельные изделия, трубы										
28	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	180	96,38	1,6	17349	288	3518	9833	29357	
					75,24	0,63	13543	114	–	2175		
29	2306-0409-0102	Кабель UTP CAT5E 4x2x0,51	км	0,1836	88013		16159		16159	–	17452	Казахстан
					–		–		–	1293		
		Раздел 6 Блок-секция 1. Домофон										
		6.1 Кабельные изделия										

58	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	285	96,38	1,6	27467	455	5569	15568	46478	
					75,24	0,63	21443	179	–	3443		
59	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1	23748		2375		2375	–	2565	Казахстан
					–		–		–	190		
60	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,18	58305		10495		10495	–	11335	Казахстан
					–		–		–	840		
	Раздел 7 Блок-секция 1. Телефонизация жилье											
67	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	15	485,64	3,2	7286	48	378	4953	13218	
					457,3	1,26	6860	19	–	979		
68	2900-0000-0001(пл)	Розетка абонентская оптическая AC/APC ТОО "Almaty IT telecom"	шт	15	535,71		8036		8036	–	8679	
					–		–		–	643		
	7.1 Кабельные изделия											
84	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	400	96,38	1,6	38552	639	7817	21851	65235	
					75,24	0,63	30096	252	–	4832		
85	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,4	72004		28802		28802	–	31106	Казахстан

				–		–		–	2304		
7.2 Трубы											
90	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40	230,99	2,17	9239	86	845	5985	16442
					207,7	0,11	8308	4	–	1218	
91	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	40	57		2280		2280	–	2462
					–		–		–	182	
Раздел 15 Блок-секция 2 и 3. Телефонизация жилье											
167	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	35	485,64	3,2	16998	112	880	11556	30838
					457,3	1,26	16006	44	–	2284	
168	2900-0000-0001(пл)	Розетка абонентская оптическая AC/APC ТОО "Almaty IT telecom"	шт	35	535,71		18750		18750	–	20250
					–		–		–	1500	
15.1 Кабельные изделия											
184	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	529	96,38	1,6	50987	846	10339	28897	86275
					75,24	0,63	39802	333	–	6391	
185	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,5398	72004		38868		38868	–	41977 Казахстан
					–		–		–	3109	

Итого **423 669**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 136 058

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	945
- материалы, изделия и конструкции, тенге	155 111
- накладные расходы, тенге	98 643
в т.ч. зарплата, тенге	8 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 383
Всего	**423 669**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	7 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 710**
Итого	**444 186**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**461 966**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**415 770**
НДС (12 %)	49 892
Итого	**465 662**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382
Заведующий производственного сектора
_____ Абдугаликов Б.Ж.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора
_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 17
о стоимости выполненных работ и затрат за август **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 723 926 301									
в том числе за месяц	47 807 383	42 685 164	47 807 383	42 685 164					5 122 219	47 807 383
Удержание аванса 30%	517 177 890	14 342 215								14 342 215
Удержание 5%	5 727 962	2 390 369								2 390 369
Итого к оплате:										**31 074 799**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

Ажмурат А.К.

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №68 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Проемы (для блок-секций 1-3)										
		3.7 Двери деревянные										
117	2109-0102-0105											
		/Д-13/ Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	247,59	5439		1346642		1346642	–	1454373
					–		–		–	107731	

118 2109-0102-0103	/Д-14,15/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	792,7788	4458	3534208	3534208	–	3816945
				–	–	–	282737	
119 2109-0102-0102	/Д-16,17/ Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	350,8274	5643	1979719	1979719	–	2138097
				–	–	–	158378	
120 2109-0404-0201	Петля накладная на двери деревянные	шт.	2016	397	800352	800352	–	864380
				–	–	–	64028	
121 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2016	827	1667232	1667232	–	1800611
				–	–	–	133379	
122 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	900	1611	1449900	1449900	–	1565892

					–		–		–	115992

Раздел 5 Внутренняя отделка (для блок-секций 1-3)

5.4 Первый этаж. Стены

206	1115-0405-0101									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2197,8	268,53	2,37	590174	5204	230417	285654	945894
				161,32	1,14	354553	2515	–	70066	

5.6 Типовые этажи. Стены

216	1115-0405-0101									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	7300	268,53	2,37	1960268	17285	765332	948804	3141798
				161,32	1,14	1177651	8354	–	232726	

Итого	**15 727 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 532 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 489
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 773 802
- накладные расходы, тенге	1 234 458
в т.ч. зарплата, тенге	111 101

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 165 037
Всего	**15 727 990**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	141 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	296 760
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**323 326**
Итого	**16 489 628**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**17 149 688**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**15 434 719**
НДС (12 %)	1 852 166
Итого	**17 286 885**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Форма 2В

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №69 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 2022г.
(локальная смета 2-1-2Б)
Архитектурные решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212*	1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР = 80 %	м2	6147	1775,35	5,51	10913101	33864	7722845	2525114	14513272	
					513,49	–	3156392	–	–	1075057		

Итого	**14 513 272**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 156 392
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 722 845
- накладные расходы, тенге	2 525 114
в т.ч. зарплата, тенге	227 260
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 075 057

Всего	**14 513 272**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	130 619
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	273 841
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**298 355**
Итого	**15 216 087**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**15 825 169**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**14 242 652**
НДС (12 %)	1 709 118
Итого	**15 951 770**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

Койсарин Н.М.
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

Нургалиев Г.С.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс" Форма 2В
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №70 от 22.08.2022г.
приемки выполненных работ за август 2022г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Блок-секция 1 Водоснабжение холодное											
	1.2 Водомерный узел 1											
28	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	214	26 / –		5564 / –		5564 / –	– / 445	6009	
31	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	470	15 / –		7050 / –		7050 / –	– / 564	7614	

32	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	866	12		10392		10392	–	11223
					–		–		–	831	
37	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	438	8		3504		3504	–	3784
					–		–		–	280	
40	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	
41	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	661	1544,67	14,24	1021025	9414	116240	877524	2050433
					1354,57	0,09	895371	62	–	151884	
56	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	196,1	617,12	67,30	121018	13198	52168	47121	181590
					283,80	32,38	55652	6349	–	13451	

57	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	242	1863	1863	–	2012	Казахстан
					–	–	–	149		
58	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	238,7	286	68268	68268	–	73729	Казахстан
					–	–	–	5461		

62	2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	742	445	445	–	481
					–	–	–	36	
63	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	859	18039	18039	–	19482
					–	–	–	1443	
64	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	21	1216	25536	25536	–	27579 Казахстан
					–	–	–	2043	

Раздел 2 Водоснабжение горячее

2.3 Водомерный узел 3

112	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	72	26	1872	1872	–	2022
					–	–	–	150	
116	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	440	15	6600	6600	–	7128
					–	–	–	528	

117	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	728	12		8736		8736	–	9435
					–		–		–	699	
121	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	370	8		2960		2960	–	3197
					–		–		–	237	
124	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	94	537		50478		50478	–	54516
					–		–		–	4038	
125	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	592	1544,67	14,24	914443	8432	104107	785922	1836394
					1354,57	0,09	801905	56	–	136029	
135	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	419,4	617,12	67,3	258821	28226	111571	100778	388367
					283,8	32,38	119024	13578	–	28768	

136	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	242	19166	19166	–	20699	Казахстан
					–	–	–	1533	
137	2111-0403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	411,4	286	117660	117660	–	127073	Казахстан
					–	–	–	9413	

141	2301-0201-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	742	445	445	–	481
					–	–	–	36	
142	2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	859	30924	30924	–	33398
					–	–	–	2474	
143	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24	1216	29184	29184	–	31519 Казахстан
					–	–	–	2335	
Раздел 3 Канализация бытовая									
155	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	233	466	466	–	503 Казахстан
					–	–	–	37	
156	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	140	364	50960	50960	–	55037 Казахстан
					–	–	–	4077	

157	2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	48	707	33936	33936	–
					–	–	–	2715
158	2302-0303-2602	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	150	487	73050	73050	–
					–	–	–	5844
159	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16	шт.	108	2907	313956	313956	–
					–	–	–	25116
160	2302-0303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	70	1860	130200	130200	–
					–	–	–	10416
161	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	74	224	16576	16576	–
					–	–	–	1326
162	2302-0303-1702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	110	358	39380	39380	–
					–	–	–	3150

	36651
	78894
	339072
	140616
	17902
	42530

163	2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	70	2222		155540		155540	–	167983	
					–		–		–	12443		
164	2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	70	226		15820		15820	–	17086	Казахстан
					–		–		–	1266		
165	2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	76	303		23028		23028	–	24870	
					–		–		–	1842		
166	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	341	38		12958		12958	–	13995	
					–		–		–	1037		
167	2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	206	122		25132		25132	–	27143	
					–		–		–	2011		
169	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	297	1042,71	1,36	309685	404	75993	228751	581511	

				785,48	0,44	233288	132	–	43075	
170	1116-0501-0102									
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	279	1836,85	3,32	512481	926	301412	206217	776194
					753,2	1,02	210143	283	–	57496	
	Раздел 4 Внутренний водосток										
176	1116-0801-0101										
		Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	8	17783,87	347,43	142271	2779	112247	26903	182708
					3405,6	25,9	27245	207	–	13534	
178	1116-0401-0404										
		Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	18	2499,84	149,17	44997	2685	6965	34868	86254
					1963,7	12,95	35347	233	–	6389	
179	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2202		22020		22020	–	23782
					–		–		–	1762	
180	2302-0103-0210										
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2490		39840		39840	–	43027

				–	–	–	3187	
181 2302-0103-2709								
	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	10	2881	28810	28810	–	31115
				–	–	–	2305	
182 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	10	1444	14440	14440	–	15595
				–	–	–	1155	
183 2302-0403-1303								
	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	707	1414	1414	–	1527
				–	–	–	113	
184 2302-0403-1303								
	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	707	4242	4242	–	4581
				–	–	–	339	
185 2302-0601-1203								
	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	51	122	6222	6222	–	6720
				–	–	–	498	

187	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	54	5136,48	68,18	277370	3682	222010	51887	355597
					957	23,48	51678	1268	–	26341	
188	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	112	1836,85	3,32	205727	372	120997	82783	311591
					753,2	1,02	84358	114	–	23081	

Раздел 6 Блок-секция 2-3 Водоснабжение холодное

6.2 Водомерный узел 1

232	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	167	26		4342		4342	–	4689
					–		–		–	347	
235	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	364	15		5460		5460	–	5897
					–		–		–	437	
236	2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	648	12		7776		7776	–	8398
					–		–		–	622	

241	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	333	8		2664		2664	–	2877
					–		–		–	213	
244	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	537		26850		26850	–	28998
					–		–		–	2148	
245	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	500	1544,67	14,24	772334	7121	87928	663785	1551009
					1354,57	0,09	677285	47	–	114890	
259	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР = 98 %	сальник	1	7315,39	–	7315	–	3733	3510	11692
					3581,9	–	3582	–	–	866	
260	2301-0501-1019	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,2	9046		47039		47039	–	50802 Казахстан
					–		–		–	3763	

261 1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	3	3254,2	700,28	9763	2101	2307	5806	16814
				1785	189,71	5355	569	–	1245	
262 1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12,1	617,12	67,3	7467	814	3219	2908	11205
				283,8	32,38	3434	392	–	830	
263 2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	242		2928		2928	–	3162 Казахстан
				–		–		–	234	

Раздел 7 Водоснабжение горячее

7.3 Водомерный узел 3

320 2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	52	26	1352	1352	–	1460
				–	–	–	108	
324 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	340	15	5100	5100	–	5508
				–	–	–	408	
325 2302-0401-0101	1094Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	594	12	7128	7128	–	7698
				–	–	–	570	
329 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	284	8	2272	2272	–	2454
				–	–	–	182	
332 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	91	537	48867	48867	–	52776
				–	–	–	3909	

333	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	447	1544,67	14,24	690466	6366	78607	593424	1386601	
					1354,57	0,09	605493	42	–	102711		
347	1126-0101-1701	Трубопроводы . Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	119,9	617,12	67,3	73993	8069	31897	28811	111028	
					283,8	32,38	34027	3882	–	8224		
348	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	119,9	242		29016		29016	–	31337	Казахстан
					–		–		–	2321		

Раздел 8 Канализация бытовая

368	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	233	699	699	–	755	Казахстан
					–	–	–	56		
374	2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	112	224	25088	25088	–	27095	
					–	–	–	2007		
375	2302-0303-1702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	165	358	59070	59070	–	63796	
					–	–	–	4726		
378	2302-0403-1301	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	114	303	34542	34542	–	37305	
					–	–	–	2763		
379	2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	512	38	19456	19456	–	21012	
					–	–	–	1556		

382	1116-0501-0101									
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	446	1042,71	1,36	465049	607	114118	343512	873246
					785,48	0,44	350324	198	–	64685	
	Раздел 9 Внутренний водосток										
389	1116-0801-0101										
		Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	6	17783,87	347,43	106704	2085	84185	20178	137033
					3405,6	25,9	20434	156	–	10151	
390	2302-0802-1201										
		Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	3591		21546		21546	–	23270
					–		–		–	1724	
401	1116-0501-0102										
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	168	1836,85	3,32	308590	557	181495	124175	467386
					753,2	1,02	126538	171	–	34621	

Итого	**13 254 950**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 340 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 742
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 605 920
- накладные расходы, тенге	4 228 862

в т.ч. зарплата, тенге	380 598
- сметная прибыль (8 %), тенге	981 848
Всего	**13 254 950**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	119 295
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	250 098
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**272 487**
Итого	**13 896 830**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**14 453 103**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**13 007 793**
НДС (12 %)	1 560 935
Итого	**14 568 728**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

_____

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**

ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г. доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Справка № 18

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		238/20	25.12.20г.	003-034-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 785 465 996									
в том числе за месяц	61 539 694	54 946 155	61 539 694	54 946 155					6 593 539	61 539 694
Удержание аванса 30%	535 639 798	18 461 908								18 461 908
Удержание 5%	8 804 947	3 076 985								3 076 985
Итого к оплате:										**40 000 801**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель отдела строительства

_____ **Ажмурат А.К.**

Технический надзор
ТОО" Бестау С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №71 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-2)
Архитектурные решения

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Проемы (для блок-секций 1-3)										
			3.7 Двери деревянные										
115	1110-0107-0106												
			Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	977	1728,34	75,79	1688591	74047	541615	995050	2898332	
						1098,19	33,45	1072929	32682	–	214691		
			Раздел 4 Полы (для блок-секций 1-3)										
			4.3 Подвальный этаж ТИП 2"										
138	1111-0101-3904												
			Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	23,08	556,1	1,62	12835	37	5853	6545	20930	

				300,9	0,78	6945	18	–	1550	
4.4 1 этаж ТИП 3										
141 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % ktpp1=1,058;	м2 покрытия	46,76	3906,44	76,22	182690	3565	119520	57489	259393
				1274,18	33,22	59605	1554	–	19214	
142 1111-0101-3904										
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	216,96	556,1	1,62	120652	350	55019	61525	196751
				300,9	0,78	65283	169	–	14574	
4.5 1 этаж ТИП 4										
145 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % ktpp1=1,058;	м2 покрытия	159,472	3906,44	76,22	623051	12155	407617	196061	884641
				1274,18	33,22	203279	5297	–	65529	
4.9 Типовые этажи ТИП 3"										
166 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % ktpp1=1,058;	м2 покрытия	387,66	3906,44	76,22	1514572	29548	990874	476606	2150472
				1274,18	33,22	494150	12878	–	159294	

167	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	557,44	556,1	1,62	309994	900	141360	158077	505517
					300,9	0,78	167734	433	–	37446	

Раздел 5 Внутренняя отделка (для блок-секций 1-3)

5.2 Подвальный этаж. Стены

195	1115-0401-0201									
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2801,1	101,17	0,75	283379	2108	25116	205747	528256
					91,45	0,37	256155	1029	–	39130	
196	1115-0403-0108									
		Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104,6	380,32	1,56	39782	163	17005	18154	62571
					216,19	0,76	22614	79	–	4635	

5.3 Первый этаж. Потолок

197	1115-0206-0104									
		Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1114,06	374,59	2,36	417310	2626	19616	317117	793181
					354,62	1,19	395068	1328	–	58754	

198	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	369,26	809,46	4,64	298900	1715	103820	155130	490352
					523,66	1,49	193365	548	–	36322	
199	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	288,1	297,6	2,64	85740	760	33115	41786	137728
					180,03	1,27	51865	367	–	10202	
	5.4 Первый этаж. Стены										
206	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2197,8	268,53	2,37	590174	5204	230417	285654	945894
					161,32	1,14	354553	2515	–	70066	

208	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2824,05	380,32	1,56	1074056	4406	459113	490138	1689330
					216,19	0,76	610537	2135	–	125136	
209	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	33,45	101,17	0,75	3383	25	299	2458	6308
					91,45	0,37	3059	13	–	467	
	5.5 Типовые этажи. Потолок										
212	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	886,05	809,46	4,64	717220	4115	249120	372241	1176618
					523,66	1,49	463985	1316	–	87157	
213	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	95	297,6	2,64	28271	250	10919	13778	45413

				180,03	1,27	17102	121	–	3364	
5.6 Типовые этажи. Стены										
216 1115-0405-0101										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	12196,57	268,53	2,37	3275145	28881	1278689	1585226	5249201
				161,32	1,14	1967575	13958	–	388830	
217 1115-0403-0108										
	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2530,75	380,32	1,56	962506	3948	411430	439233	1513878
				216,19	0,76	547128	1913	–	112139	

218 1115-0107-0105	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	831,75	3442,43	33,65	2863239	27992	1649211	959617	4128684
				1425,95	16,21	1186036	13485	–	305828	
5.9 Отделка откосов (АР-21)										
229 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	359,23	268,53	2,37	96465	851	37662	46690	154607
				161,32	1,14	57952	411	–	11452	

Итого	**23 838 057**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 196 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	203 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 787 390
- накладные расходы, тенге	6 884 322
в т.ч. зарплата, тенге	619 589

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 765 780
Всего	**23 838 057**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	214 543
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	449 784
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**490 048**
Итого	**24 992 432**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**25 992 849**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**23 393 564**
НДС (12 %)	2 807 228
Итого	**26 200 792**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____**Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____**Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №72 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

N п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Канализация бытовая										
145		2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	72	8497		611784		611784	–	660727	Казахстан
						–		–		–	48943		
147		2303-0102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	70	7713		539910		539910	–	583103	Казахстан
						–		–		–	43193		

148	2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	70	7716		540120		540120	–	583330 Казахстан
					–		–		–	43210	
	Раздел 8 Канализация бытовая										
358	2303-0102-3205	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	108	8497		917676		917676	–	991090 Казахстан
					–		–		–	73414	
360	2303-0102-0423	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	105	7713		809865		809865	–	874654 Казахстан
					–		–		–	64789	
361	2303-0102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	105	7716		810180		810180	–	874994 Казахстан
					–		–		–	64814	
363	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98 %	комплект	35	25313,47	344,64	885971	12062	785525	92177	1056400
					2525,25	162,13	88384	5675	–	78252	

Итого	5 624 298
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	554 545
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 062
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 015 060
- накладные расходы, тенге	92 177
в т.ч. зарплата, тенге	7 375
- сметная прибыль (8 %), тенге	416 615
Всего	**5 624 298**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	50 619
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	106 121
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**115 621**
Итого	**5 896 659**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**6 132 695**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**5 519 426**
НДС (12 %)	662 331
Итого	**6 181 757**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.

Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №73 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентярь 2022г.
(локальная смета 2-1-4 А)
Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Блок-секция 1-Водоснабжение холодное												
5	2900-0000-0006(пл)	Счетчик с радиомодулем д-15мм цена-38100тнг	шт	142	34018		4830556		4830556	–	5217000	
					–		–		–	386444		
Раздел 2 Блок-секция 1-Водоснабжение горячее												
7	2900-0000-0006(пл)	Счетчик с радиомодулем д-15мм цена-44800тнг	шт	142	34018		4830556		4830556	–	5217000	
					–		–		–	386444		
Раздел 6 Блок-секция 2 и 3 -Водоснабжение холодное												
23	2900-0000-0006(пл)	Счетчик с радиомодулем д-15мм цена-38100тнг	шт	213	34018		7245834		7245834	–	7825501	
					–		–		–	579667		

Раздел 7 Блок-секция 2и3 -Водоснабжение горячее

25	2900-0000-0006(пл)	Счетчик с радиомодулем д-15мм цена-44800тнг	шт	210	34018	7143780	7143780	–	7715282
					–	–	–	571502	

Итого	**25 974 783**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 050 726
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 924 057
Всего	**25 974 783**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	233 773
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	490 100
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**533 973**
Итого	**27 232 629**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**28 322 718**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**25 490 446**
НДС (12 %)	3 058 854
Итого	**28 549 300**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 238/20 от 20.12.20г., доп.согл.№1 от 25.12.20г., доп.согл.№2 от 25.12.20г., доп.согл.№3 от 18.02.21г., доп.согл.№4 от 07.04.21г., доп.согл.№5 от 20.05.21г., доп.согл.№6 от 09.11.21г., доп.согл.№7 от 23.11.21г., доп.согл.№8 от 10.12.21г., доп.согл.№9 от 29.03.22г., доп.согл.№10 от 08.06.22г.
Наименование стройки: "Проектирование жилого микрорайона "Достык" в городе Павлодар. Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 23)."(Без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Наименование объекта: 9-ти этажные жилые дома (пятно 23)

Акт №75 от 19.09.2022г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.
(локальная смета 2-1-6)
Системы связи

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Блок-секция 1. Телевидение											
12		1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	40	485,64	3,2	19426	128	1006	13207	35244	
						457,3	1,26	18292	51	–	2611		
13		2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	337		13480		13480	–	14558	
						–		–		–	1078		

1.1 Кабельные изделия

16	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	96,38	1,6	5783	96	1173	3277	9785	
					75,24	0,63	4514	38	–	725		
17	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,06	92331		5540		5540	–	5983	
					–		–		–	443		

Раздел 6 Блок-секция 1. Домофон

6.1 Кабельные изделия

58	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	96,38	1,6	5783	96	1173	3277	9785	
					75,24	0,63	4514	38	–	725		
60	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,06	58305		3498		3498	–	3778	Казахстан
					–		–		–	280		

Раздел 7 Блок-секция 1. Телефонизация жилье

67	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	35	485,64	3,2	16998	112	880	11556	30838	
					457,3	1,26	16006	44	–	2284		
68	2900-0000-0001(пл)	Розетка абонентская оптическая AC/APC ТОО "Almaty IT telecom"	шт	35	535,71		18750		18750	–	20250	
					–		–		–	1500		
71	1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4068,33	72,98	4069	73	1616	1468	5979	
					2380	25,9	2380	26	–	443		
72	2900-0000-0003(пл)	Шкаф для размещения муфты ШРМ-04 ТОО "АЛЬЯНС"	шт	1	25718,75		25719		25719	–	27776	
					–		–		–	2058		
73	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	4	664,18	–	2657	–	17	1610	4608	
					660	–	2640	–	–	341		
74	2306-1701-0611	/ОРК-24-1/ Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-200/200	шт.	2	22857		45714		45714	–	49371	Казахстан
					–		–		–	3657		

75	2306-1701-0606	/ОРК-16-1/ Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-100/100	шт.	2	11394		22788		22788	–	24611	Казахстан
					–		–		–	1823		
7.1 Кабельные изделия												
83	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	380	46,85	0,8	17801	304	3201	10379	30434	
					37,62	0,31	14296	119	–	2254		
85	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,3872	72004		27880		27880	–	30110	Казахстан
					–		–		–	2230		
Раздел 9 Блок-секция 2 и 3. Телевидение												
112	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	35	485,64	3,2	16998	112	880	11556	30838	
					457,3	1,26	16006	44	–	2284		
113	2307-0220-0701	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	35	337		11795		11795	–	12739	
					–		–		–	944		
9.1 Кабельные изделия												

116	1308-0206-2202										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	90	96,38	1,6	8675	144	1759	4916	14678
					75,24	0,63	6772	56	–	1087	
118	2306-0407-0603										
		Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,09	201974		18178		18178	–	19632
					–		–		–	1454	

Раздел 14 Блок-секция 2 и 3. Домофон

14.1 Кабельные изделия

158	1308-0206-2202										
		Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	90	96,38	1,6	8675	144	1759	4916	14678
					75,24	0,63	6772	56	–	1087	
160	2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,09	58305		5247		5247	–	5667 Казахстан
					–		–		–	420	

Раздел 15 Блок-секция 2 и 3. Телефонизация жилье

171 1310-0902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640x840 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4068,33	72,98	4069	73	1616	1468	5979	
				2380	25,9	2380	26	–	443		
172 2900-0000-0003(пл)	Шкаф для размещения муфты ШРМ-04 ТОО "АЛЬЯНС"	шт	1	25758,93		25759		25759	–	27820	
				–		–		–	2061		
173 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	6	664,18	–	3985	–	25	2416	6913	
				660	–	3960	–	–	512		
174 2306-1701-0611	/ОРК-24-1/ Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-200/200	шт.	3	22857		68571		68571	–	74057	Казахстан
				–		–		–	5486		
175 2306-1701-0606	/ОРК-16-1/ Бокс кроссовый, ГОСТ 12434-93, серия КС-К-100/100	шт.	3	11394		34182		34182	–	36917	Казахстан
				–		–		–	2735		

Итого	**553 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 532
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	342 206
- накладные расходы, тенге	70 046
в т.ч. зарплата, тенге	6 304
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 965

Всего	**553 031**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 977
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	10 435
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 369**
Итого	**579 812**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**603 021**
Итого с понижающим коэффициентом 0,9	**542 719**
НДС (12 %)	65 126
Итого	**607 845**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Бестау-С"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору

_____ **Койсарин Н.М.**
ИИН 610608350336
Аттестат № KZ13VJE00048269 от 26.07.2019г.
№ KZ49VJE00057127 от 07.09.2020г.
№ KZ22VJE00057128 от 07.09.2020г.

Авторский надзор
ТОО "НИИТЭП"
ГСЛ № 13019779, 30.01.2013г.
Эксперт авторского надзора

_____ **Нургалиев Г.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**