Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **Допсоглашение №64-2 от 14. 04. 2017г., к договору №64 от 14 декабря 2016г.**

Наименование строительства и его адрес: **Восстановление системы водоснабжения а. Пригородное Жамбылского района Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление системы водоснабжения а. Пригородное Жамбылского района Жамбылской области.	356 555 724	354 580 789	354 580 789			96 315 789	96 315 789		
2	В том числе НДС	38 202 399	37 990 799	354 580 789			10 319 549	96 315 789		
	Удержание 5% (гарантия качества)	17 827 786	17 729 039				4 815 789			
3	Всего к оплате	338 727 938	336 851 750				91 500 000			
4	В том числе НДС	36 292 279	36 091 259				9 803 571			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Лигай А.Г.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области".**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Договор: **Дополнительное соглашение № 64-2 от 14.04.2017г., к договору № 64 от 14 декабря 2016г.**

Стройка: **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект: **ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ВНУТРИ ПОСЕЛКОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ. Смета 06-01-01**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за май месяц 2017г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	% 10	11	12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2672	45,7	43,49	122111	116202	38355	0,01	40
				м3	2,15	12,65	5746	33795	97	0,04	116
2	2	E0101-17-14т.ч. п-3.46вК=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	4008	50,26	47,84	201459	191733	63285	0,02	66
				м3	2,37	13,91	9481	55761	97	0,05	191
3	3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	251	88,09	88,09	22111	22111	4422	0	0
				т	0	17,62	0	4422	100	0,37	93
4	4	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	11803,001	88,09	88,09	1039726	1039726	207945	0	0
				т	0	17,62	0	207945	100	0,37	4367
5	5	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2672	58,46	55,64	156213	148664	49057	0,02	51
				м3	2,75	16,18	7344	43231	97	0,06	148
6	6	E0101-17-15вт.ч. п-3.37вК=1,2вт.ч. п-3.46вК=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	4008	77,15	73,44	309203	294355	97134	0,03	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	3,63	21,36	14541	85597	97	0,07	293
7	7	Е0101-164-3#т.ч. п-3.155, п-5.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-5.177#к=1,15	Доработка вручную грунта 3 группы (мокрого)	413	617,74	0	255127	0	288293	3,94	1625
				м3	617,74	0	255127	0	113	0	0
8	8	Е0101-17-14#т.ч. п-3.468К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка доработанного грунта мокрого)	413	50,26	47,84	20759	19757	6521	0,02	7
				м3	2,37	13,91	977	5746	97	0,05	20
9	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	280	88,09	88,09	24665	24665	4933	0	0
				т	0	17,62	0	4933	100	0,37	104
10	10	Е010335-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	13150,999	88,09	88,09	1158472	1158472	231694	0	0
				т	0	17,62	0	231694	100	0,37	4866
11	11	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	6744	37,43	35,62	252422	240246	79284	0,01	82
				м3	1,76	10,36	11866	69870	97	0,04	239
12	12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	11803,001	88,09	88,09	1039726	1039726	207945	0	0
				т	0	17,62	0	207945	100	0,37	4367
13	13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2023	140,51	0	284246	0	321398	1,02	2059
				м3	140,51	0	284246	0	113	0	0
14	15	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4721	5,58	3,58	16891	16891	5319	0	0
				м3	0	1,16	0	5484	97	0	21
15	16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4721	24,78	5,19	116977	24518	89685	0,12	586
				м3	19,58	0	92458	0	97	0	0
16	17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6744	16,16	13,8	108984	93048	32838	0,01	95
				м3	1,86	3,16	12564	21289	97	0,01	95
17	18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	6744	45,7	43,49	308203	293287	96805	0,01	101
				м3	2,15	12,65	14503	85296	97	0,04	292
18	19	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	13150,999	88,09	88,09	1158472	1158472	231694	0	0
				т	0	17,62	0	231694	100	0,37	4866
19	20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2023	154,22	0	310435	0	350791	1,12	2260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	154,22	0	310435	0	113	0	0
				4721	7,45	7,45	35178	35178	11078	0	0
21	22	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	0	2,42	0	11421	97	0,01	44
				4721	3,68	3,68	17371	17371	5471	0	0
22	23	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0	1,19	0	5640	97	0	22
				4721	24,78	5,19	116977	24518	89685	0,12	586
23	24	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	19,58	0	92458	0	97	0	0
				6744	16,16	13,8	108984	93048	32838	0,01	95
24	27	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1,86	1,16	12564	21289	97	0,01	95
				32963	332,52	332,52	10960787	10960787	6861876	0	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	м3	0	214,61	0	7074099	97	0,99	32525
							18145496				
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
25	35	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
				0,5	67697,24	29549,61	33849	14775	29817	223,1	112
26	36	СН30804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	38036,25	7835,47	19018	3918	130	80,34	15
				500	318		159000				
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ	м							
			ИТОГО:				192849				
							19108985	17027549			7856
			Накладные расходы :				1143328	8481069			52773
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				9437962				
			Итого с накладными				9437962				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :				2854694				
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты								
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				1712817				
			Итого с временными, 2,72 %				30259764				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				31082830				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				31726244				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				31853149				
			Итого в текущих ценах, к = 2,647!				32171681				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				85161656				
							1703233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с накладными, сборами, обязательными платежами				86864889				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10423787				
			Итого с НДС				97288676				
			Всего:				97288676				
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99								
			К оплате:				96 315 789				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Тилеубаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ Лигай А.Г.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Курылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ Байжанов Ж.