Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2017 г.

г. Костанай

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «АБЗ плюс», г. Костанай ул. Уральская, 35**
наименование организации, юридический адрес
в лице генерального директора – **Лобанова Николая Александровича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Реконструкция ул. Майлина в границах ул. Гагарина - О. Дощанова (Строительно- монтажные работы)**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является : **Государственное учреждение « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» руководитель Тарасов А.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО « АДАЛ –И» - устройство наружного электроосвещения.
наименование организации, ТОО « Газстрой-К» - устройство наружного газопровода , ТОО « Изомир» - устройство теплотрассы, ТОО « СВЭМ» - устройство связи, ТОО « Костанайсельхозводопроводстрой»
3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КОСТАНАЙГИПРОГОР»,**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а) **Государственное учреждение « Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»** наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди (тыс.тенге)	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди (тенге)
Проезжая часть:			246 584 629,48		252 922 935,48
Дорожная одежда	м2	27071,5		27646,0	
Устройство БР 100.30.18	П.м.	4190,3		4254,4	
Устройство БР 100.20.08	П.м	6350,8		5940,1	

Автобусные остановки	м2	330,0		360,0	
Съезды к индивидуальным домам	м2	319,6		313,0	
Съезды по конструктивному типу	м2	1965,7		2228,2	
Устройство отмостки, сопряжение тротуаров	м2	0		549	
Устройство искусственных неровностей	м2	0		95,3	
Устройство тротуаров:	м2	8918,6	81 449 204	8904,4	81 449 204
Перильное ограждение	П.м.	780	4 965 005	744,47	4 739 020
Установка дорожных знаков	шт		6 134 156		6 134 156
Устройство разметки проезжей части	Км м2	6,482 401,2	629 419	6,482 401,2	629 419
МАФ	шт	8	3 317 680	8	3 317 680
Уличное освещение:			28 307 929		28 307 929
Светильники марки СКУ-120	шт	127		-	
Светильники марки YC-S005-120W	шт	-		127	
Опоры для ВЛ 0,38, 6-10 кВ	шт	108		108	
Провод СИП 4-4х25	м	3668		3668	
Телефонизация			4 584 353		4 584 353
Газопровод			6 221 180		6 221 180
Озеленение			3 919 550		3 919 550
Наружный водопровод			191 582 817		185 585 363
Бытовая канализация			96 416 050		96 416 050
Ливневая канализация			22 709 455		22 709 455
Теплотрасса			111 839 300		111 839 300
Прочие работы			38 927 819		38 812 942
Итого:			**847 588 536,48**		**847 588 536,48**
В том числе оборудование :			10 227 046,86		10 227 046,86

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более		общая жилая		общая жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Устройство наружного водопровода:

Труба ПЭ SDR17 диаметр 710х42,1мм-730,8 м.п.
Труба ПЭ SDR17 диаметром 355х13,6-375,5 м.п.
Труба ПЭ SDR17 диаметром 315х12,1-48 м.п.
Труба ПЭ SDR26 диаметром 250х9,7-15,1 м.п.
Труба ПЭ SDR26 диаметром 200х9,7-56,5 м.п.
Труба ПЭ SDR26 диаметром 110х4,2-169,1 м.п.
Труба ПЭ SDR26 диаметром 160х6,2-553 м.п.
Труба ПВ диаметром 63-2,4 м.п.
Труба ПВ диаметром 50-13 м.п.

Футляры:
ст. диаметром 377-21,5 п.м.
ст. диаметром 530-25,0 п.м.

ст. диаметром 426-32,1 п.м.
ст. диаметром 325-15 п.м.

Колодцы :
диаметром 2000 – 3 шт.
диаметром 1500 – 34 шт.

Камеры – 2,5х2,5 – 15 шт.

Задвижки:
диаметр 50-1шт
диаметр 100-17шт
диаметр150 -12 шт
диаметр200 – 7 шт
диаметр250 – 1 шт.
диаметр 300 -2 шт
диаметр 350 – 3 шт
диаметр 600 – 10 шт

Пожарный гидрант – 13 шт

Ливневая канализация :

Труба корсис 315ПРОSN8 – 375,16 м.п.
Труба ПЭ SDR26 диаметром 110х4,2-14 м.п.

Колодцы:
диаметром 2000 – 4 шт,
диаметром 1500 - 5 шт.
диаметром 1000 - 14 шт.
диаметром 1000 дождеприемник - 23 шт.

Бытовая канализация :

Труба корсис ПРО SN16 диаметром 1000 -327,1 п.м.
Труба корсис ПРО SN16 диаметром 500 - 169,7 п.м.
Труба корсис ПРО SN16 диаметром 400 - 446,6 п.м.
Труба корсис ПРО SN16 диаметром 260 -7,3 п.м.
Труба корсис ПРО SN16 диаметром 250 -66,2 п.м.
Труба корсис ПРО SN16 диаметром 200 -87 п.м.
Труба корсис ПРО SN16 диаметром 160 -50,9 п.м.

Колодцы:
диаметром 2000 – 9 шт.
диаметром 1500 – 39 шт.
диаметром 1000 – 1 шт.

Теплотрасса:
Труба стальная диаметром 530х8-66 п.м.
Труба стальная диаметром 426х6-443 п.м.
Труба стальная диаметром 377х6-220 п.м.
Труба стальная диаметром 325х6-1016 п.м.
Труба стальная диаметром 159х4-332 п.м.
Труба стальная диаметром 108х4-77 п.м.
Труба стальная диаметром 89х3-66 п.м.
Труба стальная диаметром 76х3-23 п.м.

Камеры:
ТК.3.13 – 1 шт
ТК 3.12 – 1 шт.
ТК 3 .11 – 1 шт
ТК 3.09 – 1 шт
ТК 3.03 – 1 шт

Наружный газопровод :
Труба стальная диаметром 159х4,5 – 38м
Труба стальная диаметром 133х4,5 – 24м
Труба стальная диаметром 219х5 – 30,5м

Футляры :
диаметр 273х5 – 22 м
диаметр 325х5 – 32 м
Диаметр 377х6 – 27,5 м

Ковер – 6 шт.

Телефонизация :
Колодцы :
ККС -1 – 11 шт
Труба диаметр 110 – 2140,7 м.
Труба ПНД диаметром 40 – 165,4 м.
Труба ПНД диаметром 63 – 35,9 м.

Электрический кабель КЛ10кВ –ААБп (3*150)-870 м.
- ААБп (3*120)-150м.

согласно проектно- сметной документации. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:
Щит ЩРНМ-Б-1шт, Рубильник РПС-1 шт, Счетчик САЧ-Э703 « Алтай» - 1 шт, Реле времени 2РВМ- 1 шт, Фотореле ФР-243 – 1 шт, Задвижки с обрезным клином диаметром 600мм. -2 шт

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **<u>август 2016 года</u>**
месяц, год
окончание работ **<u>сентябрь 2017 года</u>**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 14 месяца, фактически 8 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция ул. Майлина в границах ул. Гагарина - О. Дощанова (Строительно-монтажные работы), готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «АБЗ плюс»

в лице генерального директора – **Лобанова Николая Александровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____ М.П.