Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование обьекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	23 715 000	9 261 319	8 737 378	3 821 632					1 111 358	10 372 677

Заказчик **Руководитель ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Ж. К. Бакишев**

Подрядчик **Директор ТОО "Лира"** _____ **А. А. Радченко**

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительсва, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7										
		РАЗДЕЛ 1. НА ДИНАМИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СВАЙ								
1	Е0105-3-2	-Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	2,22	5778,64	4020,26	12829	8925	3805	4,03	9
				724,5	765,72	1608	1700	115	2,22	5
		м3								
2	С143014-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм ,СНпр4-30	24	2440	-	58560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	6	400,95	187,2	2406	1123	1956	1,21	7
				213,75	69,75	1283	418	115	0,34	2
		1свая								
4	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,22	300	-	666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		74460	10048				16
	---- Тенге		2891	2118				7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		74460	-	-			-
Материалы -	Тенге		2295	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5009	-			-
Местные материалы -	Тенге		59226	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		5761	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	864	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4813	-	-			-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		85034	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			26
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5873	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		85034	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			26
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5873	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	294	6,48	6,48	1905	1905	600	-	-
				-	2,1	-	618	97	0,01	2
			м3							
8	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	294	3,2	3,2	941	941	296	-	-
				-	1,04	-	305	97	-	1
			м3							
9	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,1	-	2146	-	2425	0,97	16
				134,1	-	2146	-	113	-	-
			м3							
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	294	21,55	4,52	6335	1328	4857	0,11	32
				17,03	-	5007	-	97	-	-
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		11326	4173			47
	---- Тенге		7152	924			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		11326	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	8076	-		-
Накладные расходы -	Тенге		8177	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1227	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1170	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9303	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		20673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		55
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9303	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

16	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15	61	13207,27	353,46	805643	21561	46021	3,6	220
				585	133,52	35685	8145	105	0,65	40
		м3								
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,919	65000	-	59735	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,62	67700	-	41974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,09	61300	-	66817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (Мр50)	90,9	407,28	172,69	37022	15697	17370	0,48	43
				76,28	60,21	6934	5473	140	0,24	22
		шт								
21	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (Мр50)	135	584,16	243,37	78862	32856	36280	0,67	90
				106,88	85,08	14429	11486	140	0,34	46
		шт								
22	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (Мр50)	52,2	872,45	389,08	45542	20310	21253	0,94	49
				153,9	136,92	8034	7147	140	0,55	29
		шт								
23	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (Мр50)	99	1264,72	598,4	125208	59242	56783	1,18	117
				195,53	214,16	19357	21202	140	0,91	90
		шт								
27	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	14,8	12583,05	260,48	186229	3855	10936	3,94	58
				614,25	89,46	9091	1324	105	0,35	5
		м3								
28	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости	199,56	216	-	43105	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов		-	-	-	-	-	-	-
29	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций С1-С6,4ВрI	м3 0,324	59479,65	422,15	19271	137	3217	56,4	18
			8257,5	157,5	2675	51	118	0,77	-
30	E0107-64-3 -Устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.10мм	т 143	936,37	5,2	133900	744	20168	0,66	94
			98,78	1,96	14126	280	140	0,01	1
31	E0108-4-1 -Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	м2 146,7	291,82	4,19	42810	615	10322	0,38	56
			58,05	1,58	8516	232	118	0,01	1
32	E0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	м2 40,65	776,66	11,21	31571	456	1713	0,2	8
			31,5	4,21	1280	171	118	0,02	1
33	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 110,807	245,44	3,82	27196	423	5072	0,21	23
			37,35	1,44	4139	160	118	0,01	1
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1744886	155895			777
		Тенге			124266	55670			236
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1744886	-	-		-
	Материалы -	Тенге			234900	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	179936	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			168526	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1061300	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			229136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34370	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118441	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2092463	-	-		-
	Норматывная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1127
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	214306	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2092463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1127
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	214306	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Покрытие								
47	E0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	30	1636,42	373,54	49093	11206	25234	2,66	80
			465,75	135,07	13973	4052	140	0,61	18
48	СКалькуляцияПлита перекрытия ПК60.15-8АтVт	шт 21	33199	-	697179	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СКалькуляци-Плита перекрытия я ПК60.12-8АтVт		29	26209	-	760061	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1506333	11206			80
		Тенге				13973	4052			18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1506333	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6812	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	18025	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1457240	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				17102	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				25234	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3785	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				91894	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1623461	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		111
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21810	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1623461	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		111
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	21810	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3262545	171274			904
		Тенге				145391	60646			257
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3262545	-	-		-
	Материалы -	Тенге				241712	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	206037	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1625766	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1078402	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				262547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		131
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	39382	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				211506	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3736598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1293
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	245419	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3736598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1293
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	245419	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3337005	181323			920
		Тенге				148281	62765			264
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3337005	-	-		-
	Материалы -	Тенге				244007	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	211046	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1625766	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1137628	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				268308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		134
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	40246	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	216319	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3821632	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1319
Сметная заработная плата -	Тенге	-	251293	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3821632	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	9261319			
НДС	Тенге	1111358			
Всего по акту	**Тенге**	**10372677**			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК