Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование обьекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	39 098 128	13 734 936	14 405 023	5 667 645					1 648 192	15 383 128

Заказчик Руководитель ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Ж. К. Бакишев

Подрядчик Директор ТОО "Лира" _____ А. А. Радченко

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительсва, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
20	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (Мр50)	10,1 шт	407,28	172,69	4114	1744	1930	0,48	5
				76,28	60,21	770	608	140	0,24	2
21	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (Мр50)	15 шт	584,16	243,37	8762	3651	4031	0,67	10
				106,88	85,08	1603	1276	140	0,34	5
22	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (Мр50)	5,8 шт	872,45	389,08	5060	2257	2361	0,94	5
				153,9	136,92	893	794	140	0,55	3
23	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (Мр50)	11 шт	1264,72	598,4	13912	6582	6309	1,18	13
				195,53	214,16	2151	2356	140	0,91	10
32	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	94,95	776,66	11,21	73744	1064	4001	0,2	19
				31,5	4,21	2991	400	118	0,02	2

33	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	72,493	245,44	3,82	17793	277	3318	0,21	15
					37,35	1,44	2708	104	118	0,01	1
34	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м2	56	112,11	66,43	6278	3720	3740	0,15	8
					23,85	23,85	1336	1336	140	0,11	6
35	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт	1,097	30200	-	33129	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	E0106-11-10 прим.	-Рядовая перемычка над сантехническими отв.(АС-11)	м3	0,02	5239,08	327,33	105	7	42	11,6	-
					1890	123,75	38	2	105	0,6	-
37	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1т	0,02	53000	-	1060	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	E0109-25-1 прим.	-Укладка перемычек из уголковой стали (без сварки)	т	0,699	5030,5	2020,02	3516	1412	1746	14,1	10
					2272,5	502,43	1588	351	90	1,79	1
39	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т	0,699	147100	-	102823	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	270296	20714			86
	Тенге	14077	7228			30
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	163957	-	-		-
Материалы -	Тенге	67039	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19365	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1060	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	64067	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25733	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3860	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11381	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	201071	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23225	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	106339	-	-		-
Материалы -	Тенге	516	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1940	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	102823	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1746	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	262	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6485	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		114570	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2202	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		315641	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
Сметная заработная плата -		Тенге		-	25427	-		-
РАЗДЕЛ 3. Покрытие								
46 Е0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	24	1014,83	200,77	24356	4819	12445	1,74	42
		299,25	71,15	7182	1708	140	0,31	7
47 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	36	1636,42	373,54	58911	13447	30281	2,66	96
		465,75	135,07	16767	4863	140	0,61	22
48 СКалькуляция -Плита перекрытия ПК60.15-8АтVт	8	33199	-	265592	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
49 СКалькуляция -Плита перекрытия ПК60.12-8АтVт	8	26209	-	209672	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
50 СКалькуляция -Плита перекрытия ПК36.12-8т	9	14552	-	130968	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
51 СКалькуляция -Плита перекрытия ПК24.12-8т	9	9551	-	85959	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
52 СКалькуляция -Плита перекрытия ПК24.15-8т	3	12141	-	36423	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
53 СКалькуляция -Плита перекрытия ПК30.15-8т	3	15185	-	45555	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
54 Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	112,11	66,43	1009	598	601	0,15	1
		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
55 С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,711	30200	-	21472	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
56 С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,112	40200	-	4502	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		884419	18864			139
		Тенге		24164	6785			30
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		884419	-	-		-
Материалы -		Тенге		11562	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	30948	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	778671	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	51159	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	43328	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6499	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55665	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	983412	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	191	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37448	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	983412	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	191	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37448	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	1154716	39578		225	
	----	---	---		---	
	Тенге	38241	14012		60	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1048376	-	-	-	
Материалы -	Тенге	78601	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	50314	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	779731	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	115226	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	69061	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	35	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10359	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67046	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1184483	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	309	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60673	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	106339	-	-	-	
Материалы -	Тенге	516	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1940	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	102823	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1746	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	262	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6485	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	114570	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2202	-	-	
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	1299053	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	321	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62875	-	-	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Стены

129 Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов по узлу (рубероидом), под колонны	63,7	776,66	11,21	49473	714	2684	0,2	13
			---	---	---	---	---	---	---
			31,5	4,21	2007	268	118	0,02	1
	м2								
131 Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (Кур100 Мр25)	108	11135,31	337,41	1202613	36440	114123	4,76	514
			---	---	---	---	---	---	---
			769,5	126	83106	13608	118	0,62	67

		м3							
133	E0108-6-3	-Кладка стенок из лицевого кирпича марки Кул125 Мр25,стенки лоджии	30,03	11179,69	337,41	335726	10132	31732	4,76	143
				769,5	126	23108	3784	118	0,62	19
		м3								
135	E0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кур100 Кул125 Мр25)	23,1	9456,48	282,71	218445	6531	27476	5,53	128
				902,25	105,75	20842	2443	118	0,52	12
		м3								
139	C11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	32,22101	4032	-	129915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
144	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кру100 Мр25	105	8551,08	337,41	897863	35428	98686	4,38	460
				670,5	126	70403	13230	118	0,62	65
		м3								
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
146	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций э/ниш	0,004	8679,65	422,15	35	2	40	56,4	-
				8257,5	157,5	33	1	118	0,77	-
		т								
147	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,004	50800	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	E0108-12-1	-Армирование колодцевой кладки ,простенков(С1-6)	1,845	8679,65	422,15	16014	779	18320	56,4	104
				8257,5	157,5	15235	291	118	0,77	1
		т								
149	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,57	65000	-	37050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
150	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	1,275	50800	-	64770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	8.02-04С-2 004								
151	Е0106-11-10	-Устройство металлической перемычки в перегородках(10АI)	0,03	5239,08	327,33	157	10	63	11,6	-
				1890	123,75	57	4	105	0,6	-
		1т								
152	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,03	45800	-	1374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	108	112,11	66,43	12108	7175	7212	0,15	16
				23,85	23,85	2576	2576	140	0,11	11
		шт								
154	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей	21	399,54	250,96	8390	5270	6437	0,81	17
		массе монтажных элементов в здании до 5 т		130,73	88,22	2745	1853	140	0,37	8
		шт								
155	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	6,5655	30200	-	198278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	3172415	102481			1395
	Тенге	220111	38056			185
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3172415	-	-		-
Материалы -	Тенге	43723	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	258167	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	233312	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	2572788	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	306774	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		153
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	46016	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	208751	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3687941	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1733
Сметная заработная плата -	Тенге	-	304183	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	3687941	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1733
Сметная заработная плата -	Тенге	-	304183	-		-

РАЗДЕЛ 12. Покрытие

185	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1014,83	200,77	9133	1807	4667	1,74	16
				299,25	71,15	2693	640	140	0,31	3
		шт								
186	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	11	1636,42	373,54	18001	4109	9253	2,66	29
				465,75	135,07	5123	1486	140	0,61	7

188	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК60.15-8АтVт	шт	11	33199	-	365189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК60.12-8АтVт	шт	9	26209	-	235881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	шт								
		Тенге				628204	5916			45
		Тенге				7817	2126			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				628204	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3768	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	9943	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				601070	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				9634	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				13920	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2088	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				38527	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				680651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		61
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	12031	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				680651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		61
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	12031	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				3800619	108397			1440
		Тенге				227928	40182			194
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3800619	-	-		-
	Материалы -	Тенге				47491	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	268110	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				834382	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				2582422	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				320694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		160
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	48104	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				247279	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4368592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1794
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	316214	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				4368592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1794
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	316214	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				4955335	147974			1665
		Тенге				266169	54195			254
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4848996	-	-		-
	Материалы -	Тенге				126092	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	318424	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1614114	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	2697647	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	389755	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	195
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58463	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	314325	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5553075	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	376887	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	106339	-	-	-
Материалы -	Тенге	516	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1940	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	102823	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1746	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	262	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6485	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	114570	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2202	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5667645	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	13734936			
НДС	Тенге	1648192			
Всего по акту	**Тенге**	**15383128**			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК