Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

Договор: **Допсоглашение №64-3 от 30.11. 2017г., к договору №64 от 14 декабря 2016г.**

Наименование строительства и его адрес: **Восстановление системы водоснабжения а. Пригородное Жамбылского района Жамбылской области.**

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Восстановление системы водоснабжения а. Пригородное Жамбылского района Жамбылской области.	838 364 490	836 389 555	836 389 555			168 342 526	168 342 526		
2	В том числе НДС	89 824 767	89 613 167				18 036 699			
	Удержание 5% (гарантия качества)	41 918 225	41 819 478				8 417 126			
3	Всего к оплате	796 446 266	794 570 077				159 925 400			
4	В том числе НДС	85 333 528	85 132 508				17 134 864			

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия "

Директор _____ **Лигай А.Г.**

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области".**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение № 64-3 от 30.11.2017г., к договору № 64 от 14 декабря 2016г.**

Стройка **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

наименование, адрес

Объект **ВОДОЗАБОР. Бурение скважины № 3266. смета 02-01-01.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (устройство отстойника для промывочной жидкости)**	6	27,84	26,18	167	157	52	0,01	0
				м3	1,66	7,2	10	43	97	0,03	0
2	2	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (засыпка отстойника)**	6	6,48	6,48	39	39	12	0	0
				м3	0	2,1	0	13	97	0,01	0
3	3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
				м3	17,03	0	102	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				335				
			Раздел: БУРЕНИЕ								
4	4	Е0104-9-3#т.ч. п-1.3, п-3.8#К=1,7	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 450 мм**	5	2342,67	1940,58	11713	9703	3816	2,18	11
				м	373,78	360,01	1869	1800	104	1,47	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е0104-9-5#т.ч. п-1.3, п-3.7#К=1,5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм	10	4465,84	3691,99	44658	36920	13719	4,13	41
				м	718,88	600,27	7189	6003	104	2,36	24
6	6	Е0104-9-8#т.ч. п-1.3, п-3.6#К=1,4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 8 группы, глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 350 мм	42	12106,63	9971,64	508478	418809	143288	11,12	467
				м	1978,2	1302,21	83084	54693	104	4,73	199
7	7	С11061-46 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш295,373-ЦВ	3,163	78900		249592				
				шт							
8	8	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	16,3	6450		105135				
				т							
9	9	С143101-1	Вода	200	5		1000				
				м3							
10	10	Е0104-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	113483,44	87158,44	113483	87158	43245	147	147
				шт	26325	15257,19	26325	15257	104	53,94	54
11	11	С11011-1014 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный	2	12300		24600				
				т							
			Итого по разделу: БУРЕНИЕ				1058661				
			Раздел: ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
12	12	Е0104-49-2	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 12,5 т (426мм)	5	381,12	304,39	1906	1522	614	0,45	2
				м	76,73	41,44	384	207	104	0,16	1
13	13	С130806-314 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 426х11 мм (426х10мм)	5,05	8720		44036				
				м							
14	14	Е0104-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	52	1092,52	856,98	56811	44563	18644	1,35	70
				м	234	110,74	12168	5758	104	0,41	21
15	15	С130806-312 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм (377х9мм)	15,15	7430		112565				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С130806-108 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х8 мм	57,57	3881		223429				
				м							
17	17	Е0104-57-1#т.ч. п-1.16, п-3.93#К=1,2	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения / труб диам. от 251 до 300 мм	10	338,24	279,92	3382	2799	1065	0,35	3
				м	58,32	44,09	583	441	104	0,18	2
18	18	РДС РК 8.02-03-2002#сб.на изыскание#таб.223	Изготовление фильтра Д 273 мм	10	5404		54040				
				м							
19	19	Е0104-49-2	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 108 мм	18	381,12	304,39	6860	5479	2212	0,45	8
				м	76,73	41,44	1381	746	104	0,16	3
20	20	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	18,18	772		14035				
				м							
21	21	Е0104-49-2	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 76 мм	2	381,12	304,39	762	609	246	0,45	1
				м	76,73	41,44	153	83	104	0,16	0
22	22	С130806-72 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,02	479		968				
				м							
23	23	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	90284,54	79012,04	270854	237036	77552	57,3	172
				сутки	11272,5	13583,94	33818	40752	104	48,14	144
24	24	Е0110-5-1	Установка деревянной заглушки (пробки)	0,01	19667,92	316,57	197	3	43	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	35	1	120	0,58	0
25	25	Е0106-1-15	Устройство опорных плит бетонных плоских (бетон класса В15)	0,29	7980,02	100,65	2314	29	56	0,97	0
				м3	146,25	38,03	42	11	105	0,19	0
			Итого по разделу: ПРОЧИЕ РАБОТЫ				792158				
			ИТОГО:				1851152	844852			924
							167143	125808			455
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				304664				
			Всего накладных расходов:				304664				
			Итого с накладными				2155816				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				129349				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2285165				
			Итого с временными, 2,72 %				2347321				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				2395911				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2405300				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2428773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				6429205				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				128584				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6557789				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				786935				
			Итого с НДС				7344724				
			Всего:				7344724				
			С понижающим коэффициентом К=0,99				7 271 277				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ **Лигай А.Г.**

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области".**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение № 64-3 от 30.11.2017г., к договору № 64 от 14 декабря 2016г.**

Стройка **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

наименование, адрес

Наименование объекта: **Проектируемые внутри поселковые водопроводные сети. Смета 06-01-01.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6327	45,7	43,49	289146	275153	90819	0,01 / 95
				м3	2,15	12,65	13606	80022	97	0,04 / 274
2	2	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	9492	50,26	47,84	477108	454073	149876	0,02 / 156
				м3	2,37	13,91	22454	132057	97	0,05 / 451
3	3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	594	88,09	88,09	52325	52325	10465	0 / 0
				т	0	17,62	0	10465	100	0,37 / 220
4	4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	30743,999	88,09	88,09	2708239	2708239	541648	0 / 0
				т	0	17,62	0	541648	100	0,37 / 11375
5	5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6328	58,46	55,64	369953	352076	116181	0,02 / 121
				м3	2,75	16,18	17393	102381	97	0,06 / 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-17-15#т.ч. п-3.37#К=1,2#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	9493	77,15	73,44	732351	697184	230062	0,03	239
				м3	3,63	21,36	34441	202737	97	0,07	693
7	7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Доработка вручную грунта 3 группы (мокрого)	978	617,74	0	604149	0	682689	3,94	3849
				м3	617,74	0	604149	0	113	0	0
8	8	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка доработанного грунта мокрого)	978	50,26	47,84	49158	46785	15442	0,02	16
				м3	2,37	13,91	2314	13606	97	0,05	47
9	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	662	88,09	88,09	58316	58316	11663	0	0
				т	0	17,62	0	11663	100	0,37	245
10	10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	31142,999	88,09	88,09	2743387	2743387	548677	0	0
				т	0	17,62	0	548677	100	0,37	11522
11	11	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	15971	37,43	35,62	597780	568946	187759	0,01	195
				м3	1,76	10,36	28101	165465	97	0,04	566
12	12	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	27950,001	88,09	88,09	2462116	2462116	492423	0	0
				т	0	17,62	0	492423	100	0,37	10341
13	13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4791	140,51	0	673169	0	760681	1,02	4876
				м3	140,51	0	673169	0	113	0	0
14	14	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	11179	6,39	6,39	71414	71414	22490	0	0
				м3	0	2,07	0	23186	97	0,01	89
15	15	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11179	3,58	3,58	39996	39996	12596	0	0
				м3	0	1,16	0	12985	97	0	50
16	16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11179	24,78	5,19	276993	58058	212367	0,12	1388
				м3	19,58	0	218935	0	97	0	0
17	17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15971	16,16	13,8	258093	220354	77765	0,01	224
				м3	1,86	3,16	29754	50416	97	0,01	224
18	18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	16027,999	45,7	43,49	732485	697036	230070	0,01	240
				м3	2,15	12,65	34468	202717	97	0,04	693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	31142,999	88,09	88,09	2743387	2743387	548677	0	0
				т	0	17,62	0	548677	100	0,37	11522
20	20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4791	154,22	0	738844	0	834894	1,12	5355
				м3	154,22	0	738844	0	113	0	0
21	21	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11179	7,45	7,45	83299	83299	26233	0	0
				м3	0	2,42	0	27044	97	0,01	104
22	22	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	11179	3,68	3,68	41133	41133	12954	0	0
				м3	0	1,19	0	13354	97	0	51
23	23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11179	24,78	5,19	276993	58058	212367	0,12	1388
				м3	19,58	0	218935	0	97	0	0
24	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	15971	16,16	13,8	258093	220354	77765	0,01	224
				м3	1,86	3,16	29754	50416	97	0,01	224
25	27	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	19572	332,52	332,52	6508040	6508040	4074284	0	0
				м3	0	214,61	0	4200293	97	0,99	19312
26	28	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,22	1474,13	175,4	324	39	69	1,17	0
				м3	176,73	65,72	39	14	130	0,32	0
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				23846289				
			Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ								
27	29	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,22	160582,12	104413,24	35328	22971	22351	328,9	72
				км	55631,25	22520,25	12239	4954	130	96,68	21
28	30	С130804-950 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	221	1229		271609				
				м							
29	31	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,72	89942,55	41553,67	154701	71472	132332	284,05	489
				км	48127,5	11054,83	82779	19014	130	42,9	74
30	32	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1724	982		1692968				
				м							
31	33	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	2,06	81408	34666,62	167700	71413	149395	271,4	559
				км	46575	9210,98	95945	18975	130	35,72	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	34	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2055	468		961740				
				м							
33	39	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,27	54747,66	20558,66	233772	87785	219589	198,95	850
				км	34155	5403,48	145842	23073	130	20,82	89
34	40	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20Х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4265	39		166335				
				м							
35	196	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах Д2000	44,68	33920,45	2420,47	1515566	108147	199453	15,98	714
				м3	2716,88	717	121390	32036	130	2,85	127
36	197	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	44,68	89		3977				
				м3							
			Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ				5203696				
			Раздел: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ - 26652+34255м2								
37	383	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	313	469,33	195,05	146900	61052	116127	1,78	558
				м3	274,28	4,68	85848	1465	133	0,02	5
38	384	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1619	76,77	58,94	124286	95427	62204	0,13	218
				м3	17,83	11,06	28859	17911	133	0,04	66
39	385	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3596	27,1	0	97452	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
40	386	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3596	38,6	0	138806	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
41	387	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в отвал)	3596	78,9		283717				
				т							
42	388	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1892	76,77	58,94	145243	111519	72693	0,13	255
				м3	17,83	11,06	33725	20931	133	0,04	77
43	389	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3501	27,1	0	94877	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
44	390	С01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3501	38,6	0	135139	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	391	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в отвал)	773 т	78,9		60990				
			Итого по разделу: РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ - 26652+34255м2				1442641				
			Раздел: Восстановление асфальтобетонного покрытия - 26652м2.#/40см-ПГС; 15см-щебень, 6см-асфальтобетон крупнозернистый, 5см-асфальтобетон мелкозернистый/								
			ИТОГО:				30277391	21789542			24707
							3398017	7568605			68885
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				11280096				
			Всего накладных расходов:				11280096				
			Итого с накладными				41557487				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2506363				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				44063850				
			Итого с временными, 2,72 %				45262387				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				46199318				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				46384115				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				46847957				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				123697820				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2473956				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				126171776				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				15140613				
			Итого с НДС				141312389				
			Всего:				141312389				
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99				139 899 265				
			К оплате:				139 899 265				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ **Лигай А.Г.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Курылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области".**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Интеллект Азия"**

организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение № 64-3 от 30.11.2017г., к договору № 64 от 14 декабря 2016г.**

Стройка **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

наименование, адрес

Объект **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА. Смета 02-04-01.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	44,426	39,75	37,82	1766	1681	554	0,01	1
				м3	1,87	11	83	489	97	0,04	2
2	2	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	66,639	43,72	41,6	2913	2772	916	0,01	1
				м3	2,06	12,1	137	806	97	0,04	3
3	3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	28,044	76,6	76,6	2148	2149	430	0	0
				т	0	15,32	0	430	100	0,32	9
4	4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	172,331	19,7	19,7	3395	3395	679	0	0
				т	0	3,94	0	679	100	0,08	14
5	5	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	44,426	50,85	48,38	2259	2149	709	0,02	1
				м3	2,39	14,07	106	625	97	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е0101-17-15#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (грунт мокрый)	66,639	55,93	53,22	3727	3547	1171	0,02	1
				м3	2,63	15,48	175	1032	97	0,05	4
7	7	Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Доработка вручную грунта 3 группы (мокрого)	6,87	537,16	0	3690	0	4170	3,42	24
				м3	537,16	0	3690	0	113	0	0
8	8	Е0101-17-14#т.ч. п-3.46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка доработанного грунта мокрого)	6,87	43,72	41,6	300	286	94	0,01	0
				м3	2,06	12,1	14	83	97	0,04	0
9	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (вытесненный в отвал)	31,249	76,6	76,6	2394	2394	479	0	0
				т	0	15,32	0	479	100	0,32	10
10	10	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки во временный отвал)	192,026	19,7	19,7	3783	3783	757	0	0
				т	0	3,94	0	757	100	0,08	15
11	11	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	98,475	32,56	30,98	3206	3050	1006	0,01	1
				м3	1,53	9,01	151	887	97	0,03	3
12	12	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	172,331	19,7	19,7	3395	3395	679	0	0
				т	0	3,94	0	679	100	0,08	14
13	13	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29,543	122,18	0	3610	0	4079	0,89	26
				м3	122,18	0	3610	0	113	0	0
14	14	Е0101-27-1	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	68,933	5,55	5,55	383	382	121	0	0
				м3	0	1,8	0	124	97	0,01	0
15	15	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	68,933	3,11	3,11	214	215	68	0	0
				м3	0	1,01	0	70	97	0	0
16	16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,933	21,55	4,52	1485	312	1139	0,11	7
				м3	17,03	0	1174	0	97	0	0
17	17	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	98,475	14,12	12	1390	1182	418	0,01	1
				м3	1,62	2,75	160	271	97	0,01	1
18	18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (во временном отвале)	98,475	39,75	37,82	3914	3724	1229	0,01	1
				м3	1,87	11	184	1083	97	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для обратной засыпки из временного отвала)	192,026	19,7	19,7	3783	3783	757	0	0
				т	0	3,94	0	757	100	0,08	15
20	20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	29,543	134,1	0	3962	0	4477	0,97	29
				м3	134,1	0	3962	0	113	0	0
21	21	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	68,933	6,48	6,48	447	447	141	0	0
				м3	0	2,1	0	145	97	0,01	1
22	22	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	68,933	3,2	3,2	221	221	70	0	0
				м3	0	1,04	0	72	97	0	0
23	23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,933	21,55	4,52	1485	312	1139	0,11	7
				м3	17,03	0	1174	0	97	0	0
24	24	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	98,475	14,12	12	1390	1182	418	0,01	1
				м3	1,62	2,75	160	271	97	0,01	1
25	25	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов(вытесненный)	16,025	3,08	2,66	49	43	21	0	0
				м3	0,39	0,93	6	15	97	0	0
26	26	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов(вытесненный)	16,025	3,78	3,24	61	52	25	0	0
				м3	0,48	1,12	8	18	97	0	0
27	27	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	137,4	289,15	289,15	39729	39730	24872	0	0
				м3	0	186,62	0	25642	97	0,86	118
28	28	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	158	483,56	6,82	76402	1077	7726	0,26	41
				м2	40,73	2,54	6435	401	113	0,01	2
29	29	Е0115-71-1	Обтягивание сеткой	18	133,23	1,19	2398	21	723	0,22	4
				м2	37,8	0,45	680	8	105	0	0
30	30	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	32,8	646,03	24,55	21190	805	1978	0,26	9
				м2	39,83	9,2	1306	302	123	0,04	1
31	31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 F100 W8 на ССПЦ	2,8	8906,11	66,01	24937	185	649	1,35	4
				м3	195,75	24,93	548	70	105	0,12	0
32	32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 F100 W8 на ССПЦ	6,8	11214,81	353,46	76261	2404	5130	3,6	24
				м3	585	133,52	3978	908	105	0,65	4
33	33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1392	66000		9187				
				т							
34	34	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1504	64500		9701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
35	35	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(выпуски)	0,2337	121637,97	11119,34	28427	2599	2886	42,5	10
				1т	7560	4200,75	1767	982	105	20,52	5
36	36	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2337	40200		9395				
				т							
37	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,2	245,44	3,82	7658	119	1428	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1165	45	118	0,01	0
38	38	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	24,96	237,7	4,19	5933	104	1756	0,38	10
				м2	58,05	1,58	1449	39	118	0,01	0
39	39	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1526	3,56	7
				1сальник	594	2,25	1188	5	128	0,01	0
40	40	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,2	646,03	24,55	20156	766	1882	0,26	8
				м2	39,83	9,2	1243	287	123	0,04	1
41	41	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + из бетона кл. В-7,5	6,24	7583,17	66,01	47319	412	1446	1,35	8
				м3	195,75	24,93	1221	156	105	0,12	1
42	42	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 F100 W8 на ССПЦ	0,28	11214,81	353,46	3140	99	211	3,6	1
				м3	585	133,52	164	37	105	0,65	0
43	43	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0199	64500		1284				
				т							
44	44	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(выпуски)	0,0069	121637,97	11119,34	839	77	86	42,5	0
				1т	7560	4200,75	52	29	105	20,52	0
45	45	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0069	40200		278				
				т							
46	46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,888	245,44	3,82	218	3	41	0,21	0
				м2	37,35	1,44	33	1	118	0,01	0
47	47	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	0,666	237,7	4,19	158	3	47	0,38	0
				м2	58,05	1,58	39	1	118	0,01	0
48	48	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,5821	2139,27	100,89	1245	58	111	0,85	0
				м3	123,75	38,25	72	22	118	0,18	0
49	49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки + из бетона кл. В-7,5	0,5821	7583,17	66,01	4414	39	135	1,35	1
				м3	195,75	24,93	114	15	105	0,12	0
50	50	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15 F100 W8 на ССПЦ	0,8	10645,35	257,71	8516	206	610	4,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	634,5	91,69	508	73	105	0,4	0
51	51	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0287	70437,87	304,24	2022	8	295	58	2
				1т	9675	114,75	278	3	105	0,56	0
52	52	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0287	40200		1154				
				т							
53	53	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	1,499	241,61	1,8	362	3	111	0,42	1
				м2	69,75	0,68	105	1	105	0	0
54	54	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен (фундаменты под оборудование)	3,13	107,21	1,19	336	3	200	0,37	1
				м2	60,3	0,45	189	1	105	0	0
55	55	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	3,13	237,7	4,19	744	13	220	0,38	1
				м2	58,05	1,58	182	5	118	0,01	0
			ИТОГО:				467066	89203			243
			Накладные расходы :				37510	38804			232
			На общестроительные работы				78288				
			На сантехнические работы				1526				
			Всего накладных расходов:				79814				
			Итого с накладными				546880				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				32813				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				579693				
			Итого с временными, 2,72 %				595461				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				607787				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				610169				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				616124				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				1630942				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				32619				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1663561				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				199627				
			Итого с НДС				1863188				
			Всего:				1863188				
			С понижающим коэффициентом К=0,99				1 844 556				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____Тилеубаев К.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____Байжанов Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____Лигай А.Г.

Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области".**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"**

организация, адрес, телефон, факс

Договор: **Дополнительное соглашение № 64-3 от 30.11.2017г., к договору № 64 от 14 декабря 2016г.**

Стройка **ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ С. ПРИГОРОДНОЕ ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ**

наименование, адрес

Объект: **Электроосвещение площадки. Линия Вл-10 кВ. Смета 04-01.**

А К Т № 11

о приемке выполненных работ за декабрь месц 2017г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ ВЛ-10кВ								
1	1	Е0133-109-8	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2**	**21,1**	**8123,93**	**1124,18**	**171415**	**23720**	**150493**	**36,25**	**765**
				1км	**6378,75**	**414**	**134592**	**8735**	**105**	**2,02**	**43**
2	2	Е0133-109-6	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**21,1**	**41504,56**	**31105,06**	**875746**	**656317**	**344999**	**51,1**	**1078**
				1км	**9157,5**	**6414,57**	**193223**	**135347**	**105**	**22,72**	**479**
3	3	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**4,115**	**165875**		**682493**				
				т							
4	4	Ц0108-9-1	**Демонтаж выключателя масляного напряжением ВМ-10**	**1**	**13714,8**	**7500**	**13715**	**7500**	**5951**	**25,8**	**26**
				компл	**4833**	**1431**	**4833**	**1431**	**95**	**8,3**	**8**
5	5	Ц0108-8-1	**Монтаж выключателя воздушного напряжением 35 кВ тип ВВУ**	**1**	**77339**	**46970**	**77339**	**46970**	**35102**	**135**	**135**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				компл	25880	11069,89	25880	11070	95	64,21	64
6	6	СПрайслист ТОО "Таврида Электрик Астана"	Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/630-У2-Исп.№1	1	369779,66		369780				
				шт							
			Отпускная цена		369780		369780				
			Транспортные расходы	%	6		22187				
			Сметная стоимость оборудования				*391966*				
7	7	Ц0108-524-3	Монтаж релейного шкафа с аппаратами защиты на электромеханическом реле	1	2342	73	2342	73	755	4	4
				шт	781	13,5	781	13	95	0,08	0
8	8	СПрайслист НПО "Электрокомплект"	Релейный шкаф с аппаратами защиты на электромеханическом реле	1	50302,69		50303				
				шт							
			Отпускная цена		50303		50303				
			Транспортные расходы	%	6		3018				
			Сметная стоимость оборудования				*53321*				
9	9	Е0133-109-8	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов свыше 35 мм2	6,56	8123,93	1124,18	53293	7375	46788	36,25	238
				1км	6378,75	414	41845	2716	105	2,02	13
10	10	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	6,56	41504,56	31105,06	272270	204049	107260	51,1	335
				1км	9157,5	6414,57	60073	42080	105	22,72	149
11	11	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	1,279	165875		212187				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЛИНИИ ВЛ-10кВ				2806087				
			Раздел: ПРОЕКТИРУЕМАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10кВ								
12	12	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,42	41504,56	31105,06	58936	44169	23218	51,1	73
				1км	9157,5	6414,57	13004	9109	105	22,72	32
13	13	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,2769	165875		45931				
				т							
14	14	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,3	2,1	235	6	185	0,39	1
				м	64,6	0,3	194	1	95	0	0
15	15	С151607-1308 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,003	184476		553				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (промежуточная)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				опора	506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
17	17	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (угловая-промежуточная)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
18	18	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (анкерная)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
19	19	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	10	17100		171000				
				шт							
20	20	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
				шт	157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
21	21	С143014-3	Плиты П-3и	0,264	22000		5808				
				м3							
22	22	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-1 (17,2кг)	4	3670,12		14680				
				шт							
23	23	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-5 (17,3кг)	1	3274,81		3275				
				шт							
24	24	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-6 (23,0кг)	2	5466,9		10934				
				шт							
25	25	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГ-1	1	1938,1		1938				
				шт							
26	26	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Накладка ОГ-2	4	1203,47		4814				
				шт							
27	27	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Накладка ОГ-5	2	882,03		1764				
				шт							
28	28	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х1	7	559,57		3917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
29	29	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х2	1	559,57		560				
				шт							
30	30	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0012	154700		186				
				т							
31	31	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн У1	3	2541,53		7625				
				шт							
32	32	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Стяжка Г1	6	1673,33		10040				
				шт							
33	33	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Проводник заземляющий ЗП1	6	198,67		1192				
				м							
34	34	СПрайслист ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Изолятор ШС10-Г	20	556,54		11131				
				шт							
35	35	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	14	12		168				
				шт.							
36	36	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	12		72				
				шт.							
37	37	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Крепление провода	20	917,45		18349				
				шт							
38	38	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	10	163		1630				
				шт.							
39	39	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	10	42		420				
				шт.							
40	40	СПрайслист ТОО "Энсто Казахстан"	Подвеска натяжная изолирующая	7	4857,07		33999				
				шт							
41	41	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	140,1	24,1	1261	217	1013	0,7	6
				шт	116	2,5	1044	22	95	0,01	0
42	42	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0142	49131		699				
				т							
43	43	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	80	51,7	2,8	4136	224	2113	0,16	13
				м	27,5	0,3	2200	24	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	19,02	218,93	0	4164	0	4705	1,54	29
				м3	218,93	0	4164	0	113	0	0
45	45	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	19,02	122,18	0	2324	0	2626	0,89	17
				м3	122,18	0	2324	0	113	0	0
46	46	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами для прокладки кабеля	205,8	218,93	0	45056	0	50913	1,54	317
				м3	218,93	0	45056	0	113	0	0
47	47	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	205,8	122,18	0	25145	0	28413	0,89	182
				м3	122,18	0	25145	0	113	0	0
48	48	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	1,26	1428,2	152,52	1800	192	345	1,02	1
				м3	153,68	57,15	194	72	130	0,28	0
49	49	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам.100 мм	0,007	65197,42	1733,92	456	12	561	361	3
				км	60966	650,25	427	5	130	3,17	0
50	50	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм,Dв 100 мм	7,056	193		1362				
				м							
51	51	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	35	36,7	27,8	1285	973	522	0,06	2
				м	8,8	6,9	308	241	95	0,04	1
52	52	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	35	32,4	23,7	1134	830	482	0,06	2
				м	8,6	5,9	301	207	95	0,03	1
53	53	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный, М-75	0,068	10400		707				
				1000шт							
54	54	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	35	27,5	4	963	140	665	0,12	4
				м	19,3	0,7	676	25	95	0	0
55	55	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	7	38,1	3,2	267	22	196	0,15	1
				м	28,8	0,7	202	5	95	0	0
56	56	С151601-61	Кабели на напряжение 6000 В, марка ААБ2лШВ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,042	555100		23314				
				1000м							
57	57	Ц0108-160-5	Муфта (заделка) концевая для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	853,1	0	1706	0	1471	4	8
				шт	774	0	1548	0	95	0	0
58	58	СПрайслист фирмы "Райхем"	Муфта концевая GUST 12/25-50/1200-L12	2	1667,59		3335				
				шт							
59	59	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,24	41504,56	31105,06	92970	69675	36626	51,1	114
				1км	9157,5	6414,57	20513	14369	105	22,72	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,4368	165875		72454				
				т							
61	61	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	78,3	2,1	235	6	185	0,39	1
				м	64,6	0,3	194	1	95	0	0
62	62	С151607-1308 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,003	184476		553				
				км							
63	63	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (промежуточная)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,06	12
				опора	506,25	246,42	2025	986	105	1,03	4
64	64	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (угловая-промежуточная)	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
				опора	985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
65	65	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (концевая-анкерная)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
66	66	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (анкерная)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				опора	985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
67	67	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	20	17100		342000				
				шт							
68	68	Е0133-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	16	459,29	301,79	7349	4829	4045	0,91	15
				шт	157,5	83,25	2520	1332	105	0,3	5
69	69	С143014-3	Плиты П-3и	0,704	22000		15488				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	70	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-1 (17,2кг)	4	3670,12		14680				
				шт							
71	71	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-5 (17,3кг)	4	3274,81		13099				
				шт							
72	72	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-6 (23,0кг)	3	5466,9		16401				
				шт							
73	73	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГ-1	4	1938,1		7752				
				шт							
74	74	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ-2	6	1203,47		7221				
				шт							
75	75	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Накладка ОГ-5	3	1203,47		3610				
				шт							
76	76	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х1	11	559,57		6155				
				шт							
77	77	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х2	4	559,57		2238				
				шт							
78	78	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0018	154700		278				
				т							
79	79	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн У1	9	2541,53		22874				
				шт							
80	80	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Стяжка Г1	16	1673,33		26773				
				шт							
81	81	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Проводник заземляющий ЗП1	14	198,67		2781				
				м							
82	82	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	41	388		15908				
				шт.							
83	83	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	17	12		204				
				шт.							
84	84	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	24	12		288				
				шт.							
85	85	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Крепление провода	41	1027,54		42129				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	86	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	20	163		3260				
				шт.							
87	87	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	25	42		1050				
				шт.							
88	88	СПрайслист ТОО "Энсто Казахстан"	Подвеска натяжная изолирующая	15	4857,07		72856				
				шт							
89	89	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (переходная промежуточная)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				опора	506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
90	90	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	2	55800		111600				
				шт							
91	91	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-13 (32,6кг)	2	5750,9		11502				
				шт							
92	92	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Оголовок ОГ-7	2	2059,19		4118				
				шт							
93	93	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х33	2	628,05		1256				
				шт							
94	94	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х34	2	628,05		1256				
				шт							
95	95	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Проводник заземляющий ЗП1	2,6	198,67		517				
				м							
96	96	С151804-275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Г ГОСТ 1232-93	12	388		4656				
				шт.							
97	97	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12		144				
				шт.							
98	98	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Крепление провода	12	917,45		11009				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	99	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	163		1956				
				шт.							
100	100	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	19	140,1	24,1	2662	458	2139	0,7	13
				шт	116	2,5	2204	47	95	0,01	0
101	101	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,1564	49131		7685				
				т							
102	102	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	160	51,7	2,8	8272	448	4226	0,16	26
				м	27,5	0,3	4400	48	95	0	0
103	103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,85	218,93	0	8505	0	9611	1,54	60
				м3	218,93	0	8505	0	113	0	0
104	104	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	38,85	122,18	0	4747	0	5364	0,89	34
				м3	122,18	0	4747	0	113	0	0
105	105	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с о ткосами для прокладки кабеля	176,4	218,93	0	38619	0	43640	1,54	272
				м3	218,93	0	38619	0	113	0	0
106	106	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	176,4	122,18	0	21553	0	24354	0,89	156
				м3	122,18	0	21553	0	113	0	0
107	107	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	1,08	1428,2	152,52	1542	165	296	1,02	1
				м3	153,68	57,15	166	62	130	0,28	0
108	108	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам.100 мм	0,007	65197,42	1733,92	456	12	561	361	3
				км	60966	650,25	427	5	130	3,17	0
109	109	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм,Dв 100 мм	7,056	193		1362				
				м							
110	110	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				футляр	1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
111	111	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	29	36,7	27,8	1064	806	433	0,06	2
				м	8,8	6,9	255	200	95	0,04	1
112	112	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	29	32,4	23,7	940	687	399	0,06	2
				м	8,6	5,9	249	171	95	0,03	1
113	113	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный, М-75	0,045	10400		468				
				1000шт							
114	114	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	29	27,5	4	798	116	551	0,12	3
				м	19,3	0,7	560	20	95	0	0
115	115	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	7	38,1	3,2	267	22	196	0,15	1
				м	28,8	0,7	202	5	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	116	С151601-61	Кабели на напряжение 6000 В, марка ААБ2лШВ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,036	555100		19984				
				1000м							
117	117	Ц0108-160-5	Муфта (заделка) концевая для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	853,1	0	1706	0	1471	4	8
				шт	774	0	1548	0	95	0	0
118	118	СПрайслист фирмы "Райхем"	Муфта концевая GUST 12/25-50/1200-L12	2	1667,59		3335				
				шт							
119	119	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка линейного электрооборудования на опорах	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98	36
				опора	985,5	549,9	5913	3299	105	2,29	14
120	120	СПрайслист ТОО "Инвольт"	Траверса ТМ-2 (10,9кг)	2	2789,1		5578				
				шт							
121	121	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн РА1	4	1686,82		6747				
				шт							
122	122	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн РА2	4	6236,61		24946				
				шт							
123	123	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Вал привода РА3	8	6236,61		49893				
				шт							
124	124	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн РА4	6	513,03		3078				
				шт							
125	125	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн РА5	2	504,6		1009				
				шт							
126	126	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн Р2	6	1280,71		7684				
				шт							
127	127	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Кронштейн КМ1	2	1280,71		2561				
				шт							
128	128	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,034	147100		5001				
				т							
129	129	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Скоба КМ3	6	1194,03		7164				
				м							
130	130	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х1	2	559,57		1119				
				шт							
131	131	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х7	16	534,65		8554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
132	132	СПрайслист ТОО "АЕШ"	Хомут Х8	10	538,73		5387				
				шт							
133	133	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Проводник заземляющий ЗП1	22,2	198,67		4410				
				м							
134	134	СПрайслист ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Изолятор ШС10-Г	18	556,54		10018				
				шт							
135	135	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	18	12		216				
				шт.							
136	136	СПрайслист ТОО "СИМ Энерго"	Крепление провода	10	917,45		9174				
				шт							
137	137	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	42		1008				
				шт.							
138	138	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	4	2263,89	769,89	9056	3080	6814	7,42	30
				шт	1386	236,48	5544	946	105	1,03	4
139	139	СПрайслист ТОО "Энсто Казахстан"	Разъединитель линейный РЛНД 1-10/400	4	13491,85		53967				
				шт							
140	140	СПрайслист ТОО "Энсто Казахстан"	Привод ПРН310-1031	4	1248		4992				
				шт							
141	141	Е0133-118-1	Ошиновка	30	53,87	12,24	1616	367	992	0,18	5
				м шин	29,25	2,25	878	68	105	0,01	0
142	142	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0059	165875		970				
				т							
143	143	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0132	154700		2042				
				т							
144	144	СПрайслист ТОО "Энергоресурс Сары-Арка"	Зажим аппаратный А1А	6	159,42		957				
				шт							
145	145	С151804-2446Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	334		4008				
				шт.							
146	146	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0018	147100		265				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	147	СЦена "Нормакабель"	Разрядник РВО-10	6	5531,66		33190				
				шт							
148	148	СПрайслист ООО "Эл Мастер"	Наконечник 7-8	4	442,84		1771				
				шт							
149	149	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,3	2,1	157	4	123	0,39	1
				м	64,6	0,3	129	1	95	0	0
150	150	С151607-1308 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	184476		369				
				км							
			Итого по разделу: ПРОЕКТИРУЕМАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10кВ				1930975				
			Раздел: П2#ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ#==========								
151	151	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2074	1100,25	0	228	0	240	6,71	1
				1т	1100,25	0	228	0	105	0	0
152	152	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	16,992	846	0	14375	0	15094	5,15	88
				1т	846	0	14375	0	105	0	0
153	153	С01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,2118	234,3	0	50	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
154	154	С01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,2118	232,8	0	49	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
155	155	С01031-А17-1	Погрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	0,2825	120	0	34	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
156	156	С01031-А17-2	Разгрузка кирпича строительного при автомобильных перевозках	0,2825	78,6	0	22	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
157	157	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	44,92	152,8	152,8	6864	6864	4805	0	0
				т	0	106,96	0	4805	100	2,25	101
158	158	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	44,92	140	140	6289	6289	4402	0	0
				т	0	98	0	4402	100	2,06	93
159	159	Е010333-А3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	62,613	40,7	40,7	2548	2548	510	0	0
				т	0	8,14	0	510	100	0,17	11
			Итого по разделу: П2#ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ#==========				30459				
			ИТОГО:				4767516	1132169			4215
			- оборудования				708927	249867			1109
							445287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				774377				
			На общестроительные работы				238420				
			Всего накладных расходов:				1012797				
			Итого с накладными				5780313				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				320102				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6100415				
			Итого с временными, 2,72 %				6254234				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				6374479				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6397715				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6455804				
			Итого в текущих ценах, к = 2,6471				17089159				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				341783				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17430942				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2091713				
			Итого с НДС				19522655				
			Всего:				19522655				
			С понижающим коэффициентом К=0,99				19 327 428				

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Құрылыс Жоба Инжиниринг"

Технадзор _____ **Байжанов Ж.**

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор _____ **Лигай А.Г.**