Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по д
строительства и жилищно-коммунального хозяй
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование обьекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	59 673 815	9 968 082	21 985 776	4 113 274					1 196 170	11 164 25

Заказчик И.о. руководителя ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Б. Б. Ильясов

Подрядчик Директор ТОО "Лира" _____ А. А. Радченко

приказом Председателя Агентства РК по делам строит
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительсва, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кур100 Сул150 Мр25) м3	2,2	9234,98	266,56	20317	586	2371	5,07	11
				814,5	99	1792	218	118	0,49	1
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Облицовка наружных стен лицевым кирпичем марки Кул125 Мр25 м2	20,5	1462,8	34,37	29987	705	4883	1,21	25
				189	12,87	3875	264	118	0,06	1
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Облицовка наружных стен лицевым кирпичем марки Сул150 Мр25 м2	110,3	1515,36	34,37	167144	3791	26274	1,21	133
				189	12,87	20847	1420	118	0,06	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			217448	5082			169

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	265.	1901		9
Материалы -	Тенге	217448	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	1747	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	-	28414	-	-
Накладные расходы -	Тенге	184106	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	33529	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	5029	-	17
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15059	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	266036	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		-	33444	-	195
Нормативная трудоемкость -	Тенге	266036	-	-	-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	33444	-	195
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	217448	5082		169
		26513	1901		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	217448	-	-	-
Материалы -	Тенге	1747	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28414	-	-
Местные материалы -	Тенге	184106	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	33529	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5029	-	17
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15059	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	266036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	-	-	-
Сметная заработная плата -		-	33444	-	195
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	266036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33444	-	195

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

РАЗДЕЛ 9. Стены

131	E0108-6-3	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (Кур100 Мр25)	м3	50,5	11135,31	337,41	562333	17039	53363	4,76	240
					769,5	126	38860	6363	118	0,62	31
133	E0108-6-3	-Кладка стенок из лицевого кирпича марки Кул125 Мр25, стенки лоджии	м3	10,5	11179,69	337,41	117387	3543	11095	4,76	50
					769,5	126	8080	1323	118	0,62	7
135	E0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кур100 Кул125 Мр25)	м3	10,5	9456,48	282,71	99293	2968	12489	5,53	58
					902,25	105,75	9474	1110	118	0,52	5
136	E0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (Кул125 Мр25)	м3	2,4	13776,01	365,89	33062	878	3658	6,66	16
					1154,25	137,25	2770	329	118	0,67	2
137	E0108-7-5	-Кладка перегородок	м3	7,5	1462,8	34,37	10971	258	1787	1,21	9

	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1 кирпича при высоте этажа до м (Кул125 Мр25)тамбур м2		189	12,87	14	97	118	0,06	-
138	Е0134-57-2 прим	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка) толщ.130мм м2	100,25	112,12	2,32	11240	233	11096	0,69	69
				109,8	0,88	11007	88	100	-	-
139	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3	10,5	4032	-	42336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	3,5	2890	-	10115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
144	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кру100 Мр25 м3	40	8551,08	337,41	342043	13496	37595	4,38	175
				670,5	126	26820	5040	118	0,62	25
145	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кор100мр25(вентканалы) м3	7,5	9047,46	337,41	67856	2531	7049	4,38	33
				670,5	126	5029	945	118	0,62	5
		ОБЩИЕ РАБОТЫ								
146	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций э/ниш т	0,002	8679,65	422,15	17	1	20	56,4	-
				8257,5	157,5	17	-	118	0,77	-
147	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,002	50800	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	Е0108-12-1	-Армирование колодцевой кладки ,простенков(С1-6) т	0,95	8679,65	422,15	8246	401	9433	56,4	54
				8257,5	157,5	7845	150	118	0,77	1
149	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,23	65000	-	14950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	2, СН РК 8.02-04С-2004								
150	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,5	50800 -	- -	25400 -	- -	- -	- -	- -
151	Е0106-11-10	-Устройство металлической перемычки в перегородках.(10АI) 1т	0,04	5239,08 1890	327,33 123,75	210 76	13 5	85 105	11,6 0,6	- -
152	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,04	45800 -	- -	1832 -	- -	- -	- -	- -
153	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	50	112,11 23,85	66,43 23,85	5605 1193	3322 1192	3339 140	0,15 0,11	7 5
154	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	10	399,54 130,73	250,96 88,22	3995 1307	2510 882	3065 140	0,81 0,37	8 4
155	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	4,5	30200 -	- -	135900 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1492894	47192		720
	Тенге		113894	17525		85
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1492894	-	-	-
Материалы -	Тенге		4098	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	131419	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		94735	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1232975	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		154073	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	23111	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		98818	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1745784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	882
Сметная заработная плата -	Тенге		-	154530	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1745784	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	882
Сметная заработная плата -	Тенге		-	154530	-	-

РАЗДЕЛ 12. Покрытие

188	СКалькуляция	-Плита перекрытия ПК60.15-8АтVт шт	9	33199 -	- -	298791 -	- -	- -	- -	- -
189	СКалькуляция	-Плита перекрытия	14	26209	-	366926	-	-	-	-

	ПК60.12-8АтVт									
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	СКалькуляци-Плита перекрытия		9	32459	-	292131	-	-	-	-
	я ПК60.15-6АтVт									
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
191	СКалькуляци-Плита перекрытия		17	25618	-	435506	-	-	-	-
	я ПК60.12-6АтVт									
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1393354	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1393354	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1393354	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			83601	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1476955	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1476955	-	-		-

РАЗДЕЛ 15. Окна

314	Е0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2		43,86	346,04	18,87	15177	828	7517	0,82	36
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			136,44	6,39	5984	280	120	0,03	1
		м2								
315	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		6,69	427,5	19,32	2860	129	1543	1,11	7
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			185,83	6,39	1243	43	120	0,03	-
		м2								
316	Е0110-91-1 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2		8,97	498,09	19,17	4468	172	2553	1,38	12
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002			230,97	6,18	2072	55	120	0,03	-
		м2								

	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
317	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	16,92	447,28 215,16	20,21 6,88	7568 3641	342 116	4508 120	1,29 0,03	22 1
318	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 О-2 м2	12,9	5781 -	- -	74575 -	- -	- -	- -	- -
319	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 О-4 м2	3,93	5618 -	- -	22079 -	- -	- -	- -	- -
320	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 О-3 м2	2,76	5618 -	- -	15506 -	- -	- -	- -	- -
321	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 О-1 м2	30,96	6433 -	- -	199166 -	- -	- -	- -	- -
322	С12061-704	-Блоки оконные из ПВХ профилей	7,86	4884	-	38388	-	-	-	-

		толщиной 60 мм одностворчаты одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 О-4		-	-	-	-	-	-	-
324	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (двухкамерный стеклопакет) м2	16,92	10900	-	184428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
325	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	18,045	-2800	-	-50526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
327	СПрайс-лист	-Стеклопакет 2-х камерный из стекла толщ.4мм м2	16,935	3503,97	-	59340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	573028	1471			77
	Тенге	12940	495			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	573028	-	-		-
Материалы -	Тенге	15663	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13435	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	542955	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16122	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2418	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35349	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	624499	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15853	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	624499	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15853	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	3459276	48663			798
	Тенге	126833	18020			87
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3459276	-	-		-
Материалы -	Тенге	19761	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	144853	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2031044	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1232975	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	170194	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25529	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	217768	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3847238	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		970
Сметная заработная плата -	Тенге	-	170383	-		-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	3847238	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		970
Сметная заработная плата -	Тенге	-	170383	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3676724	53745		967
	Тенге	153346	19921		97
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3676724	-	-	-
Материалы -	Тенге	21508	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	173268	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2031044	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1417081	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	203723	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	102
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30558	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	232827	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4113274	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203826	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4113274	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	9968082			
НДС	Тенге	1196170			
Всего по акту	**Тенге**	**11164252**			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР

КАЗАКСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ
"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
=2=
для актов выполненных работ и комиссий
КАЗАКСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

"ЛИРА"