Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительсва, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1											
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
1	Е0108-15-5	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м (Кур100 Сул150 Мр25) м3	5,75	9234,98	266,56	53101	1533	6198	5,07		29
				814,5	99	4683	569	118	0,49		3
2	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Облицовка наружных стен лицевым кирпичем марки Кул125 Мр25 м2	17,55	1462,8	34,37	25672	603	4181	1,21		21
				189	12,87	3317	226	118	0,06		1
3	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Облицовка наружных стен лицевым кирпичем марки Сул150 Мр25 м2	135,85	1515,36	34,37	205861	4669	32360	1,21		164
				189	12,87	25676	1748	118	0,06		9

02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06									
4 Е0108-15-1	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (Кур100 СУЛ150 Мр25)	1,6	10157,75	305,8	16252	489	2179	6,41	10
			1039,5	114,75	1663	184	118	0,56	1
	м3								225
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			300887	7294			13
		Тенге			35339	2727			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300887	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2205	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	38066	-		-
	Местные материалы -	Тенге			256048	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			44918	-	-		22
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6738	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20748	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366553	-	-		261
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44804	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			366553	-	-		261
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44804	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			300887	7294			225
		Тенге			35339	2727			13
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300887	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2205	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	38066	-		-
	Местные материалы -	Тенге			256048	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			44918	-	-		22
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6738	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20748	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366553	-	-		261
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44804	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			366553	-	-		261
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	44804	-		-

Локальная смета 2-1-1

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Стены

131 Е0108-6-3	-Кладка стен наружных средней	55,4	11135,31	337,41	616896	18693	58541	4,76	264

	сложности при высоте этажа до 4 м (Кур100 Мр25)			769,5	126	42630	6980	118	0,62	34
133	E0108-6-3	-Кладка стенок из лицевого кирпича марки Кул125 Мр25,стенки лоджии м3	13,57	11179,69	337,41	151708	4579	14339	4,76	65
				769,5	126	10442	1710	118	0,62	8
135	E0108-15-3	-Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (Кур100 Кул125 Мр25) м3	7,2	9456,48	282,71	68087	2036	8564	5,53	40
				902,25	105,75	6496	761	118	0,52	4
137	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Кул125 Мр25)тамбур м2	7,7	1462,8	34,37	11264	265	1834	1,21	9
				189	12,87	1455	99	118	0,06	-
138	E0134-57-2 прим	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка) толщ.130мм м2	182,45	112,12	2,32	20456	423	20194	0,69	126
				109,8	0,88	20033	161	100	-	1
139	C11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3	21,71167	4032	-	87541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	C11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	1,60718	2890	-	4645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

144	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кру100 Мр25 м3	59,1	8551,08	337,41	505369	19941	55546	4,38	259
				670,5	126	39627	7447	118	0,62	37
145	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кор100мр25(вентканалы) м3	7,6	9047,46	337,41	68761	2564	7143	4,38	33
				670,5	126	5096	958	118	0,62	5

ОБЩИЕ РАБОТЫ

146	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций э/ниш	0,002	8679,65	422,15	17	1	20	56,4	-
				8257,5	157,5	17	-	118	0,77	-
		т								
147	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,002	50800	-	102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
148	Е0108-12-1	-Армирование колодцевой кладки ,простенков(С1-6)	0,895	8679,65	422,15	7768	378	8887	56,4	50
				8257,5	157,5	7390	141	118	0,77	1
		т								
149	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,34	65000	-	22100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
150	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,775	50800	-	39370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
153	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	58	112,11	66,43	6502	3853	3873	0,15	9
				23,85	23,85	1383	1383	140	0,11	6
		шт								
154	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	11	399,54	250,96	4395	2761	3372	0,81	9
				130,73	88,22	1438	970	140	0,37	4
		шт								
155	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	2,0655	30200	-	62378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
156	С143014-3 кст=1,36 прим.стр.446	-Плиты опорные ОП4.4-т	0,24	28152	-	6756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
157	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (6АI)	0,018	93997,62	304,24	1692	5	627	198	4
				33075	114,75	595	2	105	0,56	-
		1т								
159	Е0109-25-1	-Монтаж перемычек из уголковой стали	2,122	5030,5	2020,02	10675	4286	5300	14,1	30
				2272,5	502,43	4822	1066	90	1,79	4
		т								
160	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	2,122	147100	-	312146	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
164	E0106-11-9 -Установка закладных деталей весом более 20 кг (ПР-3а)	т 0,549	64092,87 3330	304,24 114,75	35187 1828	167 63	1986 105	20 0,56	11 -	
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9				2043816 143253	59951 21742			908 104	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1720995	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			38905	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	159107	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			160514	-	-		-	
	Местные материалы -	Тенге			1327479	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			184926	-	-		92	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27739	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114355	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2020276	-	-		1071	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	186846	-		-	
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			322821	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			1566	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5888	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312146	-	-		-	
	Накладные расходы -	Тенге			5300	-	-		3	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	795	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19687	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			347808	-	-		36	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6683	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2368084	-	-		1107	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-	
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	193529	-		-	
	РАЗДЕЛ 10. Перегородки									
165	E0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций (электрониша 4ВрI)	0,0083	59479,65 8257,5	422,15 157,5	494 69	4 1	82 118	56,4 0,77	- -	
167	С11031-100 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т 15,3676	7634 -	- -	117316 -	- -	- -	- -	- -	
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				117810 69	4 1			- -	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117810	-	-		-	
	Материалы -	Тенге			422	-	-		-	
	Всего заработная плата -	Тенге			-	70	-		-	

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117316	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			82	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7074	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124966	-	-		1
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
Сметная заработная плата -	Тенге			-	82	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			124966	-	-		1
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
Сметная заработная плата -	Тенге			-	82	-		

РАЗДЕЛ 12. Покрытие

185	Е0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	16	1014,83	200,77	16237	3212	8297	1,74	28
				299,25	71,15	4788	1138	140	0,31	5
186	Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	76	1636,42	373,54	124368	28389	63927	2,66	202
				465,75	135,07	35397	10265	140	0,61	46
187	Е0107-53-11-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2	484,14	24,15	968	48	506	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
192	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК36.12-8т	шт	5	14552	-	72760	-	-	-	-
	я			-	-	-	-	-	-	-
193	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК36.12-6т	шт	4	14441	-	57764	-	-	-	-
	я			-	-	-	-	-	-	-
194	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК24.12-6т	шт	7	9551	-	66857	-	-	-	-
	я			-	-	-	-	-	-	-
195	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК24.15-6т	шт	1	12141	-	12141	-	-	-	-
	я			-	-	-	-	-	-	-
196	СКалькуляци-Плита перекрытия ПК30.15-8т	шт	2	15181	-	30362	-	-	-	-
	я			-	-	-	-	-	-	-
197	СКалькуляци-Плита перекрытия ПТ8-13.3	шт	1	5611	-	5611	-	-	-	-
	я			-	-	-	-	-	-	-
198	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	8	112,11	66,43	897	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
199	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	шт	0,5725	30200	-	17290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	м3	0,104	40200	-	4181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			409435	32181			233
		Тенге			40720	11612			52
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409435	-	-		-
Материалы -		Тенге			19515	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	52332	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249676	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			67344	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			73264	-	-		37
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10990	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28962	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			511662	-	-		322
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	63321	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			511662	-	-		322
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	63321	-		-

РАЗДЕЛ 14. Двери

303 С12062-9 -ДГУ21-10	м2	√36,18	4760	-	172217	-	-	-	-
304 С12062-3 -ДГ21-9	м2	√64,8	4010	-	259848	-	-	-	-
305 С12062-2 -ДГ21-7	м2	√41,7	4250	-	177225	-	-	-	-
306 С12062-11 -ДО21-9	м2	√32,4	3640	-	117936	-	-	-	-
307 С12064-4 -ДС19-9	м2	√1,67	11200	-	18704	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			745930	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			745930	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			745930	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44756	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790686	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			790686	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

РАЗДЕЛ 1. Внутренний газопровод

2 С131401-10 -Стоимость 4-х комфорочной газовой плиты	шт	√18	22600	-	406800	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			406800	-			-

	---	---	---		---
	Тенге	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	406800	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	406800	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24408	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	431208	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	431208	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	3723791	92136		1142
	---	---	---		---
	Тенге	184041	33355		156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2994170	-	-	-
Материалы -	Тенге	58842	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	211508	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1273436	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1394823	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	258273	-	-	129
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	38741	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	195147	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3447589	-	-	1393
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	250249	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	322821	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1566	-	-	-
Материалы -	Тенге	-	5888	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	312146	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5300	-	-	3
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	795	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	19687	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	347808	-	-	36
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	6683	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	406800	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	406800	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24408	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	431208	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4226605	-	-	1429
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	256933	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	4024678	99430		1367
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	---	---		---
	---	---	---		---
	Тенге	219381	36082		169
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3295057	-	-	-
Материалы -	Тенге	61047	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	249575	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1273436	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1650872	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	303191	-	-	152
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45479	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	215895	-	-	

					-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3814143	-	-	1654
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	295053	-	-
		322821	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1566	-	-	-
Материалы -	Тенге	-	5888	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	312146	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5300	-	-	3
Накладные расходы -	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	795	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	19687	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	347808	-	-	36
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	6683	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	406800	-	-	-
		406800	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24408	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	431208	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4593159	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11131033			
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	1335724			
НДС	Тенге	12466757			
Всего по акту					

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК