Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительсва, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПО ПРОТОКОЛУ № 32										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
1	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ,"Техноблок Оптима" толщиной 50мм (в техподполье)	10,55	5042,67	378,22	53200	3990	39119	20,04	211
				3566,25	141,75	37624	1495	100	0,69	7
2	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	10,2335	6240	-	63857	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			117057	3990			211
			Тенге			37624	1495			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117057	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11586	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39119	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63857	-	-		-

Накладные расходы -		Тенге			39119	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5868	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9371	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	238
Сметная заработная плата -		Тенге			-	44987	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			165547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	238
Сметная заработная плата -		Тенге			-	44987	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10. Перегородки

1 Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/ м2	680	1474,41	34,37	1002599	23372	161980	1,21	823
			189	12,87	128520	8752	118	0,06	43
2 Е0108-24-5	-Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) м2	149,2	216,12	22,75	32245	3394	25151	0,8	119
			134,33	8,53	20042	1273	118	0,04	6
3 ТОО"ЕрмекбайСтрой-Группп"	-Стоимость газобетонных блоков м3	28,348	8292,57	-	235078	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1269922	26766			942
	Тенге	148562	10024			49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1269922	-	-		-
Материалы -	Тенге	10679	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158586	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	235078	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	848838	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	187132	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		94
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1544477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1085
Сметная заработная плата -	Тенге	-	186656	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	1544477	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1085

	Сметная заработная плата -		Тенге		-	186656	-		-

РАЗДЕЛ 16. Полы

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ

1 СПрайс лист	-Пенополистерольная теплоизоляционная плита Пеноплекс-35	19,179012	12190,08	-	233794	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
2 Е0111-11-6 ко=3	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м3	1313,37	1,3	0,67	1707	880	1422	-	6
			0,63	0,25	827	328	123	-	2
3 СПрайс-лист	-Стоимость пенобетона М1200 м2	6,698187	5182,86	-	34716	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		270217	880			6
			Тенге		827	328			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		270217	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	1156	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		268509	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		1422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	213	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		287937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	1369	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге		287937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	1369	-		-

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ

1 Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Ограждение лоджий из силикатного кирпичамарки СУЛ150,Мр50,армированное сеткой 4Вр1 м2	83,6	1630,31	34,73	136294	2903	23479	1,43	120
			225	13,01	18810	1088	118	0,06	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		136294	2903			120
			Тенге		18810	1088			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		136294	-	-		-

Материалы -	Тенге	6932	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19898	-	-
Местные материалы -	Тенге	107649	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23479	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3522	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9586	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	169359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23420	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	169359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23420	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

40 Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	18,9	28,74	0,02	543	-	99	0,03	1
		5,81	-	110	-	90	-	-
41 Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза КО=2	37,8 м2	20,36	0,02	770	1	142	0,02	1
		4,16	-	157	-	90	-	-
44 Е0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	211 м2	1064,39	4,92	224586	1038	43185	1,15	243
		193,05	1,87	40734	395	105	0,01	2
45 Е0115-71-1 -Устройство каркаса при оштукатуривании стен	211 м2	133,23	1,19	28112	251	8474	0,22	47
		37,8	0,45	7976	95	105	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	254010	1290		291
	Тенге	48976	490		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	254010	-	-	-
Материалы -	Тенге	140361	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49466	-	-
Местные материалы -	Тенге	63382	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	51899	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7785	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	324264	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	319
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57251	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	324264	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	319
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57251	-	-

РАЗДЕЛ 5. Проемы

ОБП-1(9ШТ)

74	E0110-23-1 прим.	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,88	398,48	102,53	1148	295	647	0,9	3
				151,65	35,67	437	103	120	0,14	-
75	C12061-2	-Блок оконный подвальный ОБП-1 м2	2,88	6860	-	19757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	C11011-813	-Задвижка накладная м2	9	142	-	1278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	C11011-820	-Фиксатор ФК-2 шт	9	3080	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	C11011-819	-Петля накладная шт	36	40	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	E0161-28-1 прим.	-Натягивание сетки оцинкованной шт	1,53	845,88	0,85	1294	1	189	0,82	1
				117,5	0,13	180	-	105	-	-
80	E0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону м2	1,35	718,72	2,93	970	4	91	0,41	1
				63	1,1	85	1	105	0,01	-
81	C12065-23 прим.	-Стоимость полотна с отверстиями м2	1,53	3110	-	4758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	E0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см отверст	108	16,54	-	1786	-	1786	0,11	11
				16,54	-	1786	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	60152	301		16
	Тенге	2488	104		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	60152	-	-	-
Материалы -	Тенге	2410	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2592	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54953	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2714	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	407	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3772	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	66637	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2999	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	66637	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге			-	2999	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			314162	1591			307
	----			---	---			---
	Тенге			51464	594			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314162	-	-		-
Материалы -	Тенге			142771	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	52058	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54953	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			63382	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			54613	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8192	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22126	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390901	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
Сметная заработная плата -	Тенге			-	60250	-		-
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			390901	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
Сметная заработная плата -	Тенге			-	60250	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Стены

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ

141	E0107-56-2 прим	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	26,16	153,8	0,9	4023	24	3210	0,54	14
				87,3	0,34	2284	9	140	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4023	24			14
			----			---	---			---
			Тенге			2284	9			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4023	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2293	-		-
		Местные материалы -	Тенге			594	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2774	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2774	-		-

РАЗДЕЛ 10. Перегородки

7	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	15,3676	-7634	-	-117316	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		-117316	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге						-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		-117316	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		-117316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		-7039	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		-124355	-	-		-
						-124355	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Кровля								
205	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)	1,6	9766,32	365,89	15626	585	2438	6,66	11
		м3		1154,25	137,25	1847	220	118	0,67	1
207	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,57	5030,5	2020,02	2867	1151	1424	14,1	8
		т		2272,5	502,43	1295	286	90	1,79	1
208	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,57	2452,13	545,76	1398	311	631	5,25	3
		т		1230,75	-	702	-	90	-	-
209	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,57	114900	-	65493	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
212	Е0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники,прогоны,стойки,затяжки	13,176	21304,82	334,28	280712	4404	55711	22,1	291
		м3		3397,5	126	44765	1660	120	0,62	8
213	Е0110-5-1 прим	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки,бобышки,ДС-1-3	6,352	22541,72	316,57	143185	2011	27492	22,5	143
		м3		3487,5	119,25	22153	757	120	0,58	4
215	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок (толщ.40мм)	92,5	616,73	3,72	57048	344	4793	0,29	27
		м2		42,95	0,59	3973	55	119	0,01	1
219	СПрайс-лист	-Плоский лист толщ. 0,7мм с полимерным покрытием	281,102109	539,02	-	151519	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	327	244,49	2,55	79948	834	11359	0,2	64
				28,78	0,41	9411	134	119	0,01	2
224	СПрайс-лист	-Плоский лист толщ. 0,7мм с полимерным покрытием м2	20,0984	539,02	-	10833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
233	СПрайсс-лист	-Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием м2	130,536	539,02	-	70361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			878991	9641			547
			Тенге			84146	3112			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			809233	-	-		-
	Материалы -		Тенге			473018	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	84975	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232713	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			13174	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			101793	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15269	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			54662	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			965687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		602
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	100244	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			69758	-	-		-
	Материалы -		Тенге			806	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2283	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65493	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	308	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2591	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1041809	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		615
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	102835	-		-

РАЗДЕЛ 15. Окна

314	E0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	43,86	346,04	18,87	15177	828	7517	0,82	36
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК			136,44	6,39	5984	280	120	0,03	1

	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
315	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	6,69	427,5	19,32	2860	129	1543	1,11	7
				185,83	6,39	1243	43	120	0,03	-
316	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	8,97	498,09	19,17	4468	172	2553	1,38	12
				230,97	6,18	2072	55	120	0,03	-
317	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	16,92	447,28	20,21	7568	342	4508	1,29	22
				215,16	6,88	3641	116	120	0,03	1
318	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	12,9	5781	-	74575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02	трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 О-2								
319	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 О4	м2	3,93	5618	-	22079	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
320	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 О3	м2	2,76	5618	-	15506	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
321	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 О1	м2	30,96	6433	-	199166	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
322	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 О4	м2	7,86	4884	-	38388	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
323	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (одинарное остекление О5)	м2	2,22	4884	-	10842	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
324	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой (двухкамерный стеклопакет)	м2	16,92	10900	-	184428	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
325	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла	м2	18,045	-2800	-	-50526	-	-	-	-

	толщиной 4 мм		-	-	-	-	-	-	-
326	С11011-920 -Стекло листовое, толщина 4 мм	м2 2,22	574	-	1274	-	-	-	-
327	СПрайс-лист-Стеклопакет 2-х камерный из стекла толщ.4мм	м2 16,935	3503,97	-	59340	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			585145	1471			77
		Тенге			12940	495			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			585145	-	-		-
	Материалы -	Тенге			15663	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	13435	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			555072	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			16122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2418	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36076	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			637343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15853	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			637343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15853	-		-

РАЗДЕЛ 16. Полы

ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ

344	Е0111-9-1 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	474,75	48,53	5,55	23040	2635	26307	0,26	122
			42,98	2,07	20405	983	123	0,01	5
346	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (Мр-200)	м2 36,96	316,14	9,95	11685	368	2543	0,36	13
			52,2	3,74	1929	138	123	0,02	1
347	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (М200,т30мм)	м2 36,96	316,14	9,95	11685	368	2543	0,36	13
			52,2	3,74	1929	138	123	0,02	1
348	Е0111-11-2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (М200) Ко=2	м2 73,92	53,32	0,67	3941	50	80	-	-
			0,63	0,25	47	18	123	-	-
349	Е0111-4-1 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	м2 36,96	340,45	18,42	12583	681	4221	0,42	15
			85,95	6,91	3177	255	123	0,03	1

350	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	м2	36,96	232,19	9,05	8582	334	2466	0,25	9
					50,85	3,4	1879	126	123	0,02	1
351	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (толщ. 50 мм пенобетон)	м2	875,58	125,94	13,43	110272	11759	77154	0,45	394
					66,6	5,04	58314	4413	123	0,02	22
352	E0111-11-6 ко=6	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	5253,48	1,3	0,67	6830	3520	5686	-	23
					0,63	0,25	3310	1313	123	-	6
353	СПрайс-лист	-Стоимость пенобетона М1200	м2	44,65458	5182,86	-	231438	-	-	-	-
354	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (пергамин)	м3	875,58	176,23	18,42	154303	16128	100007	0,42	364
					85,95	6,91	75256	6050	123	0,03	30

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	м2	Тенге	574359	35842			955
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	166245	13435			65
Материалы -		Тенге	574359	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	78895	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	-	179681	-		-
Местные материалы -		Тенге	231438	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге	61937	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	221007	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	-	-		111
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	-	33151	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	47722	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	843088	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	-	-		1131
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге	-	212832	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	843088	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	-	-		1131
			-	212832	-		-

РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка

370	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1507,5	370,04	4,07	557830	6129	216300	0,74	1116
					135,68	0,97	204538	1462	105	0,05	78

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	м2	Тенге	557830	6129			1116

	---	---	---		---
	Тенге	204538	1462		78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	557830	-	-	-
Материалы -	Тенге	42709	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	206000	-	-
Местные материалы -	Тенге	304455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216300	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32445	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46448	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	820577	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	238445	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	820577	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	238445	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	2483031	53106		2709
	---	---	---		---
	Тенге	470152	18514		162
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2413273	-	-	-
Материалы -	Тенге	611407	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	486383	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	901907	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	380160	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	558431	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	279
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83765	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	178302	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3150006	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	570147	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	69758	-	-	-
Материалы -	Тенге	806	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2283	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	65493	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2055	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	308	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4309	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	76122	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2591	-	-

ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	3226128	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3152
Сметная заработная плата -	Тенге	-	572739	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4590683	89237		4295
	---	---	---		---
	Тенге	727440	32043		228
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4520925	-	-	-
Материалы -	Тенге	783374	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	757200	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1524305	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1400028	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	864196	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	432

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	129629	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	323107	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5708228	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4943
Сметная заработная плата -	Тенге	-	886829	-	-
Стоимость металломонтажных работ -					
Материалы -	Тенге	69758	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	806	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	2283	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2055	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	308	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4309	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	76122	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	13
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	2591	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	5784350	-	-	-
НДС	Тенге	**14017758**			
Всего по акту	**Тенге**	1682131			
		15699889			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК