Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование обьекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	100 621 153	11 411 332	37 072 108	4 708 823					1 369 360	12 780 692

Заказчик И.о. руководителя ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Б. Б. Ильясов

Подрядчик Директор ТОО "Лира" _____ А. А. Радченко

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие								
57	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	9	341,53	229,14	3074	2062	1806	0,73	7
				112,39	88,29	1012	795	100	0,48	4
58	Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях В кл. 7,5 (отверст)	1,0625	24522,23	208,73	26055	222	8829	55,16	59
				8230,5	78,75	8745	84	100	0,39	-
59	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм у торцов плит (м3)	20	56,07	1,17	1121	23	1107	0,35	7
				54,9	0,45	1098	9	100	-	-
60	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСВ-С-25 ГОСТ 15588-86 (м2)	1,03	4032	-	4153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8.02-04-20 02	м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	34403	2307				72
		Тенге	10854	887				5
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	34403	-	-			-
Материалы -		Тенге	5265	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге	-	11742	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	4153	-	-			-
Местные материалы -		Тенге	11824	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге	11742	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-			6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	1761	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	2769	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	48913	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			83
Сметная заработная плата -		Тенге	-	13503	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге	48913	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-			83
Сметная заработная плата -		Тенге	-	13503	-			-
РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
61 Е0106-1-22 -Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл.В12.5		1,1	12902,77	353,46	14193	389	830	3,6	4
			585	133,52	644	147	105	0,65	1
62 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3	0,002	65000	-	130	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
63 С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,012	67700	-	812	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
64 Е0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)		0,8	776,66	11,21	621	9	34	0,2	-
			31,5	4,21	25	3	118	0,02	-
65 Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 -Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр50)	м2	10,6	1221,89	34,37	12952	364	2525	1,21	13
	м2		189	12,87	2003	136	118	0,06	1

06 66	E0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,017	93997,62	304,24	1598	5	592	198	3
прим		весом до 4 кг (для крепления перегородки к потолку,стене)		33075	114,75	562	2	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		30307	767			20
				Тенге		3234	289			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30307	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2373	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3523	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		942	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		22989	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	597	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		36345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		36345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4120	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		64710	3075			92
				Тенге		14089	1176			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		64710	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7638	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15265	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5095	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		34813	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		15723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		85258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		107
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17623	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		85258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		107
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17623	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Стены

ОБЩИЕ РАБОТЫ

156	E0107-53-11-	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	484,14	24,15	5810	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		шт								

162	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	74,5	28,74	0,02	2141	1	390	0,03	2
				5,81	-	433	-	90	-	-
		м2								
163	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	149	20,36	0,02	3033	3	558	0,02	3
				4,16	-	620	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10984	294			18
			Тенге			3115	106			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10984	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4117	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3221	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	598	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			898	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			15866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3819	-		-

РАЗДЕЛ 13. Кровля

206	Е0112-15-3 КО=2	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой в 2слоя толя	8,4	104,98	0,99	882	8	120	0,07	1
				11,59	0,38	97	3	119	-	-
		м2								
210	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,6	28,74	0,02	477	-	87	0,03	-
				5,81	-	96	-	90	-	-
		м2								
211	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	33,2	20,36	0,02	676	1	124	0,02	1
				4,16	-	138	-	90	-	-
		м2								
212	Е0110-14-1	-Установка стропил ,нарожники,прогоны,стойки,затяжки	3,294	21304,82	334,28	70178	1101	13928	22,1	73
				3397,5	126	11191	415	120	0,62	2
		м3								
213	Е0110-5-1 прим	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки,бобышки,ДС-1-3	1,588	22541,72	316,57	35796	503	6873	22,5	36
				3487,5	119,25	5538	189	120	0,58	1
		м3								
214	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,41	573,75	28,11	14005	686	3935	0,78	19
				123,75	10,58	3021	258	120	0,05	1

215	E0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок (толщ.40мм)	м3	92,5	616,73	3,72	57048	344	4793	0,29	27
					42,95	0,59	3973	55	119	0,01	1
216	E0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали	м2	132	353,59	0,96	46674	127	9293	0,34	44
					59	0,16	7788	21	119	-	-
217	E0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа ,ребра	м	38,4	271	8,82	10406	339	3499	0,45	17
					75,68	0,9	2906	35	119	-	-
218	E0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м	185	167,91	0,93	31063	172	17447	0,5	93
					79,11	0,14	14635	26	119	-	-
220	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	327	244,49	2,55	79948	834	11359	0,2	64
					28,78	0,41	9411	134	119	0,01	2
221	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	654	978,43	8,3	639891	5429	74206	0,57	370
					94,18	1,17	61594	765	119	-	3
222	E0106-19-2	-Заделка цементным раствором с добавлением волокнистых материалов	м2	0,2	9004,35	283,24	1801	57	174	4,15	1
					722,25	106,99	144	21	105	0,52	-
223	E0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м3	38,8	395,34	6,19	15339	240	2100	0,27	10
					45,06	0,43	1748	17	119	-	-
225	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ,огнезащита	м	837,3	20,48	0,91	17150	762	5044	0,03	24
					4,68	0,34	3919	285	120	-	1
229	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	126	454,64	7,54	57285	950	32888	1,43	180
					214,65	2,86	27046	360	120	0,01	2
230	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ,огнезащита	м2	126	20,48	0,91	2581	115	759	0,03	4
					4,68	0,34	590	43	120	-	-

ОПИРАНИЕ СТОЙКИ НА УГЛОВОЙ ПРОГОН

240	Е0120-30-1	-Стальной лист для крепления стойки	15,6	107,48	1,2	1677	19	167	0,05	1
				8,53	0,45	133	7	119	-	-
		кг								
241	ЕНир5-1-20 т.5-7	-Сверление отверстий в металле	0,08	204,53	-	16	-	19	1,15	-
				204,53	-	16	-	119	-	-
		100отв								
242	Е0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	4	16,54	-	66	-	79	0,11	-
				16,54	-	66	-	119	-	-
		отверст								
243	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	-
				19,91	0,09	80	-	90	-	-
		шт								
244	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВЕНТШАХТЫ,ВЕНТКАНАЛЫ								
245	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов (рубероидом)	1	497,02	7,14	497	7	29	0,14	-
				22,1	2,68	22	3	118	0,01	-
		м2								
246	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев и прижимной брусок	0,463	22997,72	316,57	10648	147	2004	22,5	10
				3487,5	119,25	1615	55	120	0,58	-
		м3								
247	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,463	573,75	28,11	266	13	75	0,78	-
				123,75	10,58	57	5	120	0,05	-
		м3								
248	Е0110-7-4	-Наращивание вентшахт из досок тол.25мм	40,4	290,26	6,08	11727	246	1802	0,24	10
				34,88	2,3	1409	93	120	0,01	-
		м2								
249	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	80,8	186,45	0,8	15065	65	928	0,06	5
				9,25	0,32	747	26	120	-	-
		м2								
250	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	23,5	56,07	1,17	1318	27	1301	0,35	8
				54,9	0,45	1290	11	100	-	-
		м2								
251	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,21025	7634	-	9239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
252	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку с 2-х	71,1	434,44	1,72	30889	122	4394	0,33	24
				50,85	0,65	3615	46	120	-	-

		сторон							
		м2							
253	Е0109-24-1 прим	-Устройство каркаса из уголков,обрамление	0,433	13864,97	4022,39	6004	1742	3960	56,5	24
				9090	1071,86	3936	464	90	3,81	2
		т								
254	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,433	1333,5	312,12	577	135	265	2,96	1
				679,5	-	294	-	90	-	-
		т								
255	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,433	114900	-	49752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
256	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (Кр100,Мр25)	3,55	9342,05	296,6	33164	1053	4298	5,95	21
				915,75	110,25	3251	391	118	0,54	2
		м3								
257	Е0107-65-1	-Покрытие каналов а/цементными листами т.10мм	30,1	965,02	96,39	29047	2901	4817	0,5	15
				82,8	31,5	2492	948	140	0,14	4
		м2								
258	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	70,19	85,23	4,72	5982	331	6069	0,4	28
				70,88	1,78	4975	125	119	0,01	1
		м2								
259	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	7,22957	7634	-	55191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
260	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	85,2	1064,39	4,92	90686	419	17438	1,15	98
				193,05	1,87	16448	159	105	0,01	1
		м2								
261	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	85,2	133,23	1,19	11351	101	3422	0,22	19
				37,8	0,45	3221	38	105	-	-
		м2								
262	Е0158-18-8	-Устройство примыканий к вентшахтам,канализационным стоякам из стали с полимерным покрытием т.0,7мм	10,5	29,03	0,62	305	7	252	0,15	2
				20,05	0,09	211	1	119	-	-
		м								
263	СПрайс-лист	-Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	5,9945455	539,02	-	3231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 (2шт)								
264	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	5141,59	81,61	10283	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
		шт								
265	С12061-152	-Окно с жалюзийной решеткой	1,81	3960	-	7168	-	-	-	-

		м2		-	-	-	-	-	-	-
266	С11011-819	-Петля накладная	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
267	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
268	Е0158-17-1	-Покрытие слуховых окон оцинкованной сталью с полимерным покрытием	9,3	167,91	0,93	1562	9	877	0,5	5
				79,11	0,14	736	1	119	-	-
		м2								
269	СПрайс-лист	-Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	9,6348	539,02	-	5193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
270	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали с полимерным покрытием	2	159,19	1,01	318	2	118	0,32	1
				49,28	0,23	99	-	119	-	-
		шт								
271	СПрайс-лист	-Плоский лист толщ.0,7мм с полимерным покрытием	16,5454545	539,02	-	8918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ЧЕРДАК								
273	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	606	207,96	1,19	126021	721	19795	0,16	94
				27	0,45	16362	273	119	-	1
		м2								
274	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ,в 2 слоя	10,2	90,96	4,72	928	48	882	0,4	4
				70,88	1,78	723	18	119	0,01	-
		м2								
275	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	10,2	59,4	4,72	606	48	685	0,31	3
				54,68	1,78	558	18	119	0,01	-
		м2								
276	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 (толщ.230мм)	2,41638	2890	-	6983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
277	Е0112-13-1	-Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ,в 2 слоя	576	49,54	4,93	28532	2840	21317	0,19	107
				29,25	1,85	16848	1066	119	0,01	5
		м2								

68	E0112-13-2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	576	25,83	4,9	14878	2822	15614	0,13	77
				20,93	1,85	12056	1066	119	0,01	5
		м2								
69	С11031-4083 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСВ-С-35 ГОСТ 15588-86 (толщ.180мм)	106,605	5454	-	581424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	E0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном ,пенобетон У400,В4	33,492	1256,79	207,16	42092	6938	23405	3,63	122
				508,5	78,75	17031	2637	119	0,38	13
		м3								
71	СПрайс-лист-П	Стоимость пенобетона У400,В4	34,84	4319,05	-	150476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру наружных стен	121	78,58	0,99	9508	120	1724	0,07	8
				11,59	0,38	1402	46	119	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	2443951	32714		1665
	Тенге	265455	10188		49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2387538	-	-	-
Материалы -	Тенге	1211282	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	270868	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	828908	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	55367	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	320525	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48079	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	162484	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2870547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1847
Сметная заработная плата -	Тенге	-	318947	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56413	-	-	-
Материалы -	Тенге	474	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4774	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49752	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4297	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	645	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3643	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5419	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	2934899	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1877
Сметная заработная плата -	Тенге	-	324366	-	-

РАЗДЕЛ 15. Окна

328	E0110-5-1	-Устройство профиля из бруса 50x50,III сорта	0,1908	19532,72	316,57	3727	60	826	22,5	4
				3487,5	119,25	665	23	120	0,58	-
		м3								
329	E0110-22-2	-Установкапластиковых подоконных досок при высоте проема до2м	111,3	163,82	5,58	18233	621	12844	0,59	65
				94,05	2,12	10468	236	120	0,01	1
		м2								
330	C12061-197	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	85,5	4100	-	350550	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	372510	681			70
	Тенге	11133	259			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	372510	-	-		-
Материалы -	Тенге	6478	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11392	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	350550	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3667	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13670	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2051	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23171	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	409351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13442	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	409351	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13442	-		-

РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка

370	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1507,5	370,04	4,07	557830	6129	216300	0,74	1116
				135,68	0,97	204538	1462	105	0,05	78
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	557830	6129		1116
	Тенге	204538	1462		78
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	557830	-	-	-
Материалы -	Тенге	42709	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	206000	-	-
Местные материалы -	Тенге	304455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	216300	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32445	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46448	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	820577	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1302

Сметная заработная плата -		Тенге			-	238445	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			820577	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	1302
Сметная заработная плата -		Тенге			-	238445	-	-

РАЗДЕЛ 18. Наружная отделка

ЦОКОЛЬ

379	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	175	1064,39	4,92	186268	861	35817	1,15	201
				193,05	1,87	33784	327	105	0,01	2
			м2							
380	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	175	133,23	1,19	23315	208	7028	0,22	39
				37,8	0,45	6615	79	105	-	-
			м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге		209584	1069			240
				Тенге		40399	406			2
Стоимость общестроительных работ -				Тенге		209584	-	-		-
Материалы -				Тенге		115547	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге		-	40805	-		-
Местные материалы -				Тенге		52568	-	-		-
Накладные расходы -				Тенге		42845	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	6427	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге		15146	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге		267574	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		264
Сметная заработная плата -				Тенге		-	47231	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18				Тенге		267574	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		264
Сметная заработная плата -				Тенге		-	47231	-		-

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ

382	E0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	36	341,53	229,14	12295	8249	7224	0,73	26
				112,39	88,29	4046	3178	100	0,48	17
			отверст							
383	E0169-7-3	-Заделка гнезд бетоном кл.В7,5	36	265,06	3,8	9542	137	7613	1,32	48
			отверст	210,85	0,61	7591	22	100	-	-
385	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм Мр100	7,2	232,04	15,94	1671	115	348	0,24	2
				34,65	5,96	249	43	119	0,03	-
			м2							
386	E0106-36-4	-Железнение поверхности	7,2	55,56	0,23	400	2	389	0,29	2
			м2	51,3	0,09	369	1	105	-	-
387	E0106-11-9	-Установка закладных деталей	1,551	64092,87	304,24	99408	472	5610	20	31

	весом более 20 кг								
			3330	114,75	5165	178	105	0,56	1
388	E0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т 0,133	93997,62	304,24	12502	40	4635	198	26
			33075	114,75	4399	15	105	0,56	-
389	E0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1т 45,5	28,74	0,02	1307	1	238	0,03	1
			5,81	-	264	-	90	-	-
390	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ко=2	м2 91	20,36	0,02	1853	2	341	0,02	2
			4,16	-	379	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	м2 Тенге	138978	9017			138
	Тенге	22462	3437			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	138978	-	-		-
Материалы -	Тенге	104610	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25899	-		-
Местные материалы -	Тенге	2888	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26397	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3960	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9922	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	175297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		170
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29859	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	175297	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		170
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29859	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	3733836	49905			3246
	Тенге	547102	15858			150
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3677422	-	-		-
Материалы -	Тенге	1484743	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	558186	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1179458	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	422402	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	623721	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		312
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	93558	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	258069	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4559212	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3680
Сметная заработная плата -	Тенге	-	651744	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56413	-	-		-
Материалы -	Тенге	474	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4774	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49752	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4297	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	645	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3643	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64353	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5419	-	-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	4623564	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3710
Сметная заработная плата -	Тенге	-	657163	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3798545	52980		3339
	----	---	---		---
	Тенге	561191	17034		156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3742132	-	-	-
Материалы -	Тенге	1492381	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	573450	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1184553	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	457214	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	639443	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	320
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	95916	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	262895	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4644470	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3787
Сметная заработная плата -	Тенге	-	669367	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56413	-	-	-
Материалы -	Тенге	474	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4774	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49752	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4297	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	645	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3643	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	64353	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5419	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4708823	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	**11411332**			
НДС	Тенге	1369360			
Всего по акту	**Тенге**	**12780692**			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК