Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование обьекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	108 085 019	6 664 166	39 822 039	2 749 931					799 700	7 463 866

Заказчик **И.о. руководителя ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Б. Б. Ильясов**

Подрядчик **Директор ТОО "Лира"** _____ **А. А. Радченко**

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
1	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	5,5 м	805,72	16,47	4431	91	885	0,68	4		
				119,58	6,17	658	34	128	0,03	-		
2	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,5 м	429,13	14,54	644	22	209	0,57	1		
				103,36	5,45	155	8	128	0,03	-		
3	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	4,5 м	627,13	14,54	2822	65	627	0,57	3		
				103,36	5,45	465	25	128	0,03	-		
5	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,5 м	131	-	197	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	С130806-56	-Трубы стальные электросварные д18х2мм	0,5 м	63	-	32	-	-	-	-		

			-	-	-	-	-	-	-
7	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 8	11,31 11,01	- -	90 88	- -	113 128	0,05 -	- -
8	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 5,5	11,45 11,01	- -	63 61	- -	78 128	0,05 -	- -
9	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 1,01	200 -	- -	202 -	- -	- -	- -	- -
16	Ц0111-350-2	-Монтаж регулятора перепада давления	кг 1	273,19 227,12	- -	273 227	- -	204 90	1,03 -	1 -
24	Ц0111-31-2	-Монтаж датчиков температуры	шт 3	161,31 148,32	- -	484 445	- -	400 90	1,03 -	3 -
27	Ц0112-792-1	-Монтаж регулирующих клапанов д=25мм	шт 1	758,73 721	31,83 9,27	759 721	32 9	657 90	3,86 0,05	4 -
30	E0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	шт 2	3293,83 2285,06	123,78 46,35	6588 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
31	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1насос 2	464,1 246,17	24,93 2,37	928 492	50 5	472 95	1,03 0,01	2 -
33	E0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	шт 2	15851,34 646,58	160,26 60,25	31703 1293	321 121	1810 128	3,69 0,29	7 1
34	E0118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1шт 3	370,72 243,34	115 44,03	1112 730	345 132	1104 128	1,42 0,21	4 1
35	СПрайс-лист	-Фильтр сетчатый д.80мм FVF	1фильтр 3	8611,47 -	- -	25834 -	- -	- -	- -	- -
36	E0116-15-1	-Установка шаровых кранов	шт 1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2

	д=15мм								
			261,88	16,22	262	16	128	0,07	-
	1шт								
38	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шаровых кранов	9	482,27	40,42	4340	364	3204	1,51	14
			261,88	16,22	2357	146	128	0,07	1
	1шт								
41	E0116-15-3 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм шаровых кранов	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
			461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
	1шт								
43	E0116-15-2 -Монтаж обратного клапана д.50мм тип 223	3	482,27	40,42	1447	121	1068	1,51	5
			261,88	16,22	786	49	128	0,07	-
	1шт								
45	E0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
			41,72	-	334	-	128	-	-
	комплект								
46	E0118-22-4 -Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
			55,62	-	222	-	128	-	-
	комплект								
47	C131205-4 -Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		92794	1897			84
			Тенге		14788	706			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		2444	-	-		-
	Материалы -		Тенге		477	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	1899	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге		57	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		1734	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	260	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		251	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		4429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	2160	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		90350	-	-		-
	Материалы -		Тенге		47958	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	13595	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27672	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		1	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге		429	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		17402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2610	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6465	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	9624	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

1	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1	124,13	14,54	124	15	139	0,57	1
				103,36	5,45	103	5	128	0,03	-
2	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм (м)	1	131	-	131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (м)	0,5	429,13	14,54	215	7	70	0,57	-
				103,36	5,45	52	3	128	0,03	-
4	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (м)	0,5	627,13	14,54	314	7	70	0,57	-
				103,36	5,45	52	3	128	0,03	-
5	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (м)	0,5	805,72	16,47	403	8	80	0,68	-
				119,58	6,17	60	3	128	0,03	-
6	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм (м)	0,5	11,31	-	6	-	7	0,05	-
				11,01	-	6	-	128	-	-
7	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм (м)	0,5	11,45	-	6	-	7	0,05	-
				11,01	-	6	-	128	-	-
8	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (м)	0,44	200	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0118-18-1 прим.	-Монтаж тепловычислителя (кг)	1	2392,16	261,86	2392	262	2379	9,79	10
				1761,3	97,34	1761	97	128	0,47	-
10	Прайс-лист	-Тепловычислитель "ВЗЛЕТ ТСР-034" д (1узел)	1	180043,04	-	180043	-	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		114216	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		86
Сметная заработная плата -		Тенге		-	16205	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		118645	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		97
Сметная заработная плата -		Тенге		-	18365	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

56	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	75	266,16	4,08	19962	306	5309	0,31	23
				53,77	1,53	4032	115	128	0,01	1
57	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16 м	345,16	4,08	5523	65	1133	0,31	5
				53,77	1,53	860	25	128	0,01	-
58	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20 м	424,16	4,08	8483	82	1416	0,31	6
				53,77	1,53	1075	31	128	0,01	-
59	E0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	40 м	474,16	4,08	18967	163	2831	0,31	12
				53,77	1,53	2151	61	128	0,01	-
60	E0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	20 м	608,51	8,19	12170	164	1805	0,38	8
				67,44	3,06	1349	61	128	0,01	-
61	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	206 м	11,31	-	2330	-	2903	0,05	11
				11,01	-	2268	-	128	-	-
62	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,45 кг	200	-	3090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			70525	780			64
			Тенге			11736	293			1

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70525	-	-		-
Материалы -	Тенге			54909	12029	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3090	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			10	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге			365	-	-		8
Накладные расходы -	Тенге			15397	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	2310	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5155	-	-		74
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91077	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	14338	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге			91077	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				-	14338			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000								
74 E0116-6-2 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	100	266,16	4,08	26616	408	7078	0,31	31
			53,77	1,53	5377	153	128	0,01	1
76 E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	130	11,31	-	1470	-	1832	0,05	7
			11,01	-	1431	-	128	-	-
77 C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,75	200	-	1950	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
78 E0118-22-5 -Установка кранов воздушных	комплект	48	62,81	-	3015	-	1424	0,12	6
			23,18	-	1112	-	128	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33052	408			43
					7920	153			1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				33052	-	-		-
Материалы -	Тенге				22767	8074	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1950	-	-		-
Местные материалы -	Тенге				7	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге				243	-	-		5
Накладные расходы -	Тенге				10335	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	1550	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч				2603	-	-		49
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				45989	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге				-	9624	-		-
Сметная заработная плата -					45989	-			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									

	32мм		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-лист	-Регулятор перепада давления DA 616	шт	1	260463,49	-	260463	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0111-31-2 прим.	-Монтаж контроллера одноконтурного NRT 114 на 230В	Комплект	1	161,31	-	161	-	133	1,03	1
					148,32	-	148	-	90	-	-
13	Прайс-лист	-Контроллер одноконтурный NRT 114 на 230В	шт	1	96513,76	-	96514	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист	-Датчик температуры наружного воздуха EGT 301	Комплект	1	9026,36	-	9026	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист	-Поверхностный датчик температуры EGT 311	шт	2	9026,36	-	18053	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист	-Седельный регулирующий клапан CV 216 RGA. TA д 25мм	шт	1	50558,61	-	50559	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Электропривод MC 55/230	шт	1	75384,86	-	75385	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист	-Насос центробежный WILO. 2.7м3/ч, напор 3,5м, N 0,144кВт	шт	2	14166,48	-	28333	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.15мм под приварку	шт	1	1969,49	-	1969	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.40мм под приварку	шт	3	2449,76	-	7349	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.50мм под приварку	шт	6	2941,1	-	17647	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.80мм под приварку	шт	2	4289,68	-	8579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист	-Обратный клапан д.50мм тип 223	шт	3	1249,07	-	3747	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1		Тенге		761507	299			12
					Тенге		2187	111			1
	Стоимость оборудования -				Тенге		429579	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -				Тенге		429579	-	-		-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	260625	-	-	-
Материалы -	Тенге	13	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	148	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	260463	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	4	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	133	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15645	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	276404	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	168	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	71303	-	-	-
Материалы -	Тенге	1121	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2150	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	67844	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	68	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2752	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	413	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4443	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	78498	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2563	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	784481	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2731	-	-

РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже отм. 0.000

Сантехнические работы

26	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	90	268,16 / 53,77	4,08 / 1,53	24135 / 4839	367 / 138	6371 / 128	0,31 / 0,01	28 / 1
27	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	75	266,16 / 53,77	4,08 / 1,53	19962 / 4032	306 / 115	5309 / 128	0,31 / 0,01	23 / 1
28	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	119	345,16 / 53,77	4,08 / 1,53	41075 / 6398	485 / 183	8423 / 128	0,31 / 0,01	36 / 1
29	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	105	424,16 / 53,77	4,08 / 1,53	44537 / 5645	428 / 161	7432 / 128	0,31 / 0,01	32 / 1

30	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	25	608,51	8,19	15213	205	2256	0,38	10
					67,44	3,06	1686	76	128	0,01	-
31	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	379	11,31	-	4287	-	5342	0,05	20
					11,01	-	4173	-	128	-	-
32	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	43,05	200	-	8610	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.15мм латунный муфтовый	кг	52	791,77	-	41172	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.20мм латунный муфтовый	шт	18	1175,82	-	21165	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.25мм латунный муфтовый	шт	4	1694,97	-	6780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.32мм латунный муфтовый	шт	2	2728,08	-	5456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.40мм латунный муфтовый	шт	6	3872,98	-	23238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	шт	44	192,46	52,42	8468	2306	8614	0,77	34
					134,42	18,54	5914	816	128	0,09	4
39	СПрайс-лист	-Фильтр сетчатый д.20мм Y222	1фильтр	35	1902,02	-	66571	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Фильтр сетчатый д.15мм Y222	шт	9	1902,02	-	17118	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-15-1	-Установка шаровых кранов д=15мм,20мм	шт	100	482,27	40,42	48227	4042	35597	1,51	151
					261,88	16,22	26188	1622	128	0,07	7
42	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.20мм спускной латунный муфтовый	1шт	82	1447,23	-	118673	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист	-Кран шаровый д.15мм спускной латунный муфтовый	шт	18	1059,03	-	19063	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		шт						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	533749	8139				334
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	58876	3111				15
Материалы -		Тенге	533749	-	-			-
Всего заработная плата -		Тенге	138870	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	-	61988	-			-
Местные материалы -		Тенге	327845	-	-			-
Сдача и испытание -		Тенге	19	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге	1952	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	79344	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	-	11902	-			40
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	36786	-	-			-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	649879	-	-			-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	-	73889	-			388
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	649879	-	-			-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	-	-			-
РАЗДЕЛ 3. Отопление выше отм. 0.000			-	73889	-			388
Сантехнические работы								
58 E0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	90	268,16	4,08	24135	367	6371	0,31	28
		53,77	1,53	4839	138	128	0,01	1
59 E0116-6-2 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	220 м	266,16	4,08	58556	897	15573	0,31	67
		53,77	1,53	11829	338	128	0,01	2
60 E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	280 м	11,31	-	3167	-	3946	0,05	14
		11,01	-	3083	-	128	-	-
61 C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	31,25 м	200	-	6250	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
62 E0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	184 кг	482,27	40,42	88739	7437	65498	1,51	279
		261,88	16,22	48185	2985	128	0,07	13
63 СПрайс-лист-Клапан запорный радиаторный	148 1шт	1052,45	-	155763	-	-	-	-

	HLV д.20мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
64	СПрайс-лист-Клапан запорный радиаторный HLV д.15мм		36	762,39	-	27446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
65	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов		117,1	181,44	35,77	21247	4189	18752	0,7	82
		1кВт		111,7	13,4	13080	1569	128	0,07	8
66	С131204-13 -Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм		117,1	4150	-	485965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кВт								
67	Е0118-9-5 -Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм		40,5	420,94	4,42	17048	179	1412	0,15	6
				25,59	1,65	1036	67	128	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		888316	13069			476
				Тенге		82053	5097			24
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		888316	-	-		-
	Материалы -			Тенге		117756	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	87149	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		675424	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		14	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		2771	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		111551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		56
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	16733	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		59992	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1059859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		556
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	103882	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		1059859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		556
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	103882	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге		2379942	24592			1014
				Тенге		177560	9472			44
	Стоимость оборудования -			Тенге		429579	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		429579	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		263069	-	-		-
	Материалы -			Тенге		490	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2048	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		260463	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		62	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1868	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	280	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		15896	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		280833	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2328	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1687294	-	-	-
Материалы -	Тенге	383381	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	184985	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1103825	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	51	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	5826	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	236780	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	118
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35517	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	115444	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2039519	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1166
Сметная заработная плата -	Тенге	-	220502	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2749931	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	**6664166**			
НДС	Тенге	799700			
Всего по акту	**Тенге**	**7463866**			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК