Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование объекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 11

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	121 273 246	5 556 580	44 681 011	2 292 892					666 790	6 223 370

Заказчик И.о. руководителя ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Б. Б. Ильясов

Подрядчик Директор ТОО "Лира" _____ А. А. Радченко

789140

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(наемные общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1														
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 5. Проемы												
		ДВЕРИ												
73	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,7 м2	746,55	6,33	2016	17	893	1,79	5				
				312,75	2,39	844	6	105	0,01	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		2016	17			5				
				Тенге		844	6			-				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2016	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	851	-		-				
		Местные материалы -		Тенге		1154	-	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		893	-	-		-				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	134	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		175	-	-		-				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3084	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	985	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		3084	-	-		-				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата	Тенге			-	985	-		-

РАЗДЕЛ 6. Полы

84 Е0111-2-9	Устройство упрочняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,01	11994,08	-	24108	-	1402	3,66	7
			567	-	1140	-	123	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24108	-			7
		Тенге			1140	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24108	-	-		-
	Материалы -	Тенге			115	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1140	-		-
	Местные материалы -	Тенге			22853	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	210	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1531	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27040	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1350	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27040	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1350	-		-

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка

87 Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	25,08	59,89	0,35	1502	9	1373	0,3	7
			51,98	0,14	1304	4	105	-	-
	м2								
88 Е0115-151-1	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая (потолка)	25,08	14,44	0,18	362	5	245	0,06	1
			9,23	0,07	231	2	105	-	-
	м2								
89 Е0115-69-2	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	13,6	95,82	0,65	1303	9	665	0,29	4
			46,35	0,25	630	3	105	-	-
	м2								
91 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню (ОБП)	7,18	746,55	6,33	5360	45	2376	1,79	13
			312,75	2,39	2246	17	105	0,01	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8527	68			26
		Тенге			4411	26			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8527	-	-		-
	Материалы -	Тенге			259	-	-		-

Всего заработная плата		Тенге		-	4437	-		-
Основные материалы		Тенге		3790	-	-		-
Накладные расходы		Тенге		4659	-	-		-
Нормативная трудоемкость к Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата к Н.Р. -		Тенге		-	699	-		-
Неформируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		791	-	-		-
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -		Тенге		13977	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		28
Сметная заработная плата -		Тенге		-	5136	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		13977	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		28
Сметная заработная плата -		Тенге		-	5136	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

ВХОДЫ В ПОДВАЛ (2ШТ)

94	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м под ступенями(Кр100, Мр50) м2	1,4	1221,89	34,37	1711	48	333	1,21	2
				189	12,87	265	18	118	0,06	-
95	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	12,6	211,96	12,56	2671	158	3259	1,08	14
				180	4,75	2268	60	140	0,02	-
96	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/ м	12,6	1690	-	21294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	3,28	55,56	0,23	182	1	177	0,29	1
				51,3	0,09	168	-	105	-	-
110	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (верха стенки узел"3") м2	3,6	299,82	9,95	1079	36	248	0,36	1
				52,2	3,74	188	13	123	0,02	-
111	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	3,6	55,56	0,23	200	1	194	0,29	1
				51,3	0,09	185	-	105	-	-
112	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	5	1064,39	4,92	5322	25	1023	1,15	6
				193,05	1,87	965	9	105	0,01	-
113	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	5	133,23	1,19	666	6	201	0,22	1
				37,8	0,45	189	2	105	-	-
114	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	5	303,58	2,03	1518	10	87	0,09	-

		кремнийорганическая		15,75	0,77	79	4	105	-	-
120	Е0113-17-2	м2 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,6	28,74 --- 5,81	0,02 --- -	218 --- 44	- --- -	40 --- 90	0,03 --- -	- --- -
121	Е0113-26-6 Кс-2	м2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	15,2	20,36 --- 4,16	0,02 --- -	309 --- 63	- --- -	57 --- 90	0,02 --- -	- --- -
122	Е0110-5-1 прим.	м2 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,144	22541,72 --- 3487,5	316,57 --- 119,25	3246 --- 502	46 --- 17	623 --- 120	22,5 --- 0,58	3 --- -
123	Е0158-14-1	м3 -Устройство обрешетки сплошной из досок	14	478,13 --- 42,95	3,72 --- 0,59	6694 --- 601	52 --- 8	725 --- 119	0,29 --- 0,01	4 --- -
124	Е0110-52-1	м2 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	14	20,48 --- 4,68	0,91 --- 0,34	287 --- 66	13 --- 5	84 --- 120	0,03 --- -	- --- -
125	Е0158-17-1	м2 -Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	14	167,91 --- 79,11	0,93 --- 0,14	2351 --- 1108	13 --- 2	1320 --- 119	0,5 --- -	7 --- -
126	СПрайс-лист	м2 -Профлист плоский 0,7мм с полимерным покрытием	15,484	539,02 --- -	- --- -	8346 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
127	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	8	99,7 --- 67,31	7,72 --- 0,39	798 --- 538	62 --- 3	644 --- 119	0,4 --- -	3 --- -
128	С11011-864 Изм. и доп. вып.17	м -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,01824	67180 --- -	- --- -	1225 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге ---- Тенге		58117 --- 7229	470 --- 143			44 --- 1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		58117	-	-		-
	Материалы -			Тенге		15574	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7372	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		9572	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		25273	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1353	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		4028	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		71162	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		50

Сметная заработная плата -		Тенге			-	8724	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			71162	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	50
Сметная заработная плата -		Тенге			-	8724	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			92768	555		82
		Тенге			13624	175		1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92768	-	-	-
Материалы -		Тенге			15948	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	13799	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9572	-	-	-
Местные материалы -		Тенге			53070	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			15971	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2396	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6524	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115263	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	91
Сметная заработная плата -		Тенге			-	16195	-	-
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			115263	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	91
Сметная заработная плата -		Тенге			-	16195	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11. Лестницы

177	E0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	27,6	4200,09	7,69	115922	212	9328	1,34	37
				238,5	2,9	6583	80	140	0,01	-
178	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	10,2	28,74	0,02	293	-	53	0,03	-
				5,81	-	59	-	90	-	-

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			116215	212			37
	Тенге			6642	80			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116215	-	-		-
Материалы -	Тенге			109361	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	6722	-		-
Накладные расходы -	Тенге			9381	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1407	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7536	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133132	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8129	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			133132	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
Сметная заработная плата -	Тенге			-	8129	-		-

РАЗДЕЛ 13. Кровля

227	E0158-19-2	Навеска водосточных труб с монтажных навесных люлек	60	334,21	0,69	20053	41	5591	0,44	27
				78,19	0,11	4691	7	119	-	-
		м								
228	E0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки инр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,1844	49326,74	16388,64	9096	3022	5387	161	30
				28980	3478,9	5344	642	90	13,02	2
		т								
231	E0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	154	293,69	247,51	45228	38116	14143	0,23	35
				38,16	39,02	5877	6008	119	0,13	19
		м								
232	E0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа ,(карниза)	154	424,37	351,59	65352	54144	20459	0,34	52
				56,37	55,27	8681	8511	119	0,18	27
		м								

КРОВЛЯ ТАМБУРОВ

283	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,66	22541,72	316,57	14878	209	2857	22,5	15
				3487,5	119,25	2302	79	120	0,58	-
		м3								
284	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,66	573,75	28,11	379	19	106	0,78	1
				123,75	10,58	82	7	120	0,05	-
		м3								
285	E0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок т.25мм	43,5	396,34	3,72	17241	162	2254	0,29	13
				42,95	0,59	1868	26	119	0,01	-
		м2								
286	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	43,5	978,43	8,3	42562	361	4936	0,57	25
				94,18	1,17	4097	51	119	-	-
		м2								
287	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	24	415,58	7,54	9974	181	6264	1,43	34
				214,65	2,86	5152	69	120	0,01	-
		м2								
288	E0112-10-1	-Обшивка карниза сталью т.0,7 мм	24	544,76	1,24	13074	30	4390	0,97	23
				153,23	0,47	3678	11	119	-	-
		м2								
289	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита	67,5	20,48	0,91	1383	61	407	0,03	2
				4,68	0,34	316	23	120	-	-

		м2							
290	E0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	12	99,7	7,72	1196	93	967	0,4	5
				67,31	0,39	808	5	119	-	-
		м								
291	СП011-864 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0342	67180	-	2298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
292	E0115-37-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу с относе 6 см	24	3024,9	35,55	72598	853	37350	8,33	200
				1475,47	6,69	35411	161	105	0,04	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	315309	97292			460
	Тенге	78306	15598			52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	306213	-	-		-
Материалы -	Тенге	136684	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	87918	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2298	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	99723	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14958	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24356	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	430292	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		530
Сметная заработная плата -	Тенге	-	102877	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9096	-	-		-
Материалы -	Тенге	730	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5985	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5387	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	808	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	869	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15352	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6793	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	445644	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		564
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109670	-		-

РАЗДЕЛ 14. Двери

295	E0110-90-2 -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	6,15	330,85	32,08	2035	197	2099	1,49	9
			272,25	12,13	1674	75	120	0,06	-
		м2							

307	1-10-3-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 004 прим	НВНГ 21-10 м2	6,15	3360 -	- -	20664 -	- -	- -	- -	- -
308	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком комплект	3	1960 -	- -	5880 -	- -	- -	- -	- -
309	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге Тенге		36859 1674	197 75			9 -
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		36859	-	-		-
		Материалы -		Тенге		163	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1749	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		34824	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		41295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		41295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2064	-		-

РАЗДЕЛ 15. Окна

317	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	2,3472	-447,28 -215,16	-20,21 -6,88	-1050 -505	-47 -16	-625 120	-1,29 -0,03	-3 -
318	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	2,952	-5781 -	- -	-17066 -	- -	- -	- -	- -

		трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 О-2							
319	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 О4	м2 0,774	-5618 - -	- - -	-4348 - -	- - -	- - -	- - -
320	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 О3	м2 0,7264	-5618 - -	- - -	-4081 - -	- - -	- - -	- - -
321	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 О1	м2 6,432	-6433 - -	- - -	-41377 - -	- - -	- - -	- - -
322	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 О4	м2 0,774	-4884 - -	- - -	-3780 - -	- - -	- - -	- - -
			м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге ---- Тенге			-71702 --------- -505	-47 --------- -16		-3 --------- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-71702	-	-	-
	Материалы -		Тенге			-497	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-521	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-70652	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			-625	-	-	-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-94	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-4340	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-76667	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-615	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			-76667	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	-3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-615	-	-

РАЗДЕЛ 16. Полы

ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ

361	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на растворе М200 т.20 мм)	121,44	1070,92	11,72	130053	1423	26300	1,06	129
				171,68	4,39	20849	533	123	0,02	3
		м2								
362	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на растворе М200, толщ.30мм)	22,63	1174,96	11,72	26589	265	4901	1,06	24
				171,68	4,39	3885	99	123	0,02	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	156642	1689			153
	Тенге	24734	632			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	156642	-	-		-
Материалы -	Тенге	91407	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25366	-		-
Местные материалы -	Тенге	38813	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31201	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4680	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11271	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	199113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30047	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	199113	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		171
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30047	-		-

РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка

372	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,6256	4497,67	378,22	11809	993	9736	20,04	53
				3566,25	141,75	9364	372	100	0,69	2
		м3								
373	E0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,68	3953,85	374,4	2689	255	2153	17,5	12
				3026,25	139,5	2058	95	100	0,69	-
		м3								
374	C11031-100	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	3,213232	7634	-	24530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
375	E0115-71-1	-Устройство каркаса при	41,32	133,23	1,19	5505	49	1660	0,22	9

оштукатуривании стен		37,8	0,45	1562	19	105	-	-
м2								
376 E0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	41,32	1064,39	4,92	43981	203	8457	1,15	48
м2		193,05	1,87	7977	77	105	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			88513	1500			121
	Тенге			20960	563			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88513	-	-		-
Материалы -	Тенге			29111	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	21523	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24530	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			12412	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			22005	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3301	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6631	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117149	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
Сметная заработная плата -	Тенге			-	24824	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			117149	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
Сметная заработная плата -	Тенге			-	24824	-		-

РАЗДЕЛ 18. Наружная отделка

ЦОКОЛЬ

381 E0115-158-2-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	175	303,58	2,03	53126	355	3036	0,09	16
м2		15,75	0,77	2756	135	105	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			53126	355			16
	Тенге			2756	135			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53126	-	-		-
Материалы -	Тенге			50014	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	2891	-		-
Накладные расходы -	Тенге			3036	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	455	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3370	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59531	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3346	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			59531	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3346	-		-

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

КРЫЛЬЦА (3ШТ)

402	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2,8	1064,39	4,92	2980	14	573	1,15	3
				193,05	1,87	541	5	105	0,01	-
		м2								
403	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2,8	133,23	1,19	373	3	112	0,22	1
				37,8	0,45	106	1	105	-	-
		м2								
404	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	2,8	303,58	2,03	850	6	49	0,09	-
				15,75	0,77	44	2	105	-	-
		м2								

ПАНДУСЫ(3ШТ)

415	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,06	1064,39	4,92	4321	20	831	1,15	5
				193,05	1,87	784	8	105	0,01	-
		м2								
416	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	4,06	133,23	1,19	541	5	163	0,22	1
				37,8	0,45	153	2	105	-	-
		м2								
417	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	4,06	303,58	2,03	1233	8	70	0,09	-
				15,75	0,77	64	3	105	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	10298	56			10
	Тенге	1692	21			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10298	-	-		-
Материалы -	Тенге	6490	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1713	-		-
Местные материалы -	Тенге	2061	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1799	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	270	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	726	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12823	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1983	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	12823	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1983	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

СТРОЙРАБОТЫ

48	E0120-30-1 -Сталь листовая и угловая	60,71	107,48	1,2	6525	73	545	0,05	3
	кг		8,53	0,45	518	27	100	-	-
49	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	-	14	0,03	-
			5,81	0,02	15	-	90	-	-
	м2								
50	E0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,6	19,64	0,02	51	-	7	0,02	-
			3,13	-	8	-	90	-	-
	м2								
55	E0106-3-1 -Бетон В7,5	0,2	12618,31	260,48	2524	52	148	3,94	1
	м3		614,25	89,46	123	18	105	0,35	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9157	125			4
		Тенге			664	45			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9157	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6185	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	709	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2183	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			714	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			592	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	816	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	816	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

СТРОЙРАБОТЫ

124	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,24	21,8	0,05	5	-	1	0,03	-
			5,81	0,02	1	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5	-			-
		Тенге			1	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2	-		-

РАЗДЕЛ 5. МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

136 E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	805,72	16,47	9669	198	1932	0,68	8
			119,58	6,17	1435	74	128	0,03	-
		м							
137 E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	12	11,45	-	137	-	169	0,05	1
			11,01	-	132	-	128	-	-
		м							
138 C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,9	200	-	180	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
	СТРОЙРАБОТЫ								
139 E0120-30-1	-Опоры скользящие	4,76	14,48	1,2	69	6	43	0,05	-
			8,53	0,45	41	2	100	-	-
		кг							
140 C12021-262	-Опоры скользящие	0,005	107900	-	540	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
141 E0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	484,14	24,15	1937	97	1012	1,03	4
			171,9	8,83	688	35	140	0,04	-
		шт							
142 C143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП-1	0,016	20700	-	331	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	12862	300			13
	Тенге	2295	111			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2876	-	-	-	
Материалы -	Тенге	23	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	766	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	540	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	1484	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1055	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	158	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	236	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4167	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	924	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9986	-	-	-	
Материалы -	Тенге	8039	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1641	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	180	-	-	-	

Местные материалы -	Тенге	2	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	51	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2101	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	315	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	725	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1956	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	16979	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2880	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
			1215	-	1215	-	108	-	-
	шкаф								
2	75-6-47 -Вводно-распределительные панели, ,ВРУ1-22-55УХЛ без счетчика типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	108520,57	-	108521	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
3	Ц0108-572-4-Монтаж щитков этажных учетно-распределительных	6	2849	178	17094	1068	3001	3	18
			486	40,5	2916	243	95	0,23	1
	шт								
4	Прайс-лист -Щиток этажный ШП3-3	6	5493,83	-	32963	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
5	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	72	501,2	13,2	36086	950	15684	1	72
			227	2,3	16344	166	95	0,01	1
	шт								
14	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-
	шт								
15	Прайс-лист -Счетчик эл.энергии "СТЭБ-04Н-100-3С"	1	19960,91	-	19961	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
16	Е0121-17-5 -Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	30	199,08	6,3	5973	189	2545	0,48	14
			76,05	2,5	2282	75	108	0,01	-
	шт								
17	Е0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7

	крючках для помещений с нормальными условиями среды		86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2
18	E0121-17-17-Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	шт	36	98,48	0,36	3545	13	2429	0,4	14
				62,33	0,14	2244	5	108	-	-
19	E0121-17-16-Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	12	72,14	0,36	866	4	623	0,31	4
				47,93	0,14	575	2	108	-	-
20	E0121-24-13-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	шт	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
				220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
24	E0121-22-7 -Монтаж потолочных розеток	шт	32	29,13	-	932	-	933	0,17	5
				27	-	864	-	108	-	-
28	E0121-22-10-Установка блоков в готовое гнездо с тремя установочными аппаратами /выключателей и штепсельных розеток/	шт	18	66,03	-	1189	-	1054	0,35	6
				54,23	-	976	-	108	-	-
30	E0121-8-1 -Затягивание кабеля в электромонтажные тубки ХВТ	шт	48	72,25	-	3468	-	1388	0,16	8
				26,78	-	1285	-	108	-	-
31	E0121-2-1 -Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м трубки	10	72,13	6,92	721	69	545	0,29	3
				46,13	4,33	461	43	108	0,02	-
32	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
				19,7	0,5	197	5	95	-	-

33	Ц0111-169-1	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	м	85	20,37	-	1731	-	1470	0,09	8
					19,22	-	1634	-	90	-	-
34	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (и кабеля)	м	2902	26,92	-	78122	-	77570	0,15	441
					24,75	-	71825	-	108	-	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
35	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15	107,3	3,5	1610	53	467	0,18	3
					32,4	0,4	486	6	95	-	-
36	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
					149	2,9	447	9	95	0,02	-
37	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофротруба)	шт	40	108,6	48,9	4344	1956	1968	0,22	9
					39,6	12,2	1584	488	95	0,07	3
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	45	27,7	2,1	1247	95	864	0,1	5
					19,7	0,5	887	23	95	-	-
39	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная для заземления	м	18	85,5	0,2	1539	4	754	0,23	4
					38	0,1	684	2	110	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
40	СПрайс-лист	Светильник светодиодный LUNA LED-6W	шт	5	1302,37	-	6512	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С151701-81 Ко=1,03	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01, НПБ1401,D6-2М4	шт	25	209	-	5225	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С151701-91 Ко=1,03	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4, НПО22	шт	12	214	-	2568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс-лист	Лампа компактная люминисцентная CUBE-8U-11W-6400K-E27	шт	22	220,79	-	4857	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

45	С151706-59 Ко=1,02	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1	16	-	16	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист	-Патрон настенный фарфоровый Е27ФнПО2	шт	12	38,01	-	456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист	-Колодки клеммные на 2 контакта	шт	44	5,18	-	228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист	-Колодки клеммные на 3 контакта	шт	36	18,66	-	672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист	-Монтажная пластина одноместная	шт	29	8,64	-	251	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,346	16300	-	5640	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,21	22300	-	4683	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	С151803-52 прим	-Коробка распределительная КРЗ 04	1000шт	0,018	60400	-	1087	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	1000шт	0,08755	37410	-	3275	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,2142	39700	-	8504	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	2,4582	60500	-	148721	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,1836	125400	-	23023	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-06ОБ-2002								
71	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы винипластовые кг	2,6664	650 -	- -	1733 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
72	С151601-325	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2 1000м	0,1632	26600 -	- -	4341 -	- -	- -	- -	- -
73	С151601-324	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х2,5 мм2 1000м	0,0459	17800 -	- -	817 -	- -	- -	- -	- -
74	С2405-1878	-Трубка электромонтажная ХВТ-12УХЛ кг	1,776	241,45 -	- -	429 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс-лист	-Гофротруба д 20мм м	40	8,98 -	- -	359 -	- -	- -	- -	- -
		СТРОЙРАБОТЫ								
77	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	80	77,2 76,7	0,5 0,09	6176 6136	40 7	6143 100	0,46 -	37 -
78	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм гнездо	556	195,71 58,03	137,68 53,01	108816 32265	76552 29474	61738 100	0,37 0,29	207 162
79	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	1	341,53 112,39	229,14 88,29	342 112	229 88	201 100	0,73 0,48	1 -
80	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича отверст	1	954,04 287,21	666,83 255,45	954 287	667 255	543 100	1,89 1,4	2 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	665758	82691			880
	Тенге	147126	31332			172
Стоимость оборудования -	Тенге	161444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	161444	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	388025	-	-		-

Материалы -	Тенге	51098	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109833	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	223398	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	115225	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		58
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17284	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30195	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	533445	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		699
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127117	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116288	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	68625	-		-
Накладные расходы -	Тенге	68625	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10294	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11095	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	196008	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		445
Сметная заработная плата -	Тенге	-	78918	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	890897	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	206035	-		-

РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

81	E0121-17-2 -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	19	246,62	79,51	4686	1511	3973	0,83	16
			143,1	50,54	2719	960	108	0,22	4
82	E0121-22-4 -Установка выключателей герметических и полугерметических (шт)	10	82,17	-	822	-	578	0,34	3
			53,55	-	536	-	108	-	-
83	E0121-24-13-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква (шт)	1	314,3	20,67	314	21	247	1,26	1
			220,5	8,19	221	8	108	0,04	-
84	E0121-9-1 -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 (кабеля) (м)	135	26,92	-	3634	-	3609	0,15	21
			24,75	-	3341	-	108	-	-

МАТЕРИАЛЫ

85	C151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 Ко=1,03 (шт)	17	871	-	14807	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
86	C151701-22 -Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3 Ко=1,03 (шт)	2	894	-	1788	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс-лист-Лампа компактная люминисцентная CUBE (шт)	17	220,79	-	3753	-	-	-	-

	8U-11W-6400K-E27		-	-	-	-	-	-	-
89	Спрайс-лист-Лампа компактная люминисцентная LT 5U-26W-6400K-E27	шт 2	224,94 -	- -	450 -	- -	- -	- -	- -
91	С151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 Ко=1,02	шт 10	215 -	- -	2150 -	- -	- -	- -	- -
92	С151803-53 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт 10	244 -	- -	2440 -	- -	- -	- -	- -
93	С151803-55 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт 3	505 -	- -	1515 -	- -	- -	- -	- -
94	СПрайс-лист-Монтажная пластина одноместная	шт 10	8,64 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
95	С2405-1340 -Коробка ответвительная У75	шт 18	50 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
96	С151803-193-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт 2	3100 -	- -	6200 -	- -	- -	- -	- -
97	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт 1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
98	С151601-587-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м 0,0357	125400 -	- -	4477 -	- -	- -	- -	- -
99	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м 0,0714	60500 -	- -	4320 -	- -	- -	- -	- -
100	С151601-333-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число	0,0306	39700	-	1215	-	-	-	-

жил и сечение 2х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
1000м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			58277	1531			41
	----			---	---			---
	Тенге			6816	968			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге			58277	-	-		-
Материалы -	Тенге			1108	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7785	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48821	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8407	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1261	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4001	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			70685	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9046	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70685	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9046	-		-

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И ОБЩЕДОМОВЫЕ СЕТИ

ВЫШЕ 0.000

101 Ц0110-901-1-Коробка оконечная 2	8	85,5	0,2	684	2	335	0,23	2
		---	---	---	---	---	---	---
шт		38	0,1	304	1	110	-	-
102 Ц0108-409-6-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	48,7	2,6	1753	94	992	0,17	6
		---	---	---	---	---	---	---
		28,8	0,2	1037	7	95	-	-
м								
103 Ц0108-409-7-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	18	58,8	4,3	1058	77	551	0,19	3
		---	---	---	---	---	---	---
		31,7	0,5	571	9	95	-	-
м								
104 Ц0108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	36	8,5	0,1	306	4	250	0,05	2
		---	---	---	---	---	---	---
		7,3	-	263	-	95	-	-
м								
105 Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	18	10,6	0,1	191	2	152	0,06	1
		---	---	---	---	---	---	---
		8,8	0,1	158	2	95	-	-
м								
106 Ц0108-412-9-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	261	5,4	0,1	1409	26	917	0,02	5
		---	---	---	---	---	---	---
		3,7	-	966	-	95	-	-

		каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2							
		м							
107	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	8	244	-	1952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	С151607-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0969	11557	-	1120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
109	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2266	16322	-	3699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
110	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы винипластовые	16,12008	650	-	10478	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		НИЖЕ 0.000								
111	Ц0108-409-6	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	55	48,7	2,6	2679	143	1515	0,17	9
				28,8	0,2	1584	11	95	-	-
		м								
112	Ц0108-409-7	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	40	58,8	4,3	2352	172	1224	0,19	8
				31,7	0,5	1268	20	95	-	-
		м								
113	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	55	8,5	0,1	468	6	381	0,05	3
				7,3	-	402	-	95	-	-
		м								
114	Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	6	19,6	0,5	118	3	94	0,1	1
				16,4	0,1	98	1	95	-	-

115	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	34	14,6	0,2	496	7	384	0,07	2
					11,8	0,1	401	3	95	-	-
116	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	395	5,4	0,1	2133	40	1388	0,02	8
					3,7	-	1462	-	95	-	-
117	Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	172	10,6	0,4	1823	69	1258	0,05	9
					7,6	0,1	1307	17	95	-	-
118	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (МГ для уравнивания потенциалов)	м	25	78,3	2,1	1958	53	1541	0,39	10
					64,6	0,3	1615	8	95	-	-
119	С151607-108- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03264	24610	-	803	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	С151607-106- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1836	11557	-	2122	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	С151607-119- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4635	16322	-	7565	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы винипластовые	км	30,32664	650	-	19712	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-

004 123 С151607-47	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,002472	491800 --- -	- --- -	1216 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			66094	695			68
		Тенге			11435	78			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			66094	-	-		-
	Материалы -	Тенге			5297	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	11514	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48667	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			10984	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1648	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4625	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			81703	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13161	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			81703	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	13161	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОДКЛЮЧЕНИКЕ ТОКОПРИЕМНИКОВ ТЕПЛОВОГО УЗЛА

125 Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	11	108,6 --- 39,6	48,9 --- 12,2	1195 --- 436	538 --- 134	541 --- 95	0,22 --- 0,07	2 --- 1
126 Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м 11	8,5 --- 7,3	0,1 --- -	94 --- 80	1 --- -	76 --- 95	0,05 --- -	1 --- -
127 Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м 24	5,4 --- 3,7	0,1 --- -	130 --- 89	2 --- -	84 --- 95	0,02 --- -	- --- -
128 С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	м 1,95228	650 --- -	- --- -	1269 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		кг							

129	С151607-119-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,03605	16322	-	588	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			-	-	-	-	-	-	-
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3275	541			3

		Тенге			605	134			1
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			3275	-	-		-
	Материалы -	Тенге			272	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	739	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1857	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			702	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			4216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	844	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	844	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1520689	187138			1813

		Тенге			305201	49758			237
	Стоимость оборудования -	Тенге			161444	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			161444	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			515672	-	-		-
	Материалы -	Тенге			57776	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	129870	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			322743	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			135318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20298	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39059	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			690049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		827
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	150168	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			824491	-	-		-
	Материалы -	Тенге			428944	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	217462	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-8461	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			56952	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			239011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35852	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63810	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1127312	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1369
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	253314	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9096	-	-		-
	Материалы -	Тенге			730	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5985	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5387	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	808	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			869	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15352	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6793	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9986	-	-		-
Материалы -	Тенге			8039	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1641	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			180	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге			51	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2101	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	315	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			725	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1956	-		-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2006969	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2241
Сметная заработная плата -	Тенге			-	412232	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 2

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 15. Окна

1	Е0110-36-1 -Установка и крепление стартовых уголков с наружной стороны окна	350	12,44	0,32	4354	112	4998	0,08	27
			11,79	0,11	4127	39	120	-	-
	м								
2	Е0110-36-1 -Установка и крепление стартовых уголков с внутренней стороны окна	350	12,44	0,32	4354	112	4998	0,08	27
			11,79	0,11	4127	39	120	-	-
	м								
3	СПрайс-лист-Стоимость стартового уголка	700	127,84	-	89491	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			98199	224			55
		Тенге			8253	77			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98199	-	-		-
	Материалы -	Тенге			231	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	8330	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89491	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			9996	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1499	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6492	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	9829	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			114686	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9829	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

КРЫЛЬЦА (3ШТ)

Крыльцо, козырек

10	Е0109-24-1	-Монтаж козырька, (балки Б-1, Б-2) высотой до 25 м	0,26064	13864,97	4022,39	3614	1048	2384	56,5	15
				9090	1071,86	2369	279	90	3,81	1
		т								
11	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,26064	1333,5	312,12	348	81	159	2,96	1
				679,5	-	177	-	90	-	-
		т								
12	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,26064	172800	-	45039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	15,36	28,74	0,02	441	-	80	0,03	-
				5,81	-	89	-	90	-	-
		м2								
14	Е0113-26-6 К0=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,72	20,36	0,02	625	1	115	0,02	1
				4,16	-	128	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	50067	1131			17
	Тенге	2763	279			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1067	-	-		-
Материалы -	Тенге	849	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	217	-		-
Накладные расходы -	Тенге	195	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1338	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	246	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	49000	-	-		-
Материалы -	Тенге	285	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2826	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45039	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2543	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	381	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3093	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54636	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18

Сметная заработная плата -	Тенге	-	3207	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ • 19	Тенге	55973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3453	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	148265	1355		71
	Тенге	11016	356		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99265	-	-	-
Материалы -	Тенге	1080	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8547	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	89491	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10191	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1529	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6567	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	116024	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10076	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	49000	-	-	-
Материалы -	Тенге	285	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2826	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45039	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2543	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	381	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3093	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	54636	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3207	-	-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	170660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	79
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13283	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1761723	189048		1967
	Тенге	329842	50289		239
Стоимость оборудования -	Тенге	161444	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	161444	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	515672	-	-	-
Материалы -	Тенге	57776	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	129870	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	322743	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	135318	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20298	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39059	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	690049	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	827
Сметная заработная плата -	Тенге	-	150168	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1016525	-	-	-
Материалы -	Тенге	445972	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	239808	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90601	-	-	-

Местные материалы -	Тенге	110022	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	265173	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	133
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39776	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	76902	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1358600	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1522
Сметная заработная плата -	Тенге	-	279584	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	58096	-	-	-
Материалы -	Тенге	1015	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8811	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	45039	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7930	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1190	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3962	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	69987	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10001	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9986	-	-	-
Материалы -	Тенге	8039	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1641	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	180	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	51	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2101	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	315	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	725	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12812	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1956	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2292892	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	**5556580**			
НДС	Тенге	666790			
Всего по акту	**Тенге**	**6223370**			

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК