Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1														
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 6. Полы												
83	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	542,22	137,63	2,62		74626	1421		7670	0,07		37	
		м2		10,51	0,99		5699	537		123	-		3	
85	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	25,08	303,65	9,95		7616	250		1337	0,27		7	
		м2		39,6	3,74		993	94		123	0,02		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				82241	1670					44	
			Тенге				6692	631					3	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				82241	-		-			-	
		Материалы -	Тенге				59	-		-			-	
		Всего заработная плата -	Тенге				-	7322		-			-	
		Местные материалы -	Тенге				73821	-		-			-	
		Накладные расходы -	Тенге				9007	-		-			-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-		-			5	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1351		-			-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				5475	-		-			-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				96723	-		-			-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		-			51	

Сметная заработная плата -		Тенге			-	8673	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			96723	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
Сметная заработная плата -		Тенге			-	8673	-		-

РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка

92 Е0115-151-1-Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая (стен и откосов)	45	14,44	0,18	650	8	439	0,06	3
		9,23	0,07	415	3	105	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		650	8			3
		Тенге		415	3			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		650	-	-		-
Материалы -		Тенге		226	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	419	-		-
Накладные расходы -		Тенге		439	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	66	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		65	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1154	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге		-	484	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		1154	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -		Тенге		-	484	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		82891	1678			46
		Тенге		7107	634			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		82891	-	-		-
Материалы -		Тенге		285	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	7741	-		-
Местные материалы -		Тенге		73821	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		9446	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1417	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5540	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		97877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		54
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9158	-		-
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		97877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		54
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9158	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11. Лестницы

179 Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя ко=2	20,4	20,36	0,02	415	-	76	0,02	-
		4,16	-	85	-	90	-	-
м2								

180	Е0115-165-3-Эмалевая окраска поручней	5,52	167,96	1,88	927	10	458	0,47	3
	м2		78,3	0,72	432	4	105	-	-

МЕТАЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА МС-1-2ШТ.

181	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,056	13711,47	5475,87	768	307	332	28,9	2
	т		5040	1552,87	282	87	90	5,46	-
182	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы МС-1	0,056	133700	-	7487	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,5	28,74	0,02	43	-	8	0,03	-
	м2		5,81	-	9	-	90	-	-
184	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ко=2	3	20,36	0,02	61	-	11	0,02	-
	м2		4,16	-	12	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	9702	318		5
	Тенге	821	91		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1447	-	-	-
Материалы -	Тенге	898	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	542	-	-
Накладные расходы -	Тенге	553	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	83	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	120	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	625	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8255	-	-	-
Материалы -	Тенге	179	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	369	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7487	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	332	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	515	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	419	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	11223	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1044	-	-

РАЗДЕЛ 13. Кровля

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТОЯКИ (9шт)

272	Е0126-3-15 -Утепление канализационных стояков в пределах чердака	24,3	322,58	11,17	7839	271	1750	0,4	10

										-
	минплитой М125, толщ. 50 мм обернутого стеклохолстом		67,73	4,28	1646	104	100	0,02		
	м									1
	КРОВЛЯ ТАМБУРОВ	6	112,11	66,43	673	399	401	0,15		1
293	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т		23,85	23,85	143	143	140	0,11		-
	шт	0,132	30200	-	3986	-	-	-		-
294	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		-	-	-					11
	м3				12498	670				1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1789	247				-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12498	-	-			-
	Материалы -	Тенге			5921	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2036	-			-
	Местные материалы -	Тенге			4117	-	-			1
	Накладные расходы -	Тенге			2151	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			879	-	-			13
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15527	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	2359	-			
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-			13
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15527	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	2359	-			
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	РАЗДЕЛ 5. Двери									6
296	Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,15	398,48	102,53	2451	631	1382	0,9		1
			151,65	35,67	933	219	120	0,14		42
297	Е0110-23-1 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	46,98	398,48	102,53	18721	4817	10560	0,9		7
	м2		151,65	35,67	7125	1676	120	0,14		7
298	Е0110-23-3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	6,15	899,59	31,85	5532	196	1497	1,15		-
	м2		190,8	12,04	1173	74	120	0,06		149
299	Е0110-23-3 -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	129,77	899,59	31,85	116740	4133	31587	1,15		8
	м2		190,8	12,04	24760	1562	120	0,06		

		м2							
300	E0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,94	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
				191,93	11,68	372	23	120	0,06	-
		м2								
302	C12063-2	-ДН21-10 ЩР1	12,3	4810	-	59163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
308	C12064-6	-ДЛ10-10	1,94	12300	-	23862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
309	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком	18	1960	-	35280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
310	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	87	1380	-	120060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
311	C11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	9	5500	-	49500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
312	E0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	12,3	104,4	0,09	1284	1	834	0,36	4
				56,48	0,05	695	1	120	-	-
		м2								
313	E0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	13,5	766,66	3,04	10350	41	1920	0,84	11
				134,33	1,15	1813	16	105	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	443671	9879	222
	Тенге	36871	3570	16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	443671	-	-
Материалы -	Тенге	109056	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40442	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	287865	-	-
Накладные расходы -	Тенге	48256	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7238	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29516	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	521442	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	262
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47680	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	521442	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	262
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47680	-

РАЗДЕЛ 16. Полы

ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ

356	E0111-36-1 прим.	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (гост 18108-80)	437,79	925,06	4,9	404982	2145	32497	0,38	167
				58,5	1,85	25611	810	123	0,01	4
		м2								
358	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	936,8706	123,31	0,16	115526	150	18726	0,09	84
				16,18	0,07	15159	66	123	-	-
		м								
359	E0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	72	303,65	9,95	21863	716	3838	0,27	19
				39,6	3,74	2851	269	123	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			542371	3011				271
	Тенге			43620	1145				6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			542371	-	-			-
Материалы -	Тенге			477519	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге			-	44765	-			-
Местные материалы -	Тенге			18220	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге			55061	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8259	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35846	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			633279	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			304
Сметная заработная плата -	Тенге			-	53024	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			633279	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			304
Сметная заработная плата -	Тенге			-	53024	-			-

РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка

364	E0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных (для швов)	1009,5	59,89	0,35	60459	353	55246	0,3	301
				51,98	0,14	52474	141	105	-	1
		м2								
365	E0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,6944	5447,76	401,31	3783	279	3225	25,84	18
				4493,25	150,75	3120	105	100	0,74	1
		м3								
366	C11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,687456	7634	-	5248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
367	E0115-71-2	-Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	8,68	223,16	1,88	1937	16	640	0,41	4
				69,53	0,72	604	6	105	-	-

368	E0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	8,68	1097,17	4,92	9523	43	1990	1,28	11
					216,45	1,87	1879	16	105	0,01	-
371	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	41,25	746,55	6,33	30795	261	13650	1,79	74
					312,75	2,39	12901	99	105	0,01	-
378	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ,эмалевая	м2	458	173,1	1,88	79280	861	38001	0,47	214
					78,3	0,72	35861	330	105	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		191025	1813			622
	Тенге		106839	697			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		191025	-	-		-
Материалы -	Тенге		50259	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	107535	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		5248	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		26866	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		112751	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		56
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	16913	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18227	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		322003	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		681
Сметная заработная плата -	Тенге		-	124448	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		322003	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		681
Сметная заработная плата -	Тенге		-	124448	-		-

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

ПРОЧИЕ РАБОТЫ

422	C11011-955	-Таблички эмалированные для указаний номера дома	шт	1	451	-	451	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
423	C11011-956	-Таблички эмалированные для указания номера квартиры	шт	18	32	-	576	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
424	C11011-957	-Таблички эмалированные для указания номера подъезда с квартирами	шт	3	151	-	453	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
425	СПрайс-лист-4-х секционные почтовые ящики		шт	6	2073,14	-	12439	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге		13919	-		-

		----						---
		Тенге			-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13919	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13919	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			835	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14754	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге			14754	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

СТРОЙРАБОТЫ

51	E0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	13,5	103,56	9,93	1398	134	829	0,34	5
				57,6	3,83	778	52	100	0,02	-
52	C11031-88	-Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/ м	0,22	1430	-	315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	E0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм м3	13,5	92,48	8,16	1248	110	559	0,24	3
				38,25	3,15	516	43	100	0,02	-
54	C11011-967	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ -ЭЗ/1-100П-18(107) м	6,5	262	-	1703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			4664	244			8
			----			---	---			---
			Тенге			1294	94			-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4664	-	-		-
Материалы -			Тенге			1108	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	1388	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2018	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			1388	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	208	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			363	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6416	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -			Тенге			-	1596	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			6416	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		9

Сметная заработная плата -	Тенге			-	1596	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

СТРОЙРАБОТЫ

68 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	21,8	0,05	545	1	131	0,03	1
		5,81	0,02	145	1	90	-	-
	м2							
69 Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	25	19,64	0,02	491	1	70	0,02	-
		3,13	-	78	-	90	-	-
	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1036	2			1
	Тенге			224	1			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1036	-	-		-
Материалы -	Тенге			811	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	224	-		-
Накладные расходы -	Тенге			202	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	254	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	254	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

130 Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	58	241,85	16,96	14027	984	14382	1,12	65
		186,64	7,09	10825	411	128	0,03	2
	шт							
131 СПрайс-лист-Решетка вентиляционная РВ-1-200х200	58	518,29	-	30061	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
132 Е0120-21-3 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	181	0,81	1
		137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
	шт							
133 Е0120-21-4 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	4	2011	16,96	8044	68	847	0,97	4
		158,29	7,09	633	28	128	0,03	-
	шт							
134 Е0120-3-8 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали	0,96	1163,92	8,82	1117	8	195	0,96	1
		155,22	3,31	149	3	128	0,02	-

толщиной 0,7 мм

135 С130810-45 -Крепления воздуховодов	м2	2,9376	200	-	588	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			55478	1073			71
		Тенге			11744	447			2
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55478	-	-		-
Материалы -		Тенге			12013	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	12191	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30648	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге			610	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			15605	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2341	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4265	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75348	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -		Тенге			-	14532	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			75348	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -		Тенге			-	14532	-		-

РАЗДЕЛ 5. МАГИСТРАЛЬНАЯ ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СТРОЙРАБОТЫ

143 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,9	21,8	0,05	63	-	15	0,03	-
			5,81	0,02	17	-	90	-	-
144 Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,9	19,64	0,02	57	-	8	0,02	-
			3,13	-	9	-	90	-	-
145 Е0126-9-2 прим. -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (т.50мм)	м2	12	103,56	9,93	1243	119	737	0,34	4
			57,6	3,83	691	46	100	0,02	-
146 С11031-88 -Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	м	0,31	1430	-	443	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
147 Е0126-23-2 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м3	12	86,57	7,4	1039	89	443	0,22	3
			34,2	2,7	410	32	100	0,01	-

148 С11011-967 -Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм (ТСТ-ЭЗ/1-100П-18)	м	7,5	262	-	1965	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4810	208			-
	Тенге				1128	78			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4810	-	-		-
Материалы -	Тенге				1066	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	1206	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2408	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				1203	-	-		1
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	181	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				361	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6374	-	-		8
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	1386	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6374	-	-		8
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	1386	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

11 Е0116-14-12-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре		9	59,31	-	534	-	681	0,34	3
			59,15	-	532	-	128	-	-
12 С130804-33 -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	м	18	659	-	11862	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18 Е0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном	компл	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
			40,5	-	41	-	128	-	-
	комплект								3
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13254	2			-
	Тенге				573	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				13254	-	-		-
Материалы -	Тенге				818	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	573	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11862	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге				733	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	110	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				839	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				14827	-	-		4
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге				-	683	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14827	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	4
Сметная заработная плата -		Тенге			-	683	-	-

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ

36	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	18	460,28	21,53	8285	388	8191	1,95	35
				346,5	9	6237	162	128	0,04	1
		комплект								
39	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	18	9126,62	39,24	164279	706	9279	2,22	40
				387	15,75	6966	283	128	0,07	1
		комплект								
43	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	18	1512,32	97,07	27222	1747	32400	7,87	142
				1370,25	36	24665	648	128	0,18	3
		комплект								
44	СПрайс-лист	-Емкостной электроводонагреватель "Ariston" емк.100л	18	8323,67	-	149826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			349612	2841			217

	Тенге			37868	1093			5
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			349612	-	-		-
Материалы -	Тенге			159077	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	38961	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			149826	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			49870	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7481	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23969	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			423451	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
Сметная заработная плата -	Тенге			-	46442	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			423451	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
Сметная заработная плата -	Тенге			-	46442	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4
ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1	Е0119-1-2	-Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	18	332,58	54,7	5986	985	4821	1,15	21
				189	20,25	3402	364	128	0,1	2
		прибор								
3	Е0119-17-1	-Установка одного баллона для сжиженного газа на кухне	18	5432,37	42,37	97783	763	10886	2,77	50
				456,75	15,75	8222	283	128	0,08	1
		установ.								
4	СЦена магазина	-Гибкий шланг	18	815	-	14670	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
5 С131402-5	-Регуляторы давления РДСГ1-1,2 (редуктор)	м шт	18	281	-	5058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			123497	1747			71

			Тенге			11624	648			3
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			123497	-	-		-
	Материалы -		Тенге			90398	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12271	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19728	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			15708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2356	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8352	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14628	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			147557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14628	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

6 Прайс-лист	-Выключатели распределения ВА 61F29-1В16	шт	54	311,32	-	16811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 Прайс-лист	-Выключатели распределения ВА 61F29-1В25	шт	18	351,61	-	6329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8 Ц0108-526-1	-Монтаж АД12	шт	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
				227	2,3	4086	41	95	0,01	-
9 СПрайс-лист	-Стоимость АД12 40А	шт	18	779,85	-	14037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	18	166,9	5,4	3004	97	2741	1	18
				158	2,3	2844	41	95	0,01	-
11 Прайс-лист	-Счетчик эл.энергии "РИМ 185.1"	шт	18	7325,11	-	131852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12 Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	шт	2,4	102,6	14,4	246	35	189	0,44	1
				80,1	2,8	192	7	95	0,02	-
13 Прайс-лист	-Шины N,PE	м	12	339,52	-	4074	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-
21	E0121-22-2 -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	44	35,4	-	1558	-	1401	0,19	8
			29,48	-	1297	-	108	-	-
22	E0121-22-3 -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	36	45,74	-	1647	-	1207	0,2	7
			31,05	-	1118	-	108	-	-
23	E0121-22-4 -Установка выключателей герметических и полугерметических шт	10	82,17	-	822	-	578	0,34	3
			53,55	-	536	-	108	-	-
25	E0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	212	34,7	-	7356	-	6750	0,19	40
			29,48	-	6250	-	108	-	-
26	E0121-22-1 -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	12	36,26	-	435	-	350	0,17	2
			27	-	324	-	108	-	-
27	E0121-22-9 -Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	23	74,54	-	1714	-	1330	0,34	8
			53,55	-	1232	-	108	-	-
29	E0121-29-1 -Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	18	74,15	-	1335	-	888	0,29	5
			45,68	-	822	-	108	-	-
	МАТЕРИАЛЫ								
43	C151701-90 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561	-	561	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
46	C151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 Ко=1,02 шт	44	156	-	6864	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
47	C151801-14 -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 Ко=1,02 шт	36	182	-	6552	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
48	C151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 Ко=1,02 шт	10	215	-	2150	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

49	С151801-15	-Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	шт	12	242	-	2904	-	-
50	СПрайс-лист-Ко=1,02	-Розетка штепсельная скрытой установки с заземляющими шторками РС16-121-БИ	шт	204	35,93	-	7331	-	-
51	СПрайс-лист-Ко=1,02	-Розетка штепсельная РС16-223-БИ	шт	12	144,08	-	1729	-	-
52	СПрайс-лист-Ко=1,02	-Розетка штепсельная РС16-866	шт	16	79,12	-	1266	-	-
53	СПрайс-лист-Ко=1,02	-Розетка штепсельная РА16-112Б-БИ	шт	7	114,71	-	803	-	-
54	СПрайс-лист-	-Патрон карболитовый подвесной Е27Н10П	шт	36	22,46	-	809	-	-
56	СПрайс-лист-прим.	-Блок комбинированный БКВР-214	шт	6	179,67	-	1078	-	-
57	СПрайс-лист-прим.	-Блок комбинированный БКВР-035	шт	12	210,42	-	2525	-	-
64	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок" ЗП-220	шт	18	431	-	7758	-	-
65	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		1	4720	-	4720	-	-
66	СПрайс-лист-	-Розетка потолочная с крюком	шт	32	24,19	-	774	-	-
76	СПрайс-лист-	-Фонарь ручной со встроенным аккумулятором с зарядным устройством ФОС-3-5/6	шт	1	691,05	-	691	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	248756	369		111
Стоимость оборудования -	Тенге	18700	90		1
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	159066	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	159066	-	-	-
Материалы -	Тенге	89690	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	8069	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	18790	-	-
Накладные расходы -	Тенге	62552	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	19355	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2903	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6543	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		115588	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		121
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21693	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		274655	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		121
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21693	-		-

РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00

МАТЕРИАЛЫ

87 С151701-90 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	-	561	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
90 С151706-59 -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 Ко=1,02	1	16	-	16	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			577	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			577	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			577	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			612	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			612	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОДКЛЮЧЕНИКЕ ТОКОПРИЕМНИКОВ ТЕПЛОВОГО УЗЛА

124 Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		227	2,3	227	2	95	0,01	-
130 СПрайс-лист-Автоматический выключатель АП50-2МТ	1	898,36	-	898	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1400	13			1
	Тенге			227	2			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1400	-	-		-
Материалы -	Тенге			261	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	229	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			898	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			218	-	-		-

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	33	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		97	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		1714	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге		-	262	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1714	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге		-	262	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6
НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1 Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,3	-	2107	-	1963	4	12
			648	-	1944	-	101	-	-
2 Ц0110-893-2- к=1,1	шт Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 20х2 (на 2 разветвления)	1	1841,4	508,2	1841	508	1163	5	5
			938,3	118,8	938	119	110	0,69	1
3 Ц0110-893-3- к=1,1	шт Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 30х2 (на 2 разветвления)	1	2314,4	647,9	2314	648	1468	7	7
			1180,3	154	1180	154	110	0,89	1
4 Ц0108-591-8-	шт Установка розетки телефонной	18	64	1	1152	18	1004	0,36	6
			58,5	0,2	1053	4	95	-	-
5 Ц0108-409-2-	шт Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	60	147,3	73	8838	4380	3865	0,29	17
			49,5	18,3	2970	1098	95	0,11	6
6 Ц0108-409-1-	м Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,6	48,9	3258	1467	1476	0,22	7
			39,6	12,2	1188	366	95	0,07	2
7 Ц0108-148-1-	м Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	230	27,7	2,1	6371	483	4414	0,1	23
			19,7	0,5	4531	115	95	-	1
8 Ц0110-901-1- 2	м Коробка оконечная	4	85,5	0,2	342	1	168	0,23	1
			38	0,1	152	-	110	-	-
9 Ц0110-55-3 -	шт Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	21	72,9	-	1531	-	1007	0,33	7
			53,3	-	1119	-	90	-	-
10 СПрайс-лист-	м Муфта разветвительная ВССК-20	1	2323,3	-	2323	-	-	-	-

	10+10	шт	1	3725,09	-	3725	-	-	-
11	СПрайс-лист-Муфта разветвительная ВССК-30 20+10	шт	18	179	-	3222	-	-	-
12	С151802-23 -Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4 (PJ-12) прим	шт	3	463	-	1389	-	-	-
13	С151802-14 -Стоимость коробок распределительных КРТМ10х2	шт	230	5,75	-	1322	-	-	-
14	СПрайс-лист-Кабель 1х2х0,5 КРВПМ	м	0,0408	57440	-	2344	-	-	-
15	С151606-528-Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99 Изм. и доп. вып.17	км	60,3432	650	-	39223	-	-	-
16	С130804-1 -Трубы винипластовые Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	кг	4	381	-	1524	-	-	-
17	С151803-54 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	шт							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	82827	7505			85
	Тенге	15076	1856			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	82827	-	-		-
Материалы -	Тенге	5174	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16932	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55072	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	16527	-	-		8
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2479	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5961	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	105315	-	-		104
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19411	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	105315	-	-		104
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19411	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

18	Ц0108-409-6-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	36	48,7	2,6	1753	94	992	0,17	6
			28,8	0,2	1037	7	95	-	-

19	Ц0108-409-7	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	15	58,8	4,3	882	65	459	0,19	3
					31,7	0,5	476	8	95	-	-
20	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	м	22,76028	650	-	14794	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				17429	158			9
			Тенге				1512	15			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				17429	-	-		-
	Материалы -		Тенге				965	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	1527	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14794	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				1451	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	218	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1133	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				20013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	1745	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				20013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	1745	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ										
21	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (в стенах)	отверст	36	8,62	0,02	310	1	310	0,05	2
					8,6	-	310	-	100	-	-
22	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	36	9,9	-	356	-	356	0,06	2
					9,9	-	356	-	100	-	-
23	Е0169-5-2 Ко=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	72	8,17	0,02	588	1	587	0,05	4
					8,15	-	587	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1255	2			8
	Тенге		1253	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1255	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1253	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1253	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	188	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		150	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1441	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		2658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1441	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

СТРОЙРАБОТЫ

24 Е0126-9-2	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	1	103,56	9,93	104	10	61	0,34	-
			57,6	3,83	58	4	100	0,02	-
	м								
25 Е0126-23-3	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	1	92,48	8,16	92	8	41	0,24	-
			38,25	3,15	38	3	100	0,02	-
	м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		196	18		1
	Тенге		96	7		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		196	-	-	-
Материалы -	Тенге		82	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	103	-	-
Накладные расходы -	Тенге		103	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	15	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		317	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге		-	118	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге		317	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге		-	118	-	-

РАЗДЕЛ 2. Отопление ниже отм. 0.000

Строительные работы

44	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,85	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	781 / 208	2 / 1	188 / 90	0,03 / -	1 / -
45	Е0115-173-4 прим.	-Окраска масленно-битумной краской толщ 1,5-2мм	м2	35,85	135,2 / 108	0,07 / 0,02	4847 / 3872	3 / 1	4066 / 105	0,65 / -	23 / -
46	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.15,20,25,35,40,50мм)	м	585	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	42684 / 22575	9857 / 2533	25108 / 100	0,21 / 0,03	123 / 15
47	С11031-390 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	99	234 / -	- / -	23166 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
48	С11031-391 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	165	251 / -	- / -	41415 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
49	С11031-392 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	148,5	306 / -	- / -	45441 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
50	С11031-393 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	137,5	343 / -	- / -	47163 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
51	С11031-394 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	44	412 / -	- / -	18128 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
52	С11031-397 Изм. и	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция	м	49,5	542	-	26829	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	43	1080	-	46440	-	-	-	-
53	С11031-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	17	691,17	483,04	11750	8212	6016	1,37	23
54	Е0169-1-2 прим.	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича (в бетонных блоках толщ.400мм)	отверст	63	341,53	229,14	21517	14436	11379	0,73	46
55	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм (100х100мм)	отверст	17	218,42	2,32	3713	39	2505	1,09	19
56	Е0169-7-1 прим.	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах (в бетонных блоках толщ.400мм)	отверст	63	316,64	3,8	19948	239	11990	1,32	83
57	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	353821	32788		319
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	53335	11287		63
Материалы -	Тенге	353821	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	15525	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	64622	-	-
Местные материалы -	Тенге	248582	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3592	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	61251	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч	-	9188	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24904	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	439977	-	-	412
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	-	73809	-	-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	439977	-	-	412
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-	-
	Тенге	-	73809	-	-

РАЗДЕЛ 3. Отопление выше отм. 0.000

Строительные работы

68	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (трубы)	м2	60	148,4 / 108	0,07 / 0,02	8904 / 6480	4 / 1	6805 / 105	0,65 / -	39 / -
69	E0115-172-4	-Масляная окраска радиаторов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	156	148,4 / 108	0,07 / 0,02	23150 / 16848	11 / 3	17694 / 105	0,65 / -	101 / -
70	E0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (регистры)	м2	10,53	100,7 / 60,3	0,07 / 0,02	1060 / 635	1 / -	667 / 105	0,37 / -	4 / -
71	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,48	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	10 / 3	- / -	3 / 90	0,03 / -	- / -
72	E0115-173-4 прим.	-Окраска масленно-битумной краской толщ 1,5-2мм	м2	0,72	135,2 / 108	0,07 / 0,02	97 / 78	- / -	82 / 105	0,65 / -	- / -
73	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.20мм)	м2	9	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	657 / 347	152 / 39	386 / 100	0,21 / 0,03	2 / -
74	C11031-391 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип SOLAR HT, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	9,9	251 / -	- / -	2485 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
75	C11031-540 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	м	1	1080 / -	- / -	1080 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
76	E0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм (100x100мм)	рулон	54	341,53 / 112,39	229,14 / 88,29	18443 / 6069	12374 / 4768	9753 / 90	0,73 / 0,48	40 / 26
			отверст								

77	E0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	976	0,94	4
				143,62	127,55	574	510	90	0,7	3
		отверст								
78	E0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	54	316,64	3,8	17098	205	10277	1,32	71
				210,85	0,61	11386	33	90	-	-
		отверст								
79	E0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	4	218,42	2,32	874	9	589	1,09	4
				163,35	0,36	653	1	90	-	-
		отверст								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			75762	14085			265

			Тенге			43074	5356			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75762	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48429	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3565	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47232	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7085	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55514	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			130373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55514	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

РАЗДЕЛ 16. Полы

ЧИСТЫЕ ПОКРЫТИЯ

4	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (гост 18108-80)	437,79	925,06	4,9	404982	2145	32497	0,38	167
	прим.			58,5	1,85	25611	810	123	0,01	4
		м2								
5	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на растворе М200 т.20 мм)	33,79	1070,92	11,72	36186	396	7318	1,06	36
				171,68	4,39	5801	148	123	0,02	1
		м2								
6	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	231,3019	143,79	0,32	33258	74	11875	0,24	55
				41,63	0,11	9629	25	123	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			474427	2615			258
	Тенге			41041	984			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			474427	-	-		-
Материалы -	Тенге			418989	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	42025	-		-
Местные материалы -	Тенге			11782	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			51690	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7754	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31567	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557684	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
Сметная заработная плата -	Тенге			-	49778	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			557684	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		288
Сметная заработная плата -	Тенге			-	49778	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ

1 Е0117-1-2 -Установка купальных стальных ванн	18	509,07	93,94	9163	1691	8450	1,95	35
		330,75	36	5954	648	128	0,17	3
комплект								
2 Е0117-5-1 -Установка моек на одно отделение	18	387,4	13,9	6973	250	6532	1,56	28
		279	4,5	5022	81	128	0,03	1
комплект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16136	1941			63
	Тенге			10976	729			4
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16136	-	-		-
Материалы -	Тенге			3220	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11704	-		-
Накладные расходы -	Тенге			14982	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2247	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1867	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13952	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			32985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13952	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 3
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка

1 Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1018,18	221,46	2,33	225486	2372	87783	0,49	499
		81,23	0,88	82707	896	105	-	4
м2								
2 Е0115-180-3-Улучшенная окраска	3095,1	202,55	2,1	626913	6500	213905	0,39	1207

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	201274	2445	105	-	12
3	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	353,929	105,41	3,43	37308	1214	27887	0,46	161
			73,73	1,31	26095	464	105	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			889706	10086			1867
		Тенге			310076	3805			19
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			889706	-	-		-
	Материалы -	Тенге			559588	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	313881	-		-
	Местные материалы -	Тенге			9956	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			329575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		165
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49436	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73157	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1292438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2051
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	363317	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17								
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			1292438	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2051
		Тенге			-	363317	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3927830	91389			4493
		Тенге			749758	32242			168
	Стоимость оборудования -	Тенге			159066	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			159066	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			191923	-	-		-
	Материалы -	Тенге			14469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	37478	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			133893	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			37551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5633	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13768	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			243242	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	43111	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3010608	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1653158	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	668451	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			563604	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			77237	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			712669	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		356
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	106900	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223397	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3946674	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	775351	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8255	-	-	-
Материалы -	Тенге	179	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	369	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7487	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	332	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	515	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	419	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	557978	-	-	-
Материалы -	Тенге	265526	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	75701	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	212064	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	610	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	96898	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14535	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39293	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	694168	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	487
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90236	-	-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	5052253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5085
Сметная заработная плата -	Тенге	-	909117	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4010721	93067		4539
	----	---	---		---
	Тенге	756865	32875		171
Стоимость оборудования -	Тенге	159066	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	159066	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	191923	-	-	-
Материалы -	Тенге	14469	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37478	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	133893	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37551	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5633	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13768	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	243242	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	236
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43111	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3093500	-	-	-
Материалы -	Тенге	1653443	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	676192	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	563604	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	151058	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	722115	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	361
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	108317	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	228937	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4044551	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4414
Сметная заработная плата -	Тенге	-	784509	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8255	-	-	-
Материалы -	Тенге	179	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	369	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7487	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	332	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	515	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	419	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	557978	-	-	-
Материалы -	Тенге	265526	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	75701	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	212064	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	610	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	96898	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14535	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39293	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	694168	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	487
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90236	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5150131	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2,42339376335)	Тенге	**12480795**			
НДС	Тенге	1497695			
Всего по акту	**Тенге**	**13978491**			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР