Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №6 участка 31 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №6 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,22	51 169	11257
2	6101-0301-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м /40м/ на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья густые	га	0,22	35 526	7816
3	6101-0301-1704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1701	га	0,22	10 878	2393
4	6101-0301-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни густые	га	0,22	246 018	54124
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	253	391	98923
6	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 087,25	70	146108
7	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	217	249	54033
8	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	217	86	18662
9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	217	199	43183
10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	516	18	9288
	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
11	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	м^2	970	817	792490
12	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	58	391	22678

13	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	478,5	70	33495
14	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	50	249	12450
15	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	50	86	4300
16	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	50	199	9950
	Раздел 5.	Укрепление обочин				
17	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	169	426	71994
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	16,4944	1 536	25335
	Раздел 6.	Обустройство				
19	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	17667
20	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 026	10026
21	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	6735
22	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	62 947	5036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			1457943
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					97682
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			157450
	Итого		Тенге			1713075
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			77781
	Непредвиденные работы и затраты-3%					51392
	Итого в сметных ценах		Тенге			1842249
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			1980417
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			237650
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			2218068

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
_____Акбергенов Ж.А.

Технический надзор:
Сисенбеков Кабілет KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт_____Сисенбеков К.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.