Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "КазСтройПодряд"

Договор №26 от 08.04.2020г; доп. соглашение к договору № 26 от 2020-04-08 от 25.05.2021г

Наименование стройки - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка).

Наименование объекта - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка). Блок А. КЖ

# АКТ №4
## приемки выполненных работ за март 2021г

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № по порядку | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1.Стены | | | | | | | | | | |
| | | | Монолитная стена подвала МС-1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 5,0881126 | | 35764,33 | 1699,96 | 181973 | 8650 | 7151 | 152817 | 334790 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 32658,93 | 345,50 | 166172 | 1758 | | -- | |
| 2 | 36 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0920176 | | 229333,00 | -- | 21103 | -- | 21103 | -- | 21103 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 3 | | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 4,6829908 | | 226809,00 | -- | 1062144 | -- | 1062144 | -- | 1062144 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 4 | | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3131042 | | 215344,00 | -- | 67425 | -- | 67425 | -- | 67425 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 5 | | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 221,713028 | | 4209,18 | 1819,33 | 933230 | 403369 | 218691 | 361850 | 1295080 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 1403,48 | 390,00 | 311170 | 86468 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 40 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 221,713028 | 2369,79 | 1303,12 | 525413 | 288919 | -- | 271674 | 797087 |
| | | | *НР - 91%* | | | 1066,67 | 279,86 | 236495 | 62049 | | -- | |
| 7 | 41 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 44,3426055 | 7191,36 | 4874,82 | 318884 | 216163 | 325 | 134938 | 453822 |
| | | | *НР - 91%* | | | 2309,19 | 1034,84 | 102396 | 45888 | | -- | |
| 8 | 42 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса B25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 45,0077446 | 25563,00 | -- | 1150533 | -- | 1150533 | -- | 1150533 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 43 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Защита бетонных поверхностей проникающей гидроизоляцией Пенетрон | м2 | 101,610805 | -66,11 | -2,43 | -6717 | -246 | -- | -4484 | -11201 |
| | | | *НР - 69%* | | | -63,68 | -0,28 | -6471 | -28 | | -- | |
| 10 | 44 | 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 199,436972 | -1222,00 | -- | -243712 | -- | -243712 | -- | -243712 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4010276 | 916855 | 2283660 | 916795 | 4927071 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 809762 | 196135 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4010276 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 226168 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1005897 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 906960 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1150533 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 916795 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4927071 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1005897 | | | 784 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4927071 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1005897 | | | 784 |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 4010276 | 916855 | 2283660 | 916795 | 4927071 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 809762 | 196135 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 4010276 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 226168 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1005897 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 906960 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1150533 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 916795 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 4927071 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1005897 | | | 784 |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 4927071 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1005897 | | | 784 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | | Колонны | | | | | | | | | |
| | | | Колонна КМ-1 /3 шт/ | | | | | | | | | |
| 11 | 67 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями<br>*НР - 91%* | т | 0,3368886 | 43172,72<br>38234,01 | 2825,43<br>538,98 | 14544<br>12881 | 952<br>182 | 711 | 11887<br>-- | 26431 |
| 12 | 68 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0844431 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 19366<br>-- | --<br>-- | 19366 | --<br>-- | 19366 |
| 13 | 69 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2524452 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 54363<br>-- | --<br>-- | 54363 | --<br>-- | 54363 |
| 14 | 70 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 17,3703135 | 1878,45<br>517,22 | 930,00<br>195,83 | 32629<br>8984 | 16155<br>3402 | 7490 | 11271<br>-- | 43900 |
| 15 | 71 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 17,3703135 | 481,19<br>127,27 | 353,92<br>76,01 | 8358<br>2211 | 6147<br>1320 | -- | 3213<br>-- | 11571 |
| 16 | 72 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 1,8 | 6949,67<br>3283,24 | 3638,57<br>772,40 | 12509<br>5910 | 6549<br>1390 | 50 | 6643<br>-- | 19152 |
| 17 | 73 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 1,183896 | 25563,00<br>-- | --<br>-- | 30264<br>-- | --<br>-- | 30264 | --<br>-- | 30264 |
| 18 | 74 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,643104 | 22354,00<br>-- | --<br>-- | 14376<br>-- | --<br>-- | 14376 | --<br>-- | 14376 |
| | | | Колонна КМ-2 /21 шт/ | | | | | | | | | |
| 19 | 75 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями<br>*НР - 91%* | т | 2,3294376 | 43172,72<br>38234,01 | 2825,43<br>538,98 | 100568<br>89064 | 6582<br>1256 | 4922 | 82191<br>-- | 182759 |
| 20 | 76 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5787936 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 132736<br>-- | --<br>-- | 132736 | --<br>-- | 132736 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 77 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,750644 | 215344,00 | -- | 376991 | -- | 376991 | -- | 376991 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 22 | 78 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 121,12128 | 1878,45 | 930,00 | 227520 | 112643 | 52231 | 78593 | 306113 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 62646 | 23719 | | -- | |
| 23 | 79 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 121,12128 | 481,19 | 353,92 | 58282 | 42867 | -- | 22406 | 80688 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 15415 | 9206 | | -- | |
| 24 | 80 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 12,6 | 6949,67 | 3638,57 | 87566 | 45846 | 351 | 46502 | 134068 |
| | | | *НР - 91%* | | | 3283,24 | 772,40 | 41369 | 9732 | | -- | |
| 25 | 81 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 8,287272 | 25563,00 | -- | 211848 | -- | 211848 | -- | 211848 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 26 | 82 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 4,501728 | 22354,00 | -- | 100632 | -- | 100632 | -- | 100632 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Колонна КМ-3 /13 шт/ | | | | | | | | | |
| 27 | 83 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 2,3428093 | 43172,72 | 2825,43 | 101145 | 6620 | 4950 | 82662 | 183807 |
| | | | *НР - 91%* | | | 38234,01 | 538,98 | 89575 | 1263 | | -- | |
| 28 | 84 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5319834 | 229333,00 | -- | 122001 | -- | 122001 | -- | 122001 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | 85 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,8108246 | 215344,00 | -- | 389950 | -- | 389950 | -- | 389950 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 30 | 86 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 62,3572014 | 1878,45 | 930,00 | 117135 | 57992 | 26891 | 40462 | 157597 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 32252 | 12211 | | -- | |
| 31 | 87 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 62,3572014 | 481,19 | 353,92 | 30006 | 22070 | -- | 11535 | 41541 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 7936 | 4740 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 88 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 6,5 | 6949,67 | 3638,57 | 45173 | 23651 | 181 | 23989 | 69162 |
| | | | *НР - 91%* | | | 3283,24 | 772,40 | 21341 | 5021 | | -- | |
| 33 | 89 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,5975 | 22354,00 | -- | 147481 | -- | 147481 | -- | 147481 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2435443 | 348074 | 1697785 | 421354 | 2856797 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 389584 | 73442 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2435443 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 97780 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 463026 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 1095407 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 504601 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 421354 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2856797 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 365 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 463026 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2856797 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 365 |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 2435443 | 348074 | 3981445 | 1338149 | 7783868 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 389584 | 73442 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2435443 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 97780 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 463026 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 1095407 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 504601 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 421354 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2856797 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 365 |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | 463026 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2856797 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 365 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 463026 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | **7783868** |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1199346** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1264929** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **269577** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3981445** | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1338149** | |
| | | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | **Тенге** | | | **265462** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | **8049330** | | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,2.1,2%** | **Тенге** | | | **433220** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними** | | | | **8482550** | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | **169651** | | | | | |
| | | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **8652201** | | | | | |
| | | | **в ценах 2021г 79,7% К=1,050036** | **Тенге** | | | **7240842** | | | | | |
| | | | **в ценах 2022г 20,3% К =1,1025918** | **Тенге** | | | **1936589** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого в текущих ценах | | Тенге | | | | 9177431 | | | | | |
| | ЦЕНОВАЯ СКИДКА | 10% | | | | | 917743 | | | | | |
| | Итого с ценовой скидкой | | | | | | 8259688 | | | | | |
| | НДС | | Тенге | | | | 991163 | | | | | |
| | в том числе 2018г | 79,7% | Тенге | | | | 789957 | | | | | |
| | в том числе 2019г | 20,3% | Тенге | | | | 201206 | | | | | |
| | ИТОГО в текущих ценах с НДС | | Тенге | | | | 9250850 | | | | | |
| | в том числе 2018г | 79,7% | Тенге | | | | 7372928 | | | | | |
| | в том числе 2019г | 20,3% | Тенге | | | | 1877923 | | | | | |

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Бейсембаев Н.Б.

ТОО "Broad Mark Construction" _____

Представитель авторского надзора _____

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд" _____ Аталай Хикмет

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "КазСтройПодряд"

Договор №26 от 08.04.2020г; доп. соглашение к договору № 26 от 2020-04-08 от 25.05.2021г

Наименование стройки - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка).

Наименование объекта - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка). Блок Б. КЖ

# АКТ №5

## приемки выполненных работ за март 2021г

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Стены** | | | | | | | | | | |
| | | Монолитная стена подвала МС-1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование<br>*НР - 91%* | т | 7,220191 | | 35764,33<br>32658,93 | 1699,96<br>345,50 | 258225<br>235804 | 12274<br>2495 | 10147 | 216851<br>-- | 475076 |
| 2 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,085916 | | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 19703<br>-- | --<br>-- | 19703 | --<br>-- | 19703 |
| 3 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,974101 | | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 1581789<br>-- | --<br>-- | 1581789 | --<br>-- | 1581789 |
| 4 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,160174 | | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 34493<br>-- | --<br>-- | 34493 | --<br>-- | 34493 |
| 5 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 321,997301 | | 4209,18 | 1819,33 | 1355345 | 585819 | 317609 | 525521 | 1880866 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 43 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 321,997301 | 2369,79<br>1066,67 | 1303,12<br>279,86 | 763066<br>343465 | 419601<br>90114 | – | 394557<br>– | 1157623 |
| 7 | 44 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 64,39946 | 7191,36<br>2309,19 | 4874,82<br>1034,84 | 463120<br>148711 | 313936<br>66643 | 473 | 195972<br>– | 659092 |
| 8 | 45 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса B25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 65,365452 | 25563,00<br>– | –<br>– | 1670937<br>– | –<br>– | 1670937 | –<br>– | 1670937 |
| 9 | 46 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Защита бетонных поверхностей проникающей гидроизоляцией Пенетрон<br>*НР - 69%* | м2 | 53,911842 | -66,11<br>-63,68 | -2,43<br>-0,28 | -3564<br>-3433 | -131<br>-15 | – | -2379<br>– | -5943 |
| 10 | 47 | 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 85,952699 | -1222,00<br>– | –<br>– | -105034<br>– | –<br>– | -105034 | –<br>– | -105034 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6038080 | 1331499 | 3530117 | 1330522 | 7368602 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1176464 | 284816 | – | – | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 6038080 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 328229 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1461280 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 1530951 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1670937 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1330522 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7368602 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1138 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1461280 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7368602 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1138 |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 6038080 | 1331499 | 3530117 | 1330522 | 7368602 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1176464 | 284816 | – | – | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 6038080 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 328229 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1461280 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 1530951 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1670937 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1330522 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7368602 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1138 |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | 1461280 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7368602 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1138 |
| | | | | | | | | | 1461280 | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | | Колонны | | | | | | | | | |
| | | | Колонна КМ-1 /10 шт/ | | | | | | | | | |
| 11 | 74 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 1,478523 | 43172,72 | 2825,43 | 63832 | 4178 | 3124 | 52167 | 115999 |
| | | | *НР - 91%* | | | 38234,01 | 538,98 | 56530 | 797 | | – | |
| 12 | 75 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,38592 | 229333,00 | – | 88504 | – | 88504 | – | 88504 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 13 | 76 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,092603 | 215344,00 | – | 235286 | – | 235286 | – | 235286 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 14 | 77 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,114496 | 681598,04 | 1343,04 | 78040 | 154 | 74978 | 2708 | 80748 |
| | | | *НР - 91%* | | | 25400,00 | 586,32 | 2908 | 67 | | – | |
| 15 | 78 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,1523 | 84,50 | 2,43 | 435 | 12 | 185 | 166 | 601 |
| | | | *НР - 69%* | | | 46,29 | 0,28 | 238 | 1 | | – | |
| 16 | 79 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 5,1523 | 145,60 | 3,44 | 750 | 18 | 453 | 194 | 944 |
| | | | *НР - 69%* | | | 54,10 | 0,55 | 279 | 3 | | – | |
| 17 | 80 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 49,429342 | 1878,45 | 930,00 | 92851 | 45970 | 21315 | 32073 | 124924 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 25566 | 9680 | | – | |
| 18 | 81 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 49,429342 | 481,19 | 353,92 | 23785 | 17494 | – | 9144 | 32929 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 6291 | 3757 | | – | |
| 19 | 82 | 1106-1905-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн прямоугольного сечения периметром до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 6,7 | 6353,08 | 3638,57 | 42566 | 24378 | 120 | 21151 | 63717 |
| | | | *НР - 91%* | | | 2696,72 | 772,40 | 18068 | 5175 | | – | |
| 20 | 83 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 5,91948 | 25563,00 | – | 151320 | – | 151320 | – | 151320 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 84 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,88102 | 22354,00 | – | 19694 | – | 19694 | – | 19694 |
| | | | Колонна КМ-3 /2 шт/ | | | – | – | – | – | | – | |
| 22 | 96 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями<br>НР - 91% | т | 0,187704 | 43172,72<br>38234,01 | 2825,43<br>538,98 | 8104<br>7177 | 530<br>101 | 397 | 6623<br>– | 14727 |
| 23 | 97 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0467858 | 229333,00<br>– | –<br>– | 10730<br>– | –<br>– | 10730 | –<br>– | 10730 |
| 24 | 98 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1409182 | 215344,00<br>– | –<br>– | 30346<br>– | –<br>– | 30346 | –<br>– | 30346 |
| 25 | 99 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка<br>НР - 91% | т | 0,0166774 | 681598,04<br>25400,00 | 1343,04<br>586,32 | 11367<br>424 | 23<br>10 | 10920 | 394<br>– | 11761 |
| 26 | 100 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>НР - 69% | м2 | 0,75048 | 84,50<br>46,29 | 2,43<br>0,28 | 63<br>35 | 2<br>– | 26 | 24<br>– | 87 |
| 27 | 101 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>НР - 69% | м2 | 0,75048 | 145,60<br>54,10 | 3,44<br>0,55 | 109<br>41 | 2<br>– | 66 | 28<br>– | 137 |
| 28 | 102 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>НР - 91% | м2 | 9,646 | 1878,45<br>517,22 | 930,00<br>195,83 | 18120<br>4989 | 8971<br>1889 | 4160 | 6259<br>– | 24379 |
| 29 | 103 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>НР - 91% | м2 | 9,646 | 481,19<br>127,27 | 353,92<br>76,01 | 4642<br>1228 | 3414<br>733 | – | 1784<br>– | 6426 |
| 30 | 104 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>НР - 91% | м3 | 1,06 | 6949,67<br>3283,24 | 3638,57<br>772,40 | 7367<br>3480 | 3857<br>819 | 30 | 3912<br>– | 11279 |
| 31 | 105 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 0,789264 | 25563,00<br>– | –<br>– | 20176<br>– | –<br>– | 20176 | –<br>– | 20176 |
| 32 | 106 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,286636 | 22354,00 | – | 6407 | – | 6407 | – | 6407 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Колонна КМ-4 /8 шт/ | | | – | – | – | – | | – | |
| 33 | 107 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | т | 0,5110488 | 43172,72 | 2825,43 | 22063 | 1443 | 1081 | 18032 | 40095 |
| | | | | | | 38234,01 | 538,98 | 19539 | 275 | | – | |
| 34 | 108 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1265168 | 229333,00 | – | 29014 | – | 29014 | – | 29014 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 35 | 109 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,384532 | 215344,00 | – | 82807 | – | 82807 | – | 82807 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 36 | 110 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м2 | 24,6200736 | 1878,45 | 930,00 | 46248 | 22896 | 10618 | 15975 | 62223 |
| | | | | | | 517,22 | 195,83 | 12734 | 4821 | | – | |
| 37 | 111 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м2 | 24,6200736 | 481,19 | 353,92 | 11847 | 8713 | – | 4554 | 16401 |
| | | | | | | 127,27 | 76,01 | 3133 | 1871 | | – | |
| 38 | 112 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м3 | 2,848 | 6949,67 | 3638,57 | 19793 | 10363 | 79 | 10511 | 30304 |
| | | | | | | 3283,24 | 772,40 | 9351 | 2200 | | – | |
| 39 | 113 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,89072 | 22354,00 | – | 64619 | – | 64619 | – | 64619 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Колонна КМ-5 /2 шт/ | | | | | | | | | |
| 40 | 114 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | т | 0,1734864 | 43172,72 | 2825,43 | 7490 | 491 | 366 | 6121 | 13611 |
| | | | | | | 38234,01 | 538,98 | 6633 | 94 | | – | |
| 41 | 115 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0430144 | 229333,00 | – | 9865 | – | 9865 | – | 9865 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 42 | 116 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,130472 | 215344,00 | – | 28096 | – | 28096 | – | 28096 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 43 | 117 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 8,4892444 | 1878,45 | 930,00 | 15947 | 7895 | 3661 | 5508 | 21455 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 91% | | | 517,22 | 195,83 | 4391 | 1662 | | – | |
| 44 | 118 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 8,4892444 | 481,19 | 353,92 | 4085 | 3004 | – | 1570 | 5655 |
| | | | НР - 91% | | | 127,27 | 76,01 | 1080 | 645 | | – | |
| 45 | 119 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 0,9776 | 6949,67 | 3638,57 | 6794 | 3557 | 27 | 3608 | 10402 |
| | | | НР - 91% | | | 3283,24 | 772,40 | 3210 | 755 | | – | |
| 46 | 120 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса B25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 0,789264 | 25563,00 | – | 20176 | – | 20176 | – | 20176 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 47 | 121 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,203 | 22354,00 | – | 4538 | – | 4538 | – | 4538 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Колонна КМ-6 /2 шт/ | | | | | | | | | |
| 48 | 122 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,137179 | 43172,72 | 2825,43 | 5922 | 388 | 289 | 4840 | 10762 |
| | | | НР - 91% | | | 38234,01 | 538,98 | 5245 | 74 | | – | |
| 49 | 123 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0340376 | 229333,00 | – | 7806 | – | 7806 | – | 7806 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 50 | 124 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1031412 | 215344,00 | – | 22211 | – | 22211 | – | 22211 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 51 | 125 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 7,069091 | 1878,45 | 930,00 | 13279 | 6574 | 3049 | 4587 | 17866 |
| | | | НР - 91% | | | 517,22 | 195,83 | 3656 | 1384 | | – | |
| 52 | 126 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 7,069091 | 481,19 | 353,92 | 3402 | 2502 | – | 1308 | 4710 |
| | | | НР - 91% | | | 127,27 | 76,01 | 900 | 537 | | – | |
| 53 | 127 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 0,7776 | 6949,67 | 3638,57 | 5404 | 2830 | 21 | 2870 | 8274 |
| | | | НР - 91% | | | 3283,24 | 772,40 | 2553 | 601 | | – | |
| 54 | 128 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса B25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 0,789264 | 25563,00 | – | 20176 | – | 20176 | – | 20176 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 7 | | | | | | | 237410 |
| | | | Колонна КМ-6-1 /2 шт/ | | | | | | | | | |
| 55 | 130 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,1121688 | 43172,72 | 2825,43 | 4843 | 316 | 238 | 3958 | 8801 |
| | | | НР - 91% | | | 38234,01 | 538,98 | 4289 | 60 | | – | |
| 56 | 131 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0276104 | 229333,00 | – | 6332 | – | 6332 | – | 6332 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 57 | 132 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0845586 | 215344,00 | – | 18209 | – | 18209 | – | 18209 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 58 | 133 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0798688 | 681598,04 | 1343,04 | 54438 | 107 | 52302 | 1889 | 56327 |
| | | | НР - 91% | | | 25400,00 | 586,32 | 2029 | 47 | | – | |
| 59 | 134 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,594096 | 84,50 | 2,43 | 304 | 9 | 129 | 115 | 419 |
| | | | НР - 69% | | | 46,29 | 0,28 | 166 | 1 | | – | |
| 60 | 135 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,594096 | 145,60 | 3,44 | 523 | 12 | 317 | 136 | 659 |
| | | | НР - 69% | | | 54,10 | 0,55 | 194 | 2 | | – | |
| 61 | 136 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 5,7619692 | 1878,45 | 930,00 | 10824 | 5358 | 2486 | 3739 | 14563 |
| | | | НР - 91% | | | 517,22 | 195,83 | 2980 | 1128 | | – | |
| 62 | 137 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 5,7619692 | 481,19 | 353,92 | 2773 | 2039 | – | 1066 | 3839 |
| | | | НР - 91% | | | 127,27 | 76,01 | 733 | 438 | | – | |
| 63 | 138 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 0,6336 | 6949,67 | 3638,57 | 4403 | 2305 | 18 | 2338 | 6741 |
| | | | НР - 91% | | | 3283,24 | 772,40 | 2080 | 489 | | – | |
| 64 | 139 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,643104 | 22354,00 | – | 14376 | – | 14376 | – | 14376 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Колонна КМ-7 /5 шт/ | | | | | | | | | |
| 65 | 140 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,373496 | 43172,72 | 2825,43 | 16125 | 1055 | 790 | 13178 | 29303 |
| | | | НР - 91% | | | 38234,01 | 538,98 | 14280 | 201 | | – | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 141 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,092096 | 229333,00 | -- | 21121 | -- | 21121 | -- | 21121 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 67 | 142 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2814 | 215344,00 | -- | 60598 | -- | 60598 | -- | 60598 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 68 | 143 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 19,0842105 | 1878,45 | 930,00 | 35849 | 17748 | 8230 | 12383 | 48232 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 9871 | 3737 | | -- | |
| 69 | 144 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 19,0842105 | 481,19 | 353,92 | 9183 | 6755 | -- | 3530 | 12713 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 2429 | 1451 | | -- | |
| 70 | 145 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 2,1 | 6949,67 | 3638,57 | 14594 | 7641 | 58 | 7750 | 22344 |
| | | | *НР - 91%* | | | 3283,24 | 772,40 | 6895 | 1622 | | -- | |
| 71 | 146 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 1,97316 | 25563,00 | -- | 50440 | -- | 50440 | -- | 50440 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 72 | 147 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,15834 | 22354,00 | -- | 3540 | -- | 3540 | -- | 3540 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Колонна КМ-7-1 /5 шт/ | | | | | | | | | |
| 73 | 148 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,370452 | 43172,72 | 2825,43 | 15993 | 1047 | 782 | 13071 | 29064 |
| | | | *НР - 91%* | | | 38234,01 | 538,98 | 14164 | 200 | | -- | |
| 74 | 149 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,090555 | 229333,00 | -- | 20767 | -- | 20767 | -- | 20767 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 75 | 150 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,279897 | 215344,00 | -- | 60274 | -- | 60274 | -- | 60274 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 76 | 151 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,035607 | 681598,04 | 1343,04 | 24270 | 48 | 23318 | 842 | 25112 |
| | | | *НР - 91%* | | | 25400,00 | 586,32 | 904 | 21 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 152 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,6023225 | 84,50 | 2,43 | 135 | 3 | 58 | 51 | 186 |
| | | | *НР - 69%* | | | 46,29 | 0,28 | 74 | – | | – | |
| 78 | 153 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,6023225 | 145,60 | 3,44 | 233 | 6 | 140 | 60 | 293 |
| | | | *НР - 69%* | | | 54,10 | 0,55 | 87 | 1 | | – | |
| 79 | 154 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 18,8597285 | 1878,45 | 930,00 | 35427 | 17539 | 8133 | 12238 | 47665 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 9755 | 3693 | | – | |
| 80 | 155 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 18,8597285 | 481,19 | 353,92 | 9075 | 6675 | – | 3489 | 12564 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 2400 | 1434 | | – | |
| 81 | 156 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 2,084 | 6949,67 | 3638,57 | 14483 | 7583 | 58 | 7691 | 22174 |
| | | | *НР - 91%* | | | 3283,24 | 772,40 | 6842 | 1610 | | – | |
| 82 | 157 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,11526 | 22354,00 | – | 47285 | – | 47285 | – | 47285 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| | | | Колонна КМ-8 /10 шт/ | | | | | | | | | |
| 83 | 158 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,906735 | 43172,72 | 2825,43 | 39146 | 2562 | 1916 | 31993 | 71139 |
| | | | *НР - 91%* | | | 38234,01 | 538,98 | 34668 | 489 | | – | |
| 84 | 159 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,218541 | 229333,00 | – | 50119 | – | 50119 | – | 50119 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 85 | 160 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,688194 | 215344,00 | – | 148198 | – | 148198 | – | 148198 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 86 | 161 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 46,672516 | 1878,45 | 930,00 | 87672 | 43406 | 20126 | 30285 | 117957 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 24140 | 9140 | | – | |
| 87 | 162 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 46,672516 | 481,19 | 353,92 | 22458 | 16519 | – | 8634 | 31092 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 5940 | 3548 | | – | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 163 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 4,888 | 6949,67<br>3283,24 | 3638,57<br>772,40 | 33970<br>16048 | 17785<br>3775 | 137 | 18040<br>-- | 52010 |
| 89 | 164 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 3,94632 | 25563,00<br>-- | --<br>-- | 100880<br>-- | --<br>-- | 100880 | --<br>-- | 100880 |
| 90 | 165 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,015 | 22354,00<br>-- | --<br>-- | 22689<br>-- | --<br>-- | 22689 | --<br>-- | 22689 |
| | | | Колонна КМ-9 /2 шт/ | | | | | | | | | |
| 91 | 166 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями<br>*НР - 91%* | т | 0,1125914 | 43172,72<br>38234,01 | 2825,43<br>538,98 | 4861<br>4305 | 318<br>61 | 238 | 3973<br>-- | 8834 |
| 92 | 167 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0267734 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 6140<br>-- | --<br>-- | 6140 | --<br>-- | 6140 |
| 93 | 168 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,085818 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 18480<br>-- | --<br>-- | 18480 | --<br>-- | 18480 |
| 94 | 169 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 5,6869464 | 1878,45<br>517,22 | 930,00<br>195,83 | 10683<br>2941 | 5289<br>1114 | 2453 | 3690<br>-- | 14373 |
| 95 | 170 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 5,6869464 | 481,19<br>127,27 | 353,92<br>76,01 | 2737<br>724 | 2012<br>432 | -- | 1052<br>-- | 3789 |
| 96 | 171 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 0,6336 | 6949,67<br>3283,24 | 3638,57<br>772,40 | 4403<br>2080 | 2305<br>489 | 18 | 2338<br>-- | 6741 |
| 97 | 172 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,643104 | 22354,00<br>-- | --<br>-- | 14376<br>-- | --<br>-- | 14376 | --<br>-- | 14376 |
| | | | Колонна КМ-10 /5 шт/ | | | | | | | | | |
| 98 | 173 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями<br>*НР - 91%* | т | 0,3416955 | 43172,72<br>38234,01 | 2825,43<br>538,98 | 14752<br>13064 | 965<br>184 | 723 | 12056<br>-- | 26808 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 174 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,082246 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 18862<br>-- | --<br>-- | 18862 | --<br>-- | 18862 |
| 100 | 175 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,259449 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 55871<br>-- | --<br>-- | 55871 | --<br>-- | 55871 |
| 101 | 176 | 1106-1905-0205<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>НР - 91% | м2 | 16,881231 | 1878,45<br>517,22 | 930,00<br>195,83 | 31711<br>8731 | 15700<br>3306 | 7280 | 10954<br>-- | 42665 |
| 102 | 177 | 1106-1905-0305<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>НР - 91% | м2 | 16,881231 | 481,19<br>127,27 | 353,92<br>76,01 | 8123<br>2148 | 5974<br>1283 | -- | 3123<br>-- | 11246 |
| 103 | 178 | 1106-1905-0405<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>НР - 91% | м3 | 1,944 | 6949,67<br>3283,24 | 3638,57<br>772,40 | 13510<br>6383 | 7074<br>1502 | 53 | 7175<br>-- | 20685 |
| 104 | 179 | 2102-0101-3002<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 1,97316 | 25563,00<br>-- | --<br>-- | 50440<br>-- | --<br>-- | 50440 | --<br>-- | 50440 |
| | | | Диафрагмы жесткости | | | | | | | | | |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-1 /2 шт/ | | | | | | | | | |
| 105 | 189 | 1106-1904-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование<br>НР - 91% | т | 0,8401172 | 35764,33<br>32658,93 | 1699,96<br>345,50 | 30046<br>27437 | 1428<br>290 | 1181 | 25232<br>-- | 55278 |
| 106 | 190 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0086586 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 1986<br>-- | --<br>-- | 1986 | --<br>-- | 1986 |
| 107 | 191 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8314586 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 188582<br>-- | --<br>-- | 188582 | --<br>-- | 188582 |
| 108 | 192 | 1106-1904-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>НР - 91% | м2 | 40,0461848 | 4209,18<br>1403,48 | 1819,33<br>390,00 | 168562<br>56204 | 72857<br>15618 | 39501 | 65358<br>-- | 233920 |
| 109 | 193 | 1106-1904-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 40,0461848 | 2369,79 | 1303,12 | 94901 | 52185 | -- | 49070 | 143971 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 12 | | | | | | | 237410 |
| | | | НР - 91% | | | 1066,67 | 279,86 | 42716 | 11207 | | – | |
| 110 | 194 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 8,8 | 7191,36 | 4874,82 | 63284 | 42899 | 64 | 26779 | 90063 |
| | | | НР - 91% | | | 2309,19 | 1034,84 | 20321 | 9107 | | – | |
| 111 | 195 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,932 | 22354,00 | – | 199666 | – | 199666 | – | 199666 |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-2 /2 шт/ | | | – | – | – | – | | – | |
| 112 | 196 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,85658 | 35764,33 | 1699,96 | 30635 | 1456 | 1204 | 25727 | 56362 |
| | | | НР - 91% | | | 32658,93 | 345,50 | 27975 | 296 | | – | |
| 113 | 197 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0085768 | 229333,00 | – | 1967 | – | 1967 | – | 1967 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 114 | 198 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8480032 | 226809,00 | – | 192335 | – | 192335 | – | 192335 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 115 | 199 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 39,667827 | 4209,18 | 1819,33 | 166969 | 72168 | 39128 | 64741 | 231710 |
| | | | НР - 91% | | | 1403,48 | 390,00 | 55673 | 15470 | | – | |
| 116 | 200 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 310,1302834 | 2369,79 | 1303,12 | 734944 | 404137 | – | 380016 | 1114960 |
| | | | НР - 91% | | | 1066,67 | 279,86 | 330807 | 86793 | | – | |
| 117 | 201 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 8,8 | 7191,36 | 4874,82 | 63284 | 42899 | 64 | 26779 | 90063 |
| | | | НР - 91% | | | 2309,19 | 1034,84 | 20321 | 9107 | | – | |
| 118 | 202 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,932 | 22354,00 | – | 199666 | – | 199666 | – | 199666 |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-3 /2 шт/ | | | – | – | – | – | | – | |
| 119 | 203 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,2440694 | 35764,33 | 1699,96 | 8729 | 415 | 343 | 7330 | 16059 |
| | | | НР - 91% | | | 32658,93 | 345,50 | 7971 | 84 | | – | |
| 120 | 204 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,010935 | 229333,00 | – | 2508 | – | 2508 | – | 2508 |
| | | | | | | – | – | – | – | | – | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 205 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,162583 | 226809,00<br>– | –<br>– | 36875<br>– | –<br>– | 36875 | –<br>– | 36875 |
| 122 | 206 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0705512 | 215344,00<br>– | –<br>– | 15193<br>– | –<br>– | 15193 | –<br>– | 15193 |
| 123 | 207 | 1106-1904-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 10,9140106 | 4209,18<br>1403,48 | 1819,33<br>390,00 | 45939<br>15318 | 19856<br>4256 | 10765 | 17812<br>– | 63751 |
| 124 | 208 | 1106-1904-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 10,9140106 | 2369,79<br>1066,67 | 1303,12<br>279,86 | 25864<br>11642 | 14222<br>3054 | – | 13373<br>– | 39237 |
| 125 | 209 | 1106-1904-0401<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 1,97 | 7191,36<br>2309,19 | 4874,82<br>1034,84 | 14167<br>4549 | 9604<br>2039 | 14 | 5995<br>– | 20162 |
| 126 | 210 | 2102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,99955 | 22354,00<br>– | –<br>– | 44698<br>– | –<br>– | 44698 | –<br>– | 44698 |
| | | | Шахта лифта | | | | | | | | | |
| 127 | 211 | 1106-1910-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование<br>*НР - 91%* | т | 0,6508938 | 40144,41<br>35911,07 | 2790,94<br>615,17 | 26130<br>23374 | 1816<br>400 | 940 | 21635<br>– | 47765 |
| 128 | 212 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0110475 | 229333,00<br>– | –<br>– | 2534<br>– | –<br>– | 2534 | –<br>– | 2534 |
| 129 | 213 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6011861 | 226809,00<br>– | –<br>– | 136354<br>– | –<br>– | 136354 | –<br>– | 136354 |
| 130 | 214 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0386602 | 215344,00<br>– | –<br>– | 8325<br>– | –<br>– | 8325 | –<br>– | 8325 |
| 131 | 215 | 1106-1910-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 26,9974579 | 1552,21<br>414,91 | 329,73<br>102,18 | 41906<br>11202 | 8902<br>2759 | 21802 | 12704<br>– | 54610 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 216 | 1106-1910-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 26,9974579 | 285,80<br>128,14 | 157,66<br>33,86 | 7716<br>3459 | 4256<br>914 | – | 3980<br>– | 11696 |
| 133 | 217 | 1106-1910-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 5,1 | 2856,73<br>1249,26 | 1594,38<br>340,25 | 14569<br>6371 | 8131<br>1735 | 67 | 7377<br>– | 21946 |
| 134 | 218 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 5,1765 | 22354,00<br>– | –<br>– | 115715<br>– | –<br>– | 115715 | –<br>– | 115715 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 5366623 | 1133045 | 3167211 | 1190856 | 6557479 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1066363 | 242538 | – | – | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 5366623 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 380036 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1308901 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 1616295 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1170877 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1190856 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6557479 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1308901 | | | 1020 |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 6557479 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | 1308901 | | | 1020 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5366623 | 1133045 | 6697328 | 2521378 | 13926081 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1066363 | 242538 | – | – | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 5366623 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 380036 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 1308901 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1616295 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1170877 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 1190856 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 6557479 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 1308901 | | | 1020 |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 6557479 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | 1308901 | | | 1020 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | | | **13926081** |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2242827** | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | **2464544** | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | **527354** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | **Тенге** | | | | | | **6697328** | | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | | **359952** | | | **2521378** | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,2.1,2%** | **Тенге** | | | | **14286033** | | | | |
| | | | **Итого с зимними** | | | | | **601366** | | | | |
| | | | | | | | | **14887399** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | 297748 | | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 15185147 | | | | | |
| | | в ценах 2021г 79,7% К=1,050036 | Тенге | | | 12708126 | | | | | |
| | | в ценах 2022г 20,3% К =1,1025918 | Тенге | | | 3398833 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | Тенге | | | 16106959 | | | | | |
| | | ЦЕНОВАЯ 10% СКИДКА | | | | 1610696 | | | | | |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | 14496263 | | | | | |
| | | НДС | Тенге | | | 1739552 | | | | | |
| | | в том числе 2018г 79,7% | Тенге | | | 1386423 | | | | | |
| | | в том числе 2019г 20,3% | Тенге | | | 353129 | | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах с НДС | Тенге | | | 16235815 | | | | | |
| | | в том числе 2018г 79,7% | Тенге | | | 12939944 | | | | | |
| | | в том числе 2019г 20,3% | Тенге | | | 3295870 | | | | | |

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ Бейсембаев Н.Б.

ТОО "Broad Mark Construction" _____

Представитель авторского надзора

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд" _____ Аталай Хикмет

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Договор №26 от 08.04.2020г; доп. соглашение к договору № 26 от 2020-04-08 от 25.05.2021г

Договор №26 от 08.04.2020г

Наименование стройки - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка).

Наименование объекта - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка). Блок В. КЖ

# АКТ №6

## приемки выполненных работ за март 2021г

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № по. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | | | РАЗДЕЛ 1.Фундаменты | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 47,3285672 | | 6352,38 | 1764,18 | 300649 | 83496 | 174470 | 73491 | 374140 |
| | | | *НР - 93%* | | | | 901,85 | 767,80 | 42683 | 36339 | | -- | |
| 2 | 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 | м3 | 33,808002 | | 4150,69 | 1111,09 | 140327 | 37564 | 58583 | 47913 | 188240 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 1306,80 | 250,56 | 44180 | 8471 | | -- | |
| 3 | 14 | 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 34,484162 | | 16346,00 | -- | 563678 | -- | 563678 | -- | 563678 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 4 | 15 | 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство | м3 | 153,424152 | | 5277,52 | 1980,34 | 809699 | 303832 | 85164 | 450919 | 1260618 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 2742,09 | 487,62 | 420703 | 74813 | | -- | |
| 5 | 16 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 155,725515 | | 25563,00 | -- | 3980811 | -- | 3980811 | -- | 3980811 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 6 | 17 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 3,2777026 | | 246241,00 | -- | 807105 | -- | 807105 | -- | 807105 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,361372 | 229333,00 | -- | 82875 | -- | 82875 | -- | 82875 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 8 | 19 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,83508 | 226809,00 | -- | 869831 | -- | 869831 | -- | 869831 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 9 | 20 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,7297889 | 215344,00 | -- | 1449220 | -- | 1449220 | -- | 1449220 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 10 | 21 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0014496 | 833607,93 | 242341,89 | 1208 | 351 | 66 | 904 | 2112 |
| | | | *НР - 99%* | | | 545400,00 | 84370,49 | 791 | 122 | | -- | |
| 11 | 22 | 2301-0201-0223 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,4495733 | 7761,00 | -- | 11250 | -- | 11250 | -- | 11250 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 12 | 23 | 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Защита бетонных поверхностей проникающей гидроизоляцией Пенетрон | м2 | 99,8518283 | -66,11 | -2,43 | -6601 | -243 | -- | -4407 | -11008 |
| | | | *НР - 69%* | | | -63,68 | -0,28 | -6359 | -28 | | -- | |
| 13 | 24 | 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 | кг | 1562,38507 | -1222,00 | -- | -1909235 | -- | -1909235 | -- | -1909235 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 7100817 | 425000 | 6173818 | 568820 | 7669637 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 501998 | 119717 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 7100817 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 318283 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 621715 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 1311046 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4544489 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 568820 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7669637 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 532 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 621715 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 7669637 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 532 |
| | | | | | | | | | 621715 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Стены

Монолитная стена подвала МС-1

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 35 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | т | 8,91387 | 35764,33 | 1699,96 | 318799 | 15153 | 12529 | 267719 | 586518 |
| | | | | | | 32658,93 | 345,50 | 291117 | 3080 | | -- | |
| 15 | 36 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,16716 | 229333,00 | -- | 38335 | -- | 38335 | -- | 38335 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | 37 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 8,15196 | 226809,00 | -- | 1848938 | -- | 1848938 | -- | 1848938 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | 38 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,59475 | 215344,00 | -- | 128076 | -- | 128076 | -- | 128076 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 18 | 39 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | м2 | 383,35 | 4209,18 | 1819,33 | 1613589 | 697440 | 378125 | 625653 | 2239242 |
| | | | | | | 1403,48 | 390,00 | 538024 | 149506 | | -- | |
| 19 | 40 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | м2 | 383,35 | 2369,79 | 1303,12 | 908459 | 499551 | -- | 469735 | 1378194 |
| | | | | | | 1066,67 | 279,86 | 408908 | 107284 | | -- | |
| 20 | 41 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | м3 | 76,67 | 7191,36 | 4874,82 | 551362 | 373752 | 564 | 233312 | 784674 |
| | | | | | | 2309,19 | 1034,84 | 177046 | 79341 | | -- | |
| 21 | 42 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 77,82005 | 25563,00 | -- | 1989314 | -- | 1989314 | -- | 1989314 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7396872 | 1585896 | 4395881 | 1596419 | 8993291 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1415095 | 339211 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 7396872 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 391217 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1754306 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 2015349 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1989314 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1596419 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8993291 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1366 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1754306 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8993291 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1366 |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 14497689 | 2010896 | 10569699 | 2165239 | 16662928 |
| | | | | | | | | 1917093 | 458928 | -- | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 14497689 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 709500 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2376021 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 3326395 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 6533803 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2165239 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 16662928 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1898 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2376021 | | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | 16662928 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1898 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2376021 | | | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | | Колонны | | | | | | | | | |
| | | | Колонна КМ-1 /3 шт/ | | | | | | | | | |
| 22 | 67 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,2249745 | 43172,72 | 2825,43 | 9713 | 635 | 476 | 7938 | 17651 |
| | | | *НР - 91%* | | | 38234,01 | 538,98 | 8602 | 121 | | -- | |
| 23 | 68 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0568614 | 229333,00 | -- | 13040 | -- | 13040 | -- | 13040 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 24 | 69 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1681128 | 215344,00 | -- | 36202 | -- | 36202 | -- | 36202 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 25 | 70 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 11,4953847 | 1878,45 | 930,00 | 21594 | 10691 | 4957 | 7459 | 29053 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 5946 | 2251 | | -- | |
| 26 | 71 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 11,4953847 | 481,19 | 353,92 | 5531 | 4069 | -- | 2126 | 7657 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 1463 | 874 | | -- | |
| 27 | 72 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 1,2 | 6949,67 | 3638,57 | 8340 | 4366 | 34 | 4429 | 12769 |
| | | | *НР - 91%* | | | 3283,24 | 772,40 | 3940 | 927 | | -- | |
| 28 | 73 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 1,183896 | 25563,00 | -- | 30264 | -- | 30264 | -- | 30264 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 29 | 74 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,034104 | 22354,00 | -- | 762 | -- | 762 | -- | 762 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Колонна КМ-2 /19 шт/ | | | | | | | | | |
| 30 | 75 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | т | 1,3961732 | 43172,72 | 2825,43 | 60277 | 3945 | 2951 | 49262 | 109539 |
| | | | | | | 38234,01 | 538,98 | 53381 | 753 | | -- | |
| 31 | 76 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3496 | 229333,00 | -- | 80175 | -- | 80175 | -- | 80175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 32 | 77 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,0465732 | 215344,00 | -- | 225373 | -- | 225373 | -- | 225373 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 33 | 78 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | м2 | 71,9773732 | 1878,45 | 930,00 | 135206 | 66939 | 31039 | 46704 | 181910 |
| | | | | | | 517,22 | 195,83 | 37228 | 14095 | | -- | |
| 34 | 79 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | м2 | 71,9773732 | 481,19 | 353,92 | 34635 | 25474 | -- | 13315 | 47950 |
| | | | | | | 127,27 | 76,01 | 9161 | 5471 | | -- | |
| 35 | 80 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | м3 | 7,6 | 6949,67 | 3638,57 | 52817 | 27653 | 211 | 28049 | 80866 |
| | | | | | | 3283,24 | 772,40 | 24953 | 5870 | | -- | |
| 36 | 81 | 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 /подвал/ | м3 | 7,498008 | 25563,00 | -- | 191672 | -- | 191672 | -- | 191672 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 37 | 82 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,215992 | 22354,00 | -- | 4828 | -- | 4828 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Колонна КМ-3 /11 шт/ | | | | | | | | | |
| 38 | 83 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | | | | | | | | | |
| | | | *НР - 91%* | т | 1,1104753 | 43172,72 | 2825,43 | 47942 | 3138 | 2346 | 39181 | 87123 |
| | | | | | | 38234,01 | 538,98 | 42458 | 599 | | -- | |
| 39 | 84 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2542166 | 229333,00 | -- | 58300 | -- | 58300 | -- | 58300 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 40 | 85 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,8562587 | 215344,00 | -- | 184390 | -- | 184390 | -- | 184390 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 86 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 29,2647091 | 1878,45 | 930,00 | 54972 | 27216 | 12620 | 18989 | 73961 |
| | | | *НР - 91%* | | | 517,22 | 195,83 | 15136 | 5731 | | -- | |
| 42 | 87 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 29,2647091 | 481,19 | 353,92 | 14082 | 10357 | -- | 5414 | 19496 |
| | | | *НР - 91%* | | | 127,27 | 76,01 | 3725 | 2224 | | -- | |
| 43 | 88 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 3,0998 | 6949,67 | 3638,57 | 21543 | 11279 | 87 | 11440 | 32983 |
| | | | *НР - 91%* | | | 3283,24 | 772,40 | 10177 | 2394 | | -- | |
| 44 | 89 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 3,146297 | 22354,00 | -- | 70332 | -- | 70332 | -- | 70332 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Диафрагмы жесткости | | | | | | | | | |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-1 /1 шт/ | | | | | | | | | |
| 45 | 90 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,3111901 | 35764,33 | 1699,96 | 11130 | 529 | 438 | 9346 | 20476 |
| | | | *НР - 91%* | | | 32658,93 | 345,50 | 10163 | 108 | | -- | |
| 46 | 91 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0043378 | 229333,00 | -- | 995 | -- | 995 | -- | 995 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 47 | 92 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2994087 | 226809,00 | -- | 67909 | -- | 67909 | -- | 67909 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 48 | 93 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,008154 | 215344,00 | -- | 1756 | -- | 1756 | -- | 1756 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 49 | 94 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 14,8512 | 4209,18 | 1819,33 | 62511 | 27019 | 14649 | 24238 | 86749 |
| | | | *НР - 91%* | | | 1403,48 | 390,00 | 20843 | 5792 | | -- | |
| 50 | 95 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 14,8512 | 2369,79 | 1303,12 | 35194 | 19353 | -- | 18198 | 53392 |
| | | | *НР - 91%* | | | 1066,67 | 279,86 | 15841 | 4156 | | -- | |
| 51 | 96 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 3,2 | 7191,36 | 4874,82 | 23012 | 15599 | 24 | 9738 | 32750 |
| | | | *НР - 91%* | | | 2309,19 | 1034,84 | 7389 | 3311 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 109 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | *НР - 91%* | м2 | 5,988794 | 4209,18 | 1819,33 | 25208 | 10896 | 5907 | 9774 | 34982 |
| 65 | 110 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | | | 1403,48 | 390,00 | 8405 | 2336 | | -- | |
| | | | *НР - 91%* | м2 | 5,988794 | 2369,79 | 1303,12 | 14192 | 7804 | -- | 7338 | 21530 |
| 66 | 111 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | | | 1066,67 | 279,86 | 6388 | 1676 | | -- | |
| | | | *НР - 91%* | м3 | 1,07 | 7191,36 | 4874,82 | 7695 | 5216 | 8 | 3256 | 10951 |
| 67 | 112 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | | | 2309,19 | 1034,84 | 2471 | 1107 | | -- | |
| | | | | м3 | 1,08605 | 22354,00 | -- | 24278 | -- | 24278 | -- | 24278 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2021150 | 345982 | 1328362 | 382424 | 2403574 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 346807 | 73440 | -- | -- | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2021150 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 91224 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 420247 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 767519 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 469617 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 382424 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 2403574 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 329 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 420247 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 2403574 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | | | | 329 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2021150 | 345982 | 11898061 | 2547663 | 19066502 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 346807 | 73440 | -- | -- | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 2021150 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 91224 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 420247 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 767519 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 469617 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 382424 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 2403574 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | | | | 329 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 420247 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 2403574 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | 420247 | | | 329 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **19066502** |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **2263900** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **2356878** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **532368** | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | **Тенге** | | | | | | **11898061** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | **Тенге** | | | **365838** | | | | **2547663** | |
| | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | **19432340** | | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,2.1,2%** | **Тенге** | | | **631518** | | | | | |
| | | **Итого с зимними** | | | | **20063858** | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | **401277** | | | | | |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | **20465135** | | | | | |
| | | **в ценах 2021г 79,7% К=1,050036** | **Тенге** | | | **17126835** | | | | | |
| | | **в ценах 2022г 20,3% К =1,1025918** | **Тенге** | | | **4580632** | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах** | **Тенге** | | | **21707467** | | | | | |
| | | **ЦЕНОВАЯ 10%** | | | | **2170747** | | | | | |
| | | **СКИДКА** | | | | | | | | | |
| | | **Итого с ценовой** | | | | **19536720** | | | | | |
| | | **НДС** | **Тенге** | | | **2344406** | | | | | |
| | | **в том числе 2018г 79,7%** | **Тенге** | | | **1868492** | | | | | |
| | | **в том числе 2019г 20,3%** | **Тенге** | | | **475915** | | | | | |
| | | **ИТОГО в текущих ценах с НДС** | **Тенге** | | | **21881127** | | | | | |
| | | **в том числе 2018г 79,7%** | **Тенге** | | | **17439258** | | | | | |
| | | **в том числе 2019г 20,3%** | **Тенге** | | | **4441869** | | | | | |

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и ... — Бейсембаев Н.Б.

ТОО "Broad Mark Construction" — "Broad Mark Construction"

Представитель авторского надзора

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд" — Аталай Хикмет

**Реестр Ф2**

| № п/п акта | Наименование работ | Стоимость |
|---|---|---|
| | ф2 за апрель 2021г /генподряд №3/ | |
| 7 | БЛОК А КЖ | 31 499 003 |
| 8 | БЛОК Б КЖ | 30 256 349 |
| 9 | БЛОК В КЖ | 3 012 286 |
| | ИТОГО | 64 767 638,00 |

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Форма 4

Подрядчик: ТОО "КазСтройПодряд"

Договор №26 от 08.04.2020г; доп. соглашение к договору № 26 от 2020-04-08 от 25.05.2021г

Наименование стройки - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка).

Наименование объекта - г.Карагана, мкр. 11а. Строительство общеобразовательной школы (корректировка). Блок А. КЖ

# АКТ №7

## приемки выполненных работ за апрель 2021г

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № поз по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| | | | Плита перекрытия ПМ-1 на отм.-0,400 | | | | | | | | | | |
| 1 | 45 | 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 603,247 | | 2443,25 | 61,26 | 1473883 | 36955 | 537963 | 825189 | 2299072 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 1490,21 | 12,99 | 898965 | 7836 | | -- | |
| 2 | 46 | 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 603,247 | | 906,03 | 30,89 | 546560 | 18635 | -- | 484052 | 1030612 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 875,14 | 6,63 | 527926 | 4000 | | -- | |
| 3 | 47 | 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 30,95699 | | 27387,49 | 1166,67 | 847834 | 36117 | 171305 | 589783 | 1437617 |
| | | | *НР - 91%* | | | | 20687,16 | 248,76 | 640412 | 7701 | | -- | |
| 4 | 48 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,2576 | | 229333,00 | -- | 288409 | -- | 288409 | -- | 288409 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 5 | 49 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 22,78872 | | 226809,00 | -- | 5168687 | -- | 5168687 | -- | 5168687 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 50 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 6,91067 | 215344,00 | -- | 1488171 | -- | 1488171 | -- | 1488171 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | 51 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0728 | 681598,04 | 1343,04 | 49620 | 98 | 47673 | 1722 | 51342 |
| | | | НР - 91% | | | 25400,00 | 586,32 | 1849 | 43 | | -- | |
| 8 | 52 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,276 | 84,50 | 2,43 | 277 | 8 | 117 | 105 | 382 |
| | | | НР - 69% | | | 46,29 | 0,28 | 152 | 1 | | -- | |
| 9 | 53 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,276 | 145,60 | 3,44 | 477 | 11 | 289 | 124 | 601 |
| | | | НР - 69% | | | 54,10 | 0,55 | 177 | 2 | | -- | |
| 10 | 54 | 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 241,9 | 3823,86 | 2628,88 | 924992 | 635926 | 19793 | 367882 | 1292874 |
| | | | НР - 91% | | | 1113,16 | 558,05 | 269273 | 134992 | | -- | |
| 11 | 55 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 245,5285 | 22354,00 | -- | 5488544 | -- | 5488544 | -- | 5488544 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Плита перекрытия ПМ-5 на отм.-1,350 | | | | | | | | | |
| 12 | 56 | 1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 10,44 | 2443,25 | 61,26 | 25508 | 640 | 9310 | 14281 | 39789 |
| | | | НР - 91% | | | 1490,21 | 12,99 | 15558 | 136 | | -- | |
| 13 | 57 | 1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек | м2 перекрытия | 10,44 | 906,03 | 30,89 | 9459 | 322 | -- | 8377 | 17836 |
| | | | НР - 91% | | | 875,14 | 6,63 | 9136 | 69 | | -- | |
| 14 | 58 | 1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,18902 | 27387,49 | 1166,67 | 5177 | 221 | 1046 | 3601 | 8778 |
| | | | НР - 91% | | | 20687,16 | 248,76 | 3910 | 47 | | -- | |
| 15 | 59 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0132 | 229333,00 | -- | 3027 | -- | 3027 | -- | 3027 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | 60 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17582 | 226809,00 | -- | 39878 | -- | 39878 | -- | 39878 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 17 | 61 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,0728 | 681598,04 | 1343,04 | 49620 | 98 | 47673 | 1722 | 51342 |
| | | | НР - 91% | | | 25400,00 | 586,32 | 1849 | 43 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 62 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,276 | 84,50 | 2,43 | 277 | 8 | 117 | 105 | 382 |
| | | | НР - 69% | | | 46,29 | 0,28 | 152 | 1 | | -- | |
| 19 | 63 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,276 | 145,60 | 3,44 | 477 | 11 | 289 | 124 | 601 |
| | | | НР - 69% | | | 54,10 | 0,55 | 177 | 2 | | -- | |
| 20 | 64 | 1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 1,95 | 3823,86 | 2628,88 | 7457 | 5126 | 160 | 2966 | 10423 |
| | | | НР - 91% | | | 1113,16 | 558,05 | 2171 | 1088 | | -- | |
| 21 | 65 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,97925 | 22354,00 | -- | 44244 | -- | 44244 | -- | 44244 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 16462578 | 734176 | 13356695 | 2300033 | 18762611 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2371707 | 155961 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 16462578 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 835733 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 2527668 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 6988172 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5532788 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2300033 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18762611 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2080 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2527668 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 18762611 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 2080 |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | 2527668 | | | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | | | | | 16462578 | 734176 | 13356695 | 2300033 | 18762611 |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 2371707 | 155961 | -- | -- | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 16462578 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 835733 | | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | | 2527668 | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6988172 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5532788 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 2300033 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 18762611 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | | | | | | | | 2080 |
| | | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | | 2527668 | | | |
| | | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | 18762611 | | | | |
| | | | | Тенге | | | | | | | | 2080 |
| | | | | | | | | | 2527668 | | | |
| | | | **Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | | Колонны | | | | | | | | | |
| | | | Колонна КМ-1 /3 шт/ | | | | | | | | | |
| 22 | 67 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 0,1422231 | 43172,72 | 2825,43 | 6140 | 402 | 300 | 5018 | 11158 |
| | | | НР - 91% | | | 38234,01 | 538,98 | 5438 | 77 | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 68 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,035649 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 8175<br>-- | --<br>-- | 8175 | --<br>-- | 8175 |
| 24 | 69 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1065741 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 22950<br>-- | --<br>-- | 22950 | --<br>-- | 22950 |
| 25 | 70 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 7,3331673 | 1878,45<br>517,22 | 930,00<br>195,83 | 13775<br>3793 | 6820<br>1436 | 3162 | 4758<br>-- | 18533 |
| 26 | 71 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 7,3331673 | 481,19<br>127,27 | 353,92<br>76,01 | 3529<br>933 | 2595<br>557 | -- | 1357<br>-- | 4886 |
| 27 | 72 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 0,7599 | 6949,67<br>3283,24 | 3638,57<br>772,40 | 5281<br>2495 | 2765<br>587 | 21 | 2805<br>-- | 8086 |
| 28 | 73 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,7712985 | 22354,00<br>-- | --<br>-- | 17242<br>-- | --<br>-- | 17242 | --<br>-- | 17242 |
| | | | Колонна КМ-2 /21 шт/ | | | | | | | | | |
| 29 | 75 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями<br>*НР - 91%* | т | 2,1581973 | 43172,72<br>38234,01 | 2825,43<br>538,98 | 93175<br>82517 | 6098<br>1163 | 4560 | 76149<br>-- | 169324 |
| 30 | 76 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5362455 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 122979<br>-- | --<br>-- | 122979 | --<br>-- | 122979 |
| 31 | 77 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,6219707 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 349282<br>-- | --<br>-- | 349282 | --<br>-- | 349282 |
| 32 | 78 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 112,2188655 | 1878,45<br>517,22 | 930,00<br>195,83 | 210798<br>58042 | 104364<br>21976 | 48392 | 72816<br>-- | 283614 |
| 33 | 79 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 112,2188655 | 481,19<br>127,27 | 353,92<br>76,01 | 53999<br>14282 | 39717<br>8530 | -- | 20759<br>-- | 74758 |
| 34 | 80 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 11,6739 | 6949,67 | 3638,57 | 81130 | 42476 | 326 | 43084 | 124214 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НР - 91% | | | | | | | | | |
| 35 | 82 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 11,8490085 | 3283,24 | 772,40 | 38328 | 9017 | | -- | |
| | | | | | | 22354,00 | -- | 264873 | -- | 264873 | -- | 264873 |
| | | | Колонна КМ-3 /13 шт/ | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 36 | 83 | 1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями | т | 2,3990356 | 43172,72 | 2825,43 | 103573 | 6778 | 5070 | 84646 | 188219 |
| | | | НР - 91% | | | 38234,01 | 538,98 | 91725 | 1293 | | -- | |
| 37 | 84 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5447507 | 229333,00 | -- | 124929 | -- | 124929 | -- | 124929 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 38 | 85 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,8542849 | 215344,00 | -- | 399309 | -- | 399309 | -- | 399309 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 39 | 86 | 1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 63,8537744 | 1878,45 | 930,00 | 119946 | 59384 | 27536 | 41433 | 161379 |
| | | | НР - 91% | | | 517,22 | 195,83 | 33026 | 12504 | | -- | |
| 40 | 87 | 1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 63,8537744 | 481,19 | 353,92 | 30726 | 22600 | -- | 11812 | 42538 |
| | | | НР - 91% | | | 127,27 | 76,01 | 8127 | 4854 | | -- | |
| 41 | 88 | 1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 6,656 | 6949,67 | 3638,57 | 46257 | 24218 | 186 | 24565 | 70822 |
| | | | НР - 91% | | | 3283,24 | 772,40 | 21853 | 5141 | | -- | |
| 42 | 89 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 6,75584 | 22354,00 | -- | 151020 | -- | 151020 | -- | 151020 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Диафрагмы жесткости | | | | | | | | | |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-1 /1 шт/ | | | | | | | | | |
| 43 | 90 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | т | 0,7421821 | 35764,33 | 1699,96 | 26544 | 1261 | 1044 | 22291 | 48835 |
| | | | НР - 91% | | | 32658,93 | 345,50 | 24239 | 256 | | -- | |
| 44 | 91 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,009879 | 229333,00 | -- | 2266 | -- | 2266 | -- | 2266 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 45 | 92 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7164459 | 226809,00 | -- | 162496 | -- | 162496 | -- | 162496 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 46 | 93 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0158572 | 215344,00 | -- | 3415 | -- | 3415 | -- | 3415 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 94 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | НР - 91% | м2 | 35,6841095 | 4209,18 | 1819,33 | 150201 | 64921 | 35198 | 58239 | 208440 |
| | | | | | | 1403,48 | 390,00 | 50082 | 13917 | | -- | |
| 48 | 95 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м2 | 35,6841095 | 2369,79 | 1303,12 | 84564 | 46501 | -- | 43725 | 128289 |
| | | | | | | 1066,67 | 279,86 | 38063 | 9987 | | -- | |
| 49 | 96 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м3 | 7,65 | 7191,36 | 4874,82 | 55014 | 37293 | 56 | 23279 | 78293 |
| | | | | | | 2309,19 | 1034,84 | 17665 | 7917 | | -- | |
| 50 | 97 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 7,76475 | 22354,00 | -- | 173573 | -- | 173573 | -- | 173573 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-2 /1 шт/ | | | | | | | | | |
| 51 | 98 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | т | 0,7354726 | 35764,33 | 1699,96 | 26304 | 1250 | 1034 | 22089 | 48393 |
| | | | | | | 32658,93 | 345,50 | 24020 | 254 | | -- | |
| 52 | 99 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | | т | 0,0080967 | 229333,00 | -- | 1857 | -- | 1857 | -- | 1857 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 53 | 100 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | | | т | 0,727376 | 226809,00 | -- | 164975 | -- | 164975 | -- | 164975 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 54 | 101 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м2 | 36,3063378 | 4209,18 | 1819,33 | 152820 | 66053 | 35812 | 59254 | 212074 |
| | | | | | | 1403,48 | 390,00 | 50955 | 14159 | | -- | |
| 55 | 102 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м2 | 36,3063378 | 2369,79 | 1303,12 | 86038 | 47312 | -- | 44488 | 130526 |
| | | | | | | 1066,67 | 279,86 | 38727 | 10161 | | -- | |
| 56 | 103 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | м3 | 7,89 | 7191,36 | 4874,82 | 56740 | 38462 | 58 | 24010 | 80750 |
| | | | | | | 2309,19 | 1034,84 | 18220 | 8165 | | -- | |
| 57 | 104 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 8,00835 | 22354,00 | -- | 179019 | -- | 179019 | -- | 179019 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | Диафрагма жесткости ДЖМ-3 /1 шт/ | | | | | | | | | |
| 58 | 105 | 1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование | | | | | | | | | |
| | | | НР - 91% | т | 0,3535926 | 35764,33 | 1699,96 | 12646 | 601 | 497 | 10620 | 23266 |
| | | | | | | 32658,93 | 345,50 | 11548 | 122 | | -- | |
| 59 | 106 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0148938 | 229333,00 | -- | 3416 | -- | 3416 | -- | 3416 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 107 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2496917 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 56632<br>-- | --<br>-- | 56632 | --<br>-- | 56632 |
| 61 | 108 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,089007 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 19167<br>-- | --<br>-- | 19167 | --<br>-- | 19167 |
| 62 | 109 | 1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 16,0224793 | 4209,18<br>1403,48 | 1819,33<br>390,00 | 67441<br>22487 | 29150<br>6249 | 15804 | 26150<br>-- | 93591 |
| 63 | 110 | 1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки<br>*НР - 91%* | м2 | 16,0224793 | 2369,79<br>1066,67 | 1303,12<br>279,86 | 37970<br>17091 | 20879<br>4484 | -- | 19633<br>-- | 57603 |
| 64 | 111 | 1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"<br>*НР - 91%* | м3 | 2,8 | 7191,36<br>2309,19 | 4874,82<br>1034,84 | 20136<br>6466 | 13650<br>2898 | 20 | 8521<br>-- | 28657 |
| 65 | 112 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,842 | 22354,00<br>-- | --<br>-- | 63530<br>-- | --<br>-- | 63530 | --<br>-- | 63530 |
| | | | Монолитные ригели на отм. +3,020 | | | | | | | | | |
| 66 | 113 | 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование<br>*НР - 91%* | т | 5,62272 | 28692,76<br>15477,21 | 5908,54<br>1188,52 | 161331<br>87024 | 33222<br>6683 | 41085 | 85273<br>-- | 246604 |
| 67 | 114 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,67508 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 384151<br>-- | --<br>-- | 384151 | --<br>-- | 384151 |
| 68 | 115 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 3,94764 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 850101<br>-- | --<br>-- | 850101 | --<br>-- | 850101 |
| 69 | 116 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>*НР - 91%* | т | 0,01884 | 907658,04<br>251460,00 | 1343,04<br>586,32 | 17100<br>4738 | 25<br>11 | 12337 | 4321<br>-- | 21421 |
| 70 | 117 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР - 69%* | м2 | 0,8478 | 84,50<br>46,29 | 2,43<br>0,28 | 72<br>39 | 2<br>-- | 31 | 27<br>-- | 99 |
| 71 | 118 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза<br>*НР - 69%* | м2 | 0,8478 | 145,60<br>54,10 | 3,44<br>0,55 | 123<br>46 | 2<br>-- | 75 | 32<br>-- | 155 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 119 | 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | м2 | 208,44 | 4743,04 | 2152,71 | 988639 | 448711 | 176096 | 418773 | 1407412 |
| | | | *НР - 91%* | | | 1745,50 | 462,28 | 363832 | 96358 | | -- | |
| 73 | 120 | 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | м2 | 208,44 | 2524,54 | 1621,62 | 526215 | 338010 | -- | 237324 | 763539 |
| | | | *НР - 91%* | | | 902,92 | 348,26 | 188205 | 72591 | | -- | |
| 74 | 121 | 1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" | м3 | 24,96 | 3686,79 | 2291,00 | 92022 | 57184 | 387 | 42397 | 134419 |
| | | | *НР - 91%* | | | 1380,24 | 486,33 | 34451 | 12139 | | -- | |
| 75 | 122 | 2102-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 25,3344 | 22354,00 | -- | 566325 | -- | 566325 | -- | 566325 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 7421931 | 1562706 | 4500769 | 1539648 | 8961579 |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1358457 | 333486 | -- | -- | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 7421931 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 409086 | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 1691943 | | | |
| | | | Местные материалы | Тенге | | | | 2676100 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1415582 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1539648 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8961579 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1339 |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1691943 | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 8961579 | | | | |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 1339 |
| | | | **ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | | 1691943 | | | |
| | | | **Стоимость общестроительных работ** | **Тенге** | | | | 7421931 | 1562706 | 17857464 | 3839681 | 27724190 |
| | | | **Материалы** | **Тенге** | | | | 1358457 | 333486 | -- | -- | |
| | | | **Всего заработная плата** | **Тенге** | | | | 7421931 | | | | |
| | | | **Стоимость материалов и конструкций** | **Тенге** | | | | 409086 | | | | |
| | | | **Местные материалы** | **Тенге** | | | | | 1691943 | | | |
| | | | **Накладные расходы** | **Тенге** | | | | 2676100 | | | | |
| | | | **ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ** | **Тенге** | | | | 1415582 | | | | |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | **чел.-ч** | | | | 1539648 | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | **Тенге** | | | | 8961579 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:** | **Тенге** | | | | | 1691943 | | | 1339 |
| | | | **Нормативная трудоемкость** | **чел.-ч** | | | | 8961579 | | | | |
| | | | **Сметная заработная плата** | **Тенге** | | | | | | | | 1339 |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 1691943 | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 27724190 |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3730164 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2296882 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 489447 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 17857464 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3839681 | |
| | | | **Временные здания и сооружения 1,5%** | **Тенге** | | | 415863 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | **Тенге** | | | 28140053 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 2,2.1,2% | Тенге | | | | 742897 | | | | | |
| | | Итого с зимними | | | | | 28882950 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | 577659 | | | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 29460609 | | | | | |
| | | в ценах 2021г 79,7% К=1,050036 | Тенге | | | | 24654956 | | | | | |
| | | в ценах 2022г 20,3% К =1,1025918 | Тенге | | | | 6594054 | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | Тенге | | | | 31249010 | | | | | |
| | | ЦЕНОВАЯ СКИДКА 10% | Тенге | | | | 3124901 | | | | | |
| | | Итого с ценовой скидкой | | | | | 28124109 | | | | | |
| | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | в том числе 2018г 79,7% | Тенге | | | | 3374893 | | | | | |
| | | в том числе 2019г 20,3% | Тенге | | | | 2689790 | | | | | |
| | | ИТОГО в текущих ценах с НДС | Тенге | | | | 685103 | | | | | |
| | | в том числе 2018г 79,7% | Тенге | | | | 31499003 | | | | | |
| | | в том числе 2019г 20,3% | Тенге | | | | 25104705 | | | | | |
| | | | Тенге | | | | 6394298 | | | | | |

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Бейсембаев Н.Б.

ТОО "Broad Mark Construction"

Представитель авторского надзора

Генеральный директор ТОО "Казстройподряд" Аталай Хикмет